

Povinná příloha elektronické etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Práce pokračují dle schváleného harmonogramu prací, a to stavebními pracemi druhé a třetí stavební etapy (kemp a parkoviště). Byla ukončena zadávací řízení na IV. etapu – výběh a zbytek prací v kempu a dále bylo uzavřeno zadávací řízení na vnitřní vybavení kempu. Vlivem dlouhé zimy došlo ke zpoždění stavebních prací na objektu recepce a sociálního zařízení, skluz je postupně dorovnáván. Bungalovy jsou již kompletně dokončené, postupně budou vybaveny nábytkem, který se již začíná navážet do kempu. Na objektu recepce je dokončena rákosová střecha, provádějí se příčky, vnitřní omítky a podlaha. Na objektu sociálního zařízení se dokončuje rákosová střecha, provádějí se příčky, vnitřní omítky, podlahy a obklady, vč. osazení zařizovacích předmětů. Na parkovišti jsou dokončovány práce na pokládce finálních povrchů asfaltu, provádějí se sadové úpravy okolí – osetí trávou. Vlivem změny zakládání, ke které došlo – nedostatečná únosnost podloží došlo rovněž k drobnému zpoždění prací – skluz je postupně dorovnáván. Byla zahájena IV. etapa – výběh. Je dokončena demolice objektů zimoviště a provádějí se hrubé terénní úpravy. Byl schválen grafický návrh konečné vysvětlující tabulky, která bude osazena na objektu recepce a při vjezdu na parkoviště. Tabulky jsou vyráběny. V kempu jsou dále prováděny práce na stavbě komunikací, bazénu a vířivky a dále se provádějí terénní a sadové úpravy. V rámci prací vysoutěžených ve IV. etapě – jsou prováděny pokládky rozvodů inženýrských sítí v kempu – pro karavany a stany – sloupky s rozvody elektro, vody, datových sítí.

1.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
Došlo k nevýznamnému zpoždění při dokončování kempu a parkoviště, které je způsobeno dlouhou zimou a nepříznivými povětrnostními podmínkami – postupně se skluz vyrovnává. Došlo ke zpoždění v plánovaném uvedení kempu a parkoviště do provozu, žadatel počítal s otevřením v červenci, k otevření však dojde až v průběhu srpna a září.		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	1.8.2009	Do	
Popis a cíl klíčových aktivit				
Práce budou pokračovat dle schváleného harmonogramu prací – bude dokončen kemp a parkoviště – dojde k jejich uvedení do provozu. Dále se budou provádět terénní úpravy pro výběh afrických zvířat a oplocení kempu a výběhu. Je plánováno provést změnu v oplocení kempu – změna výšky oplocení a dále změna oplocení výběhu – obě změny jsou plánovány z důvodu bezpečnosti návštěvníků kempu a bezpečnosti zvířat ve výběhu. Změna oplocení se projektuje a projednává se stavebním úřadem. Po doprojektování a schválení stavebním úřadem bude změna vyjádřena finančně – změnové listy a předána ÚRR ke schválení. Dále jsou plánovány drobné změny dispozice v objektu sociálního zařízení (zřízení bezbariérového WC pro invalidy) a v recepci (sloučení a úprava rozmístění místností). V objektu sociálního zařízení je také připravována záměna typů sprchových koutů, WC a umyvadel. Tyto změny jsou naplánovány z důvodu většího komfortu návštěvníků kempu a jeho obslužnosti. Změny dispozice objektů budou projednány se stavebním úřadem. Po doprojektování a schválení stavebním úřadem bude změna vyjádřena finančně – změnové listy a předána ÚRR ke schválení. Žadatel také plánuje provést drobné změny při terénních úpravách výběhu – potřeba provést tyto změny vyplynula ze skutečného profilu terénu po demolici objektů zimovišť. Zároveň budou provedeny drobné změny v kempu – upřesnění typu laviček, drobného venkovního vybavení, zařizovacích předmětů v bungalovech a finálního povrchu vedlejších obslužných komunikací v kempu. Po dohodě investora a dodavatele budou drobné změny řešeny formou změnových listů stavby a podrobně popsány v další monitorovací zprávě s ŽoP č. 3.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Jelikož objekt parkoviště a kempu je ve svažitém terénu a na jílovém podloží, dochází ke zvýšenému výskytu podzemní vody v podloží na parkovišti, rovněž bylo zjištěno, že podloží má nižší únosnost než povoluje norma.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Byla navržena opatření na zvýšení únosnosti podloží a jeho odvodnění. Po jejich doprojektování a vyřešení bude vše na ÚRR dokladováno dle metodického pokynu č. 18.

1.5.Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	Změna č. 6				
Popis změny					
1) Změna rozpočtu projektu (změna č. 2 - kapitola 12 žádosti o poskytnutí dotace) 2) Změna přehledu financování projektu (změna č. 2 - kapitola 13 žádosti o poskytnutí dotace) 3) Změna harmonogramu projektu (změna č. 3) 4) Změna finančního plánu projektu (změna č. 4 - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace) 5) Změna při provádění zemních prací a zakládání parkoviště, s předpokládaným navýšením výdajů na vícepráce					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	2.5.2009	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
neodsouhlasen rozpočet projektu – tvorba rezervy po ukončení ZŘ					
Pořadí změny	Změna č. 7				
Popis změny					
Změna č. 7 – neodsouhlasen rozpočet projektu – tvorba rezervy po ukončení ZŘ					
1) Změna rozpočtu projektu (změna č. 3 - kapitola 12 žádosti o poskytnutí dotace) 2) Změna finančního plánu projektu (změna č. 4 - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace) 3) Změna ve schválené Projektové dokumentaci stavby parkoviště					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	2.7.2009	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					

neodsouhlasen rozpočet projektu – tvorba rezervy po ukončení ZŘ				
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?			ANO	NE
Pořadí změny	Změna č. 8			
Změna č. 8 – tvorba rezervy po ukončení ZŘ - odsouhlasena 1) Změna rozpočtu projektu (změna č. 3 - kapitola 12 žádosti o poskytnutí dotace) 2) Změna finančního plánu projektu (změna č. 4 - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace) 3) Změna v kapitole Výběrová řízení (ZŘ č.004 a 005)				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	16.7.2009
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
odsouhlasena				

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu	Územní odbor RP: Hradec Králové		
Datum kontroly	27.4.2009		
Číslo kontroly	HK/00045/IS/F/01		
Závěry kontroly			
Při fyzické kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení finanční kázně – platba č. 1 byla realizována.			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	

Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Zatím nejsou

3. OSTATNÍ

3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Avízo platby: Ing. Miroslav Špráchal telefon: 499311234 email: miroslav.sprachal@zoodk.cz