

Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 07LkhPM00501

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.2
Rozvoj měst

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Město Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/02.00366

Název projektu: Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Kontaktní osoba: Richter Vladimír

Adresa: Jilemnice, Masarykovo náměstí, 82, 51401

E-mail: starosta@mesto.jilemnice.cz

Telefon: 481565128

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 5

Typ zprávy: Průběžná monitorovací zpráva

Předpokládané datum předložení: 10.02.2010

Sledované období: 01.11.2009 - 31.01.2010

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 51.15.00

Název indikátoru: Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem


Jednotka: Počet projektů

Výchozí hodnota: 0.00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00

Dosažená hodnota: 0.00

Cílová hodnota: 0.00




Kód nár. číselníku:	52.02.13
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	63.22.00
Název indikátoru:	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka:	počet objektů
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	1.00
Dosažená hodnota:	1.00
Cílová hodnota:	1.00
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.57
Dosažená hodnota:	0.57
Cílová hodnota:	0.57
Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	65.11.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zpracování dokumentace k provedení stavby na akci: "Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici"
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 343 469.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.07.2008
Dodavatelé výběrového řízení: 

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění administrativního řízení - dotační management
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 140 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.10.2008
Dodavatelé výběrového řízení: 

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dodavatel stavebních prací na akci: "Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici"
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 18 511 804.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení: 




Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění technického dozoru
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 200 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 14.12.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.01.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění publicity projektu prostřednictvím billboardu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 10 568.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 006
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění publicity projektu prostřednictvím tisku letáků
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 13 167.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 19.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 19.01.2010
Dodavatelé výběrového řízení:



Pořadové číslo VŘ: 007
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Čerpání rezervy na vícepráce - opěrná zeď
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 350 196.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.07.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 008
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Čerpání rezervy na vícepráce - odkryt reliktu zdiva barokního sklepa
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 53 400.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 06.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 06.08.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

5. Publicita



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po realizaci projektu bude vytvořeno 600 ks informačního materiálu (skládačky), které budou určené především pro místní občany, tento materiál bude informovat o průběhu projektu, od přípravy až po realizaci, o celkových nákladech, o způsobu financování. Do oběhu budou tyto skládačky dány v rámci slavnostního otevření nově zregenerovaných prostor. Náklady na informační materiál jsou ve výši 15 000 Kč (vč. DPH). V rámci zajištění publicity bude využito také místních komunikačních kanálů. O realizaci projektu a případném financování z ROP SV bude informováno formou tiskové zprávy v místním Zpravodaji a regionálních novinách. Důležitým komunikačním tokem pro místní občany jsou také internetové stránky města, kde budou tyto informace také umístěny. Náklady na tiskové zprávy jsou 0 Kč, neboť budou řešeny v rámci pracovního úvazku manažera projektu.

Stav aktuální: Město Jilemnice informuje veřejnost o průběhu realizace projektu na svých internetových stránkách. V odkaze <http://www.mestojilemnice.cz/cz/rozvoj-projekty/projekt-revitalizace-namesti/> lze najít stálou informaci o projektu, přičemž ve sledovaném monitorovacím období byl uveřejněn na těchto stránkách i článek "Jilemnické náměstí jako nové". Příjemce dále informoval o projektu v místním tisku, a to ve zpravodaji města Jilemnice (prosinec 2009), kde byly uveřejněny aktuální fotografie z náměstí a článek "Erbovní strom města na náměstí" a v časopise Krkonoše, kde byl uveřejněn obsáhlý článek s fotografiemi "Jilemnické náměstí jako nové". V současné době probíhá textová a tisková příprava na vytvoření informačního materiálu (skládaček-letáků) o projektu.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pamětní deska bude umístěna v rámci mobiliáře na Masarykově náměstí. Náklady na pamětní desku jsou odhadnuty ve výši 45 000 Kč, tato částka je součástí rozpočtu SO 102 Sadové úpravy a mobiliář. Pamětní deska bude občany města a ostatní veřejnost informovat o tom, že byl projekt financován ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Pamětní deska bude umístěna bezprostředně po odstranění velkoplošného reklamního panelu, tzn. po skončení realizační fáze projektu. Deska bude umístěna na Masarykově náměstí nejméně po dobu udržitelnosti projektu.


Stav aktuální: Návrh pamětní desky byl konzultován s ÚRR. Pamětní deska byla umístěna na náměstí T.G. Masaryka.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu bude na Masarykově náměstí umístěn velkoplošný panel (billboard), který bude informovat občany a návštěvníky Jilemnice o tom, že projekt byl financován ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Billboard bude umístěn na Masarykově náměstí po celou dobu realizace projektu. Po jeho sejmutí bude veřejnost o pomoci získané z fondu informovat pamětní deska. Náklady na velkoplošný reklamní panel činí 15 000 Kč (vč. DPH).

Stav aktuální: Při zahájení stavebních prací byl instalován v místě realizace projektu billboard v souladu s pravidly ROP SV.



6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Realizační fáze projektu zohledňuje potřeby osob se sníženou mobilitou.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Realizační fáze projektu zohledňuje potřeby osob se sníženou orientací.

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Přípravná fáze stavby, resp. související dokumentace, byla konzultována s příslušnými cílovými skupinami. Následně byla zpracována tak, aby vyhovovala jejich požadavkům (zejm. bezbariérovost).

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt řeší regeneraci a revitalizaci centra města Jilemnice - Masarykova náměstí, kde bude snížen počet parkovacích míst a vytvořena klidová zóna s mobiliářem a nově vysazeným stromem. Nová parkovací stání vzniknou ve Valdštejské ulici.


Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0.00	23 737 302.13	4 789.00	98.07	
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních projektů (do 2 % CZV)	1	672 270.00	672 270.00	0.00	2.78	Kč
01.02	Nákup pozemků (do 10 % CZV)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup staveb	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby	0	0.00	17 971 688.00	0.00	74.25	
01.04.01	Všeobecné konstrukce a práce	0	0.00	900 299.00	0.00	3.72	
01.04.01.01	Rekonstrukce kašny - II. etapa	1	515 048.00	515 048.00	0.00	2.13	Kč
01.04.01.02	Ostatní úpravy Masarykovo náměstí	1	268 500.00	268 500.00	0.00	1.11	Kč
01.04.01.03	Doplňkové náklady na veřejné osvětlení	1	74 206.00	74 206.00	0.00	0.31	Kč
01.04.01.04	Pěstební a stavební práce	1	42 545.00	42 545.00	0.00	0.18	kpl.
01.04.02	Zemní práce	0	0.00	2 372 314.65	0.00	9.80	
01.04.02.01	Zemní práce pro umístění veřejného osvětlení	1	127 283.20	127 283.20	0.00	0.53	Kč
01.04.02.02	Zemní práce - Valdštejská ulice	1	1 068 327.95	1 068 327.95	0.00	4.41	Kč
01.04.02.03	Zemní práce - Masarykovo náměstí	1	1 148 675.00	1 148 675.00	0.00	4.75	Kč
01.04.02.04	Zemní práce pro sadové úpravy a mobiliář	1	9 112.50	9 112.50	0.00	0.04	Kč
01.04.02.05	Ostatní zemní práce pro veřejné osvětlení	1	18 916.00	18 916.00	0.00	0.08	Kč
01.04.03	Zakládání staveb	0	0.00	1 769 749.00	0.00	7.31	
01.04.03.01	Podkladní vrstva Masarykovo náměstí	1	1 748 450.00	1 748 450.00	0.00	7.22	Kč
01.04.03.02	Zemní materiál pro veřejné osvětlení	1	21 299.00	21 299.00	0.00	0.09	Kč
01.04.04	Svislé konstrukce	0	0.00	3 098 597.31	0.00	12.80	
01.04.04.01	Železobetonové konstrukce - Valdštejská ulice	1	2 413 873.20	2 413 873.20	0.00	9.97	Kč
01.04.04.02	Zděné konstrukce - Valdštejská ulice	1	684 724.11	684 724.11	0.00	2.83	Kč
01.04.05	Vodorovné konstrukce	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.06	Komunikace	0	0.00	4 984 019.98	0.00	20.59	
01.04.06.01	Komunikace Masarykovo náměstí	1	3 804 385.00	3 804 385.00	0.00	15.72	Kč
01.04.06.02	Komunikace - Valdštejská ulice	1	833 983.40	833 983.40	0.00	3.45	Kč
01.04.06.03	Rezerva na vícepráce	1	345 651.58	345 651.58	0.00	1.43	
01.04.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.08	Přidružená stavební výroba	0	0.00	208 732.64	0.00	0.86	
01.04.08.01	Zámečnické konstrukce - Valdštejská ulice	1	92 438.64	92 438.64	0.00	0.38	Kč




01.04.08.02	Truhlářské konstrukce - Valdštejská ulice	1	116 294.00	116 294.00	0.00	0.48 Kč
01.04.09	Potrubí	1	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	0	0.00	3 515 584.42	0.00	14.52
01.04.10.01	Demontáž veřejného osvětlení	1	11 037.00	11 037.00	0.00	0.05 Kč
01.04.10.02	Ostatní náklady na veřejné osvětlení	1	23 448.00	23 448.00	0.00	0.10 Kč
01.04.10.03	Demolice a ostatní práce - Masarykovo náměstí	1	1 522 153.00	1 522 153.00	0.00	6.29 Kč
01.04.10.04	Přípravné a bourací práce - Valdštejská ulice	1	1 958 946.42	1 958 946.42	0.00	8.09 Kč
01.04.11	Zařizovací předměty staveb	0	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04.12	Přípojky a jiná technická zařízení	0	0.00	1 122 391.00	0.00	4.64
01.04.12.01	Ovodonění a jiné zařízení - Masarykovo náměstí	1	529 007.00	529 007.00	0.00	2.19 Kč
01.04.12.02	Elektromontážní materiál - veřejné osvětlení	1	171 413.00	171 413.00	0.00	0.71 Kč
01.04.12.03	Elektromontáže - veřejné osvětlení	1	49 444.00	49 444.00	0.00	0.20 Kč
01.04.12.04	Ovodonění Valdštejská ulice	1	210 916.00	210 916.00	0.00	0.87 Kč
01.04.12.05	Dopravní značení	1	151 364.00	151 364.00	0.00	0.63 Kč
01.04.12.06	Ostatní zařízení pro veřejné osvětlení	1	10 247.00	10 247.00	0.00	0.04 Kč
01.05	Základní vnitřní vybavení	0	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	1 228 682.04	1 228 682.04	0.00	5.08 Kč
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0.00	0.00	0.00	0.00
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	3 864 662.09	3 864 662.09	4 789.00	15.97 Kč
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)	0	0.00	467 741.00	25 211.00	1.93
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	0	0.00	25 211.00	25 211.00	0.10
02.01.01	Velkoplošný reklamní panel	1	12 605.00	12 605.00	12 605.00	0.05 Kč
02.01.02	Informační materiál - skládačka	600	21.01	12 606.00	12 606.00	0.05 Kč
02.02	Finanční výdaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.01	Polatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04	Nákup služeb	0	0.00	442 530.00	0.00	1.83
02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)	0	0.00	442 530.00	0.00	1.83
02.04.02.01	Administrativní řízení projektu včetně zajištění výběrového řízení	1	140 000.00	140 000.00	0.00	0.58 Kč
02.04.02.02	Zajištění technického dozoru	1	252 110.00	252 110.00	0.00	1.04 Kč
02.04.02.03	Zajištění autorského dozoru	1	50 420.00	50 420.00	0.00	0.21 Kč
02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	0	0.00	0.00	0.00	0.00



03	Způsobilé výdaje celkem	0	0.00	24 205 043.13	30 000.00	100.00
03.01	Z toho investiční náklady	1	24 175 043.13	24 175 043.13	0.00	99.88
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	30 000.00	30 000.00	30 000.00	0.12
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	290 140.87	290 140.87	0.00	1.20 Kč
05	Celkové výdaje projektu	0	0.00	24 495 184.00	30 000.00	101.20

9. Přehled financování

	Výdaje projektu (v Kč)
Celkové zdroje:	24 495 184.00
Celkové způsobilé výdaje:	24 205 043.13
Celkové nezpůsobilé výdaje:	290 140.87
Celkové způsobilé investiční výdaje:	24 175 043.13
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	30 000.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	24 205 043.13
Veřejné prostředky:	1 959 540.67
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	22 245 502.46
z toho EU:	20 441 813.07
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	24 205 043.13
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	290 140.87



10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.04.2009
Částka dotace:	466 156.63
Z toho neinvestiční:	9 712.46
Skutečnost - částka dotace:	466 156.63
Skutečnost - z toho neinvestiční:	9 712.46
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2009
Částka dotace:	8 427 950.96
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	8 427 950.96
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Částka dotace:	10 432 448.98
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	10 432 448.98
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	26.02.2010
Částka dotace:	2 918 945.89
Z toho neinvestiční:	17 858.86
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00

11. Prioritní téma


Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu:	61
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	20 441 813.07
Aktuální stav:	20 441 813.07

12. Přílohy



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Název přílohy: Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy: 59
Požadovaná příloha: přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.2.
Počet listů: 7
Počet vyhotovení: 1
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení:
Přílohu zadal: M.PROKOPOVA@ARR-NISA.CZ
Příloha:
Popis:



13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Povinná příloha elektronické průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Ve sledovaném období probíhá závěrečná administrace projektu, ve smyslu doúčtování posledních faktur souvisejících se stavebními pracemi, autorským dozorem, technickým dozorem a publicitou. Zároveň probíhá kolaudační řízení, jehož datum vydání bude zároveň datem fyzického ukončení realizace projektu. Očekává se, že toto kolaudační rozhodnutí bude vydáno v průběhu měsíce února 2010. Ve sledovaném období byla instalována pamětní deska v prostoru stavby přímo dodavatelem stavby. Zároveň byl vytvořen leták o projektu - k zajištění publicity. Přehled nezpůsobilých výdajů projektu: - projekt a studie ekonomického hodnocení projektu: 284 467 Kč - koordinátor BOZP: 64 260 Kč - archeologický dozor: 60 600 Kč - část stavebních prací v kódu 1.4: 5673,87 Kč - část výdajů na autorský dozor: 33 177,2 Kč - oprava automatů: 128 377 Kč - technická pomoc při řešení opěrné zdi v ul. Valdštejnská: 6 000 Kč - Celkem: 582 555,07 Kč

1.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	
Popis změn		

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace, resp. fyzická realizace projektu byla zahájena do 6 měsíců od podpisu Smlouvy a závěrečná monitorovací zpráva bude předložena do 29.října 2010.

Změny v harmonogramu nemají vliv na Smlouvu o poskytnutí dotace. Změna spočívá ve zkrácení doby realizace projektu, kdy závěrečná monitorovací zpráva bude podána k 26.únoru 2010 (+10dnů).

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	1.2.2010	Do	26.2.2010
Popis a cíl klíčových aktivit				
- Dokončení kolaudačního řízení a vydání kolaudačního rozhodnutí - Tisk a distribuce letáků k zajištění publicity projektu - Závěrečné vyúčtování projektu				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Nebyly identifikovány problémy.

Popis opatření na odstranění těchto problémů

Nerelevantní

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?				NE	
Pořadí změny					
Popis změny					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení		
Řešení změny (vyjádření ŘO)					



1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		NE	
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)

Projekt negeneruje příjmy.

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)

Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3.OSTATNÍ

3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Ing. Martina Pšeničková: m.psenickova@arr-nisa.cz Bc. Petra Therová: therova@mesto.jilemnice.cz