

Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 07LkhPM00401

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.2
Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory: 13.2.2
Rozvoj měst

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: Město Jilemnice

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/2.2.00/02.00366

Název projektu: Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Kontaktní osoba: Richter Vladimír

Adresa: Jilemnice, Masarykovo náměstí, 82, 51401

E-mail: starosta@mesto.jilemnice.cz

Telefon: 481565128

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 4

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 09.11.2009

Sledované období: 01.08.2009 - 31.10.2009

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 51.15.00

Název indikátoru: Počet podpořených projektů zaměřených na udržitelný rozvoj a zvyšující atraktivitu měst a velkoměst - celkem



Jednotka: Počet projektů

Výchozí hodnota: 0.00


Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00

Dosažená hodnota: 0.00

Cílová hodnota: 0.00




Kód nár. číselníku:	52.02.13
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Kód nár. číselníku:	63.22.00
Název indikátoru:	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka:	počet objektů
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	1.00
Cílová hodnota:	1.00
Kód nár. číselníku:	65.01.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.57
Cílová hodnota:	0.57
Kód nár. číselníku:	65.11.00
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	54.00
Cílová hodnota:	54.00



Kód nár. číselníku:	65.11.01
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů určených pro rozvoj vzdělávání (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00

Kód nár. číselníku:	65.11.03
Název indikátoru:	Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů pro sociální služby a zdravotní péči (města)
Jednotka:	m2
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00

Kód nár. číselníku:	65.20.00
Název indikátoru:	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem
Jednotka:	ha
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00




4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zpracování dokumentace k provedení stavby na akci: "Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici"
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 343 469.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 03.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.07.2008
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění administrativního řízení - dotační management
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 140 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 10.10.2008
Dodavatelé výběrového řízení: -


Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Dodavatel stavebních prací na akci: "Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici"
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 18 511 804.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 10.10.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 18.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení: -



Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění technického dozoru
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 200 000.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 14.12.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.01.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění publicity projektu prostřednictvím billboardu
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 10 568.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 12.03.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 12.03.2009
Dodavatelé výběrového řízení:


Pořadové číslo VŘ: 006
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Zajištění publicity projektu prostřednictvím tisku letáků
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Služby
Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 12 605.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 01.08.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 31.08.2010
Dodavatelé výběrového řízení:



Pořadové číslo VŘ: 007
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Čerpání rezervy na vícepráce - opěrná zeď
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 350 196.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 20.07.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 20.07.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

Pořadové číslo VŘ: 008
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: Čerpání rezervy na vícepráce - odkryt reliktu zdiva barokního sklepa
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 53 400.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 06.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 06.08.2009
Dodavatelé výběrového řízení:

5. Publicita



Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Po realizaci projektu bude vytvořeno 600 ks informačního materiálu (skládačky), které budou určené především pro místní občany, tento materiál bude informovat o průběhu projektu, od přípravy až po realizaci, o celkových nákladech, o způsobu financování. Do oběhu budou tyto skládačky dány v rámci slavnostního otevření nově zregenerovaných prostor. Náklady na informační materiál jsou ve výši 15 000 Kč (vč. DPH). V rámci zajištění publicity bude využito také místních komunikačních kanálů. O realizaci projektu a případném financování z ROP SV bude informováno formou tiskové zprávy v místním zpravodaji a regionálních novinách. Důležitým komunikačním tokem pro místní občany jsou také internetové stránky města, kde budou tyto informace také umístěny. Náklady na tiskové zprávy jsou 0 Kč, neboť budou řešeny v rámci pracovního úvazku manažera projektu.

Stav aktuální:

Město Jilemnice informuje veřejnost o průběhu realizace projektu na svých internetových stránkách. Ve sledovaném monitorovacím období byl uveřejněn článek "Jilemnické náměstí se mění" v časopise "Krkonosce", dále článek "Rekonstrukce Masarykova náměstí jde do finále" ve zpravodaji "Jilemnice" a aktuální fotografie leteckého pohledu na náměstí ve zpravodaji "Jilemnice". Na webových stránkách města Jilemnice byly zveřejněny aktuální informace o průběhu projektu. Jedná se o "harmonogram stavebních prací na Masarykově náměstí", "harmonogram stavebních prací u Zámecké zdi" a "aktuální etapizace stavebních prací na Masarykově náměstí". Dále jsou průběžně na stránkách města Jilemnice zveřejňovány fotografie z průběhu stavby. Tyto informace jsou rovněž přiloženy k etapové monitorovací zprávě (příloha č.51). V současné době připravuje město Jilemnice informační leták k projektu.


Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pamětní deska bude umístěna v rámci mobiliáře na Masarykově náměstí. Náklady na pamětní desku jsou odhadnuty ve výši 45 000 Kč, tato částka je součástí rozpočtu SO 102 Sadové úpravy a mobiliář. Pamětní deska bude občany města a ostatní veřejnost informovat o tom, že byl projekt financován ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Pamětní deska bude umístěna bezprostředně po odstranění velkoplošného reklamního panelu, tzn. po skončení realizační fáze projektu. Deska bude umístěna na Masarykově náměstí nejméně po dobu udržitelnosti projektu.

Stav aktuální:

Pamětní deska se v současné době připravuje. V prostorech stavby bude umístěna až po ukončení stavebních prací na projektu.



Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu bude na Masarykově náměstí umístěn velkoplošný panel (billboard), který bude informovat občany a návštěvníky Jilemnice o tom, že projekt byl financován ze zdrojů EU v rámci ROP SV. Billboard bude umístěn na Masarykově náměstí po celou dobu realizace projektu. Po jeho sejmutí bude veřejnost o pomoci získané z fondu informovat pamětní deska. Náklady na velkoplošný reklamní panel činí 15 000 Kč (vč. DPH).

Stav aktuální: Při zahájení stavebních prací byl instalován v místě realizace projektu billboard v souladu s pravidly ROP SV.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Realizační fáze projektu zohledňuje potřeby osob se sníženou mobilitou.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou orientací.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Realizační fáze projektu zohledňuje potřeby osob se sníženou orientací.

Kriterium pro rovné příležitosti: Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Přípravná fáze stavby, resp. související dokumentace, byla konzultována s příslušnými cílovými skupinami. Následně byla zpracována tak, aby vyhovovala jejich požadavkům (zejm. bezbariérovost).

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:


Číslo: 60

Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:


Stav k projektové žádosti: Projekt řeší regeneraci a revitalizaci centra města Jilemnice - Masarykova náměstí, kde bude snížen počet parkovacích míst a vytvořena klidová zóna s mobiliářem a nově vysazeným stromem. Nová parkovací stání vzniknou ve Valdštejnské ulici.

Aktuální stav:




8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho investiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			23 737 302.13	4 789.00	98.07	
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních projektů (do 2 % CZV)	1	672 270.00	672 270.00	0.00	2.78	Kč
01.02	Nákup pozemků (do 10 % CZV)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03	Nákup staveb	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby			17 971 688.00	0.00	74.25	
01.04.01	Všeobecné konstrukce a práce			900 299.00	0.00	3.72	
01.04.01.01	Rekonstrukce kašny - II. etapa	1	515 048.00	515 048.00	0.00	2.13	Kč
01.04.01.02	Ostatní úpravy Masarykovo náměstí	1	268 500.00	268 500.00	0.00	1.11	Kč
01.04.01.03	Doplňkové náklady na veřejné osvětlení	1	74 206.00	74 206.00	0.00	0.31	Kč
01.04.01.04	Pěstební a stavební práce	1	42 545.00	42 545.00	0.00	0.18	kpl.
01.04.02	Zemní práce			2 372 314.65	0.00	9.80	
01.04.02.01	Zemní práce pro umístění veřejného osvětlení	1	127 283.20	127 283.20	0.00	0.53	Kč
01.04.02.02	Zemní práce - Valdštejská ulice	1	1 068 327.95	1 068 327.95	0.00	4.41	Kč
01.04.02.03	Zemní práce - Masarykovo náměstí	1	1 148 675.00	1 148 675.00	0.00	4.75	Kč
01.04.02.04	Zemní práce pro sadové úpravy a mobiliář	1	9 112.50	9 112.50	0.00	0.04	Kč
01.04.02.05	Ostatní zemní práce pro veřejné osvětlení	1	18 916.00	18 916.00	0.00	0.08	Kč
01.04.03	Zakládání staveb			1 769 749.00	0.00	7.31	
01.04.03.01	Podkladní vrstva Masarykovo náměstí	1	1 748 450.00	1 748 450.00	0.00	7.22	Kč
01.04.03.02	Zemní materiál pro veřejné osvětlení	1	21 299.00	21 299.00	0.00	0.09	Kč
01.04.04	Svislé konstrukce			3 098 597.31	0.00	12.80	
01.04.04.01	Železobetonové konstrukce - Valdštejská ulice	1	2 413 873.20	2 413 873.20	0.00	9.97	Kč
01.04.04.02	Zděné konstrukce - Valdštejská ulice	1	684 724.11	684 724.11	0.00	2.83	Kč
01.04.05	Vodorovné konstrukce	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.06	Komunikace			4 984 019.98	0.00	20.59	
01.04.06.01	Rezerva na vícepráce	1	345 651.58	345 651.58	0.00	1.43	
01.04.06.02	Komunikace - Valdštejská ulice	1	833 983.40	833 983.40	0.00	3.45	Kč
01.04.06.03	Komunikace Masarykovo náměstí	1	3 804 385.00	3 804 385.00	0.00	15.72	Kč
01.04.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04.08	Přidružená stavební výroba			208 732.64	0.00	0.86	
01.04.08.01	Truhlářské konstrukce - Valdštejská ulice	1	116 294.00	116 294.00	0.00	0.48	Kč



01.04.08.02	Zámečnické konstrukce - Valdštejnská ulice	1	92 438.64	92 438.64	0.00	0.38 Kč
01.04.09	Potrubí	1	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice			3 515 584.42	0.00	14.52
01.04.10.01	Přípravné a bourací práce - Valdštejnská ulice	1	1 958 946.42	1 958 946.42	0.00	8.09 Kč
01.04.10.02	Demolice a ostatní práce - Masarykovo náměstí	1	1 522 153.00	1 522 153.00	0.00	6.29 Kč
01.04.10.03	Ostatní náklady na veřejné osvětlení	1	23 448.00	23 448.00	0.00	0.10 Kč
01.04.10.04	Demontáž veřejného osvětlení	1	11 037.00	11 037.00	0.00	0.05 Kč
01.04.11	Zařizovací předměty staveb	0	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04.12	Přípojky a jiná technická zařízení			1 122 391.00	0.00	4.64
01.04.12.01	Odvodnění a jiné zařízení - Masarykovo náměstí	1	529 007.00	529 007.00	0.00	2.19 Kč
01.04.12.02	Elektromontážní materiál - veřejné osvětlení	1	171 413.00	171 413.00	0.00	0.71 Kč
01.04.12.03	Elektromontáže - veřejné osvětlení	1	49 444.00	49 444.00	0.00	0.20 Kč
01.04.12.04	Odvodnění Valdštejnská ulice	1	210 916.00	210 916.00	0.00	0.87 Kč
01.04.12.05	Dopravní značení	1	151 364.00	151 364.00	0.00	0.63 Kč
01.04.12.06	Ostatní zařízení pro veřejné osvětlení	1	10 247.00	10 247.00	0.00	0.04 Kč
01.05	Základní vnitřní vybavení	0	0.00	0.00	0.00	0.00
01.06	Pořízení strojů a zařízení	1	1 228 682.04	1 228 682.04	0.00	5.08 Kč
01.07	Dlouhodobý nehmotný majetek	0	0.00	0.00	0.00	0.00
01.08	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	3 864 662.09	3 864 662.09	4 789.00	15.97 Kč
02	Vedlejší výdaje (do 5 % CZV)			467 741.00	25 211.00	1.93
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity			25 211.00	25 211.00	0.10
02.01.01	Informační materiál - skládačka	600	21.01	12 606.00	12 606.00	0.05 Kč
02.01.02	Velkoplošný reklamní panel	1	12 605.00	12 605.00	12 605.00	0.05 Kč
02.02	Finanční výdaje			0.00	0.00	0.00
02.02.01	Polatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04	Nákup služeb			442 530.00	0.00	1.83
02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)			442 530.00	0.00	1.83
02.04.02.01	Administrativní řízení projektu včetně zajištění výběrového řízení	1	140 000.00	140 000.00	0.00	0.58 Kč
02.04.02.02	Zajištění technického dozoru	1	252 110.00	252 110.00	0.00	1.04 Kč
02.04.02.03	Zajištění autorského dozoru	1	50 420.00	50 420.00	0.00	0.21 Kč
02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	0	0.00	0.00	0.00	0.00




03	Způsobilé výdaje celkem		24 205 043.13	30 000.00	100.00
03.01	Z toho investiční náklady	1	24 175 043.13	0.00	99.88
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	30 000.00	30 000.00	0.12
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	290 140.87	0.00	1.20 Kč
05	Celkové výdaje projektu		24 495 184.00	30 000.00	101.20

9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	24 495 184.00
Celkové způsobilé výdaje:	24 205 043.13
Celkové nezpůsobilé výdaje:	290 140.87
Celkové způsobilé investiční výdaje:	24 175 043.13
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	30 000.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	24 205 043.13
Veřejné prostředky:	1 959 540.67
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	22 245 502.46
z toho EU:	20 441 813.07
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	24 205 043.13
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	290 140.87



10. Finanční plán


Pořadí žádosti o platbu:	1
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.04.2009
Částka dotace:	466 156.63
Z toho neinvestiční:	9 712.46
Pořadí žádosti o platbu:	2
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2009
Částka dotace:	8 427 950.96
Z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	3
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.10.2009
Částka dotace:	10 432 448.98
Z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	4
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	26.02.2010
Částka dotace:	2 918 945.89
Z toho neinvestiční:	17 858.86

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Integrované projekty pro obnovu měst a venkova
Číslo prioritního tématu:	61
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	20 441 813.07
Aktuální stav:	20 441 813.07

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	59
Požadovaná příloha:	přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 2.2.
Počet listů:	5
Počet vyhotovení:	1
Doložena:	Ano
Nerelevantní:	Ne
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	M.PROKOPOVA@ARR-NISA.CZ
Příloha:	
Popis:	




13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:



Povinná příloha elektronické průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu

V průběhu aktuálního monitorovacího období pokračovaly stavební práce na Masarykově náměstí a ve Valdštejské ulici. Aktuální postup stavebních prací je monitorován v zápisech z kontrolních dnů, viz příloha č.50. Jedná se o zápisy č. 10 až 14.

Dne 31.srpna 2009 byla předána stavba související s restaurováním kašny na Masarykově náměstí, viz předávací protokol, příloha č.57. Předávací protokol slouží zároveň jako doklad zajišťující dosažení indikátoru „Počet zrekonstruovaných památkových objektů“ a „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“.

Dne 16.října 2009 byla předána stavba související s dokončením prací na Masarykově náměstí a ve Valdštejské ulici. Tímto jsou veškeré stavební práce ukončeny. Viz předávací protokol, příloha č.57. Předávací protokol slouží zároveň jako doklad zajišťující dosažení indikátoru „Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem“.

Odděleně byly předány prostřednictvím předávacích protokolů práce související se zajištěním víceprací, neboť tyto vícepráce byly řešeny separátně objednávkami. Předávací protokoly, viz příloha faktur a příloha č.57. Všechny tyto vícepráce byly nepředvídatelného charakteru a byly nezbytné k dokončení stavby.

V dalším monitorovacím období budou doúčtovány poslední faktury ze strany dodavatelů stavebních prací.

V rámci sledovaného období byly doručeny na ÚRR celkem 2 změnové formuláře (č.7 a 8). První změnový formulář řeší pouze opravu chyby ve Smlouvě o dotaci a druhý změnový formulář řeší další vícepráce v projektu. Oba změnové formuláře byly ÚRR schváleny.

Nezpůsobilé výdaje:

- projekt a studie ekonomického hodnocení projektu: 284 467 Kč
- Koordinátor BOZP: 139 230 Kč
- Archeologický dozor: 60 600 Kč
- Část stavebních prací v kódu 1.4: 5673,87 Kč
- Část výdajů na autorský dozor: 33 177,20 Kč
- Celkem doposud: 523 148,07 Kč

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	
Popis změn		
Harmonogram projekt je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace, resp. fyzická realizace projektu byla zahájena do 6 měsíců od podpisu Smlouvy a závěrečná monitorovací zpráva bude předložena do 29.října 2010. Došlo ovšem k úpravě harmonogramu s tím, že lhůta k podání závěrečné monitorovací zprávy bude kratší. Předpokládá se, že závěrečná zpráva bude na ÚRR předložena dne 26.února 2010.		

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	1.11.2009	Do	31.1.2010
Popis a cíl klíčových aktivit				
Zahájení kolaudačního řízení k projektu Instalace pamětní desky Zpracování, tisk a distribuce informačních letáků k projektu Závěrečné vyúčtování projektu				

1.4.Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Popis opatření na odstranění těchto problémů

1.5.Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?	ANO	
Pořadí změny	7.	
Popis změny		

Oprava chyby ve Smlouvě o poskytnutí dotace č.LB/0366/S:

Ve Smlouvě o udělení dotace byla chybně uvedena měrná jednotka monitorovacího indikátoru (str.2 Smlouvy) „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“.V žádosti o dotaci, kterou Město Jilemnice předkládalo na ÚRR, je tato jednotka uvedena správně.

Nyní je měrná jednotka indikátoru „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“ ve Smlouvě o poskytnutí dotace uvedena jako ha (namísto m2). Plánovaná hodnota tohoto indikátoru činí 54,0 a bude beze změny.

Vzhledem k administrativní chybě vzniklé při zpracování Smlouvy o poskytnutí dotace č.LB/0366/S je třeba opravit zmíněnou měrnou jednotku:

Indikátor č. 2: „Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem“:

Název indikátoru	Původní hodnota ve Smlouvě	Nová hodnota ve Smlouvě
	Měrná jednotka	Měrná jednotka
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem	ha	m2

Hodnota tohoto indikátoru zůstává ve výši 54m2.

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO		Datum nahlášení	29. září 2009
--	-----	--	------------------------	---------------

Řešení změny (vyjádření ŘO)

Změna byla ÚRR schválena.

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?	ANO	
--	-----	--

Pořadí změny	8.
---------------------	----

Popis změny

Čerpání rezervy na vícepráce:

V projektové dokumentaci bylo vyzdívání zárubní zdi parkoviště ve Valdštejnské ulici řešeno:

Kámen bude kladen podélně vždy na svou největší plochou stranu. Vlastní vyzdívka bude prováděna na vápenocementovou maltu po zavadnutí strženou k líci kamene dřevem. Veškeré širší ložné spáry budou klínovány drobnějšími úlomky kamene.

Na pracovních schůzkách č. 1 a č. 3 za účasti zástupce NPÚ a městské památkové péče (daná lokalita se nalézá v městské památkové zóně), bylo doporučeno:

Pracovní schůzka č. 1. z 20.5.2009

-spárování bude provedeno vápennou – cementovou maltou s hrubou složkou písku, betonářský – netříděný maltový (může být jílová složka)

Pracovní schůzka č. 3. z 19.6.2009

- Byl odsouhlasen kámen – pískovec z lomu Dubenec a čedič.
- Obkladové zdivo bude provedeno jako řádkové (běhounové) s klínováním větších spár.
- Bude používané vápenocementová malta s plnivem z netříděného písku.
- Spárování bude spočívat ve stržení spárovací malty dřevěným hladítkem.
- Lomový kámen bude kamenicky upravován tak, aby nevznikaly široké spáry a bude jednostranně lícován, aby bylo dosaženo požadovaného sklonu v rozmezí 1:8 – 1:10.
- Kamenný obklad bude kotven do betonové zdi.

Na základě požadavku vyplývajícího z pracovních schůzek 1. a 3. za účasti NPÚ a městské památkové péče vznikla na stavbě zárubní zdi ve Valdštejnské ulici vícepráce spočívající v lícování a dodatečném spárování kamenného zdiva.

Jelikož se zárubní zeď ve Valdštejnské ulici nachází v městské památkové zóně bylo nutné názor zástupce Národního památkového ústavu a orgánu městské památkové péče respektovat. V PD byly předpokládány jen zásady, které byly na základě provedených vzorků upřesněny, což představuje aktivitu a hodnotu víceprací.

Celková cena těchto víceprací činí 239 745,- Kč bez DPH.

Tyto vícepráce byly zjištěny vybranou firmou xxxxxx.

Žadatel navrhuje čerpání rezervy v uvedené výši 285 296,55 Kč vč. DPH.

Rezerva ve výši 239 745,- Kč bez DPH, bude součástí následujících položek rozpočtu stavebních prací:

05 SO 104 – parkoviště u zámecké zdi

Název položky	Měrná jednotka	Původní počet měrných jednotek	Nový počet měrných jednotek	Původní hodnota položky	Nová hodnota položky
311211128 – příplatek za lícování zdiva z lomového kamene – jednostranné	M3	0	177,0	0	94 495,-
627452101 – spárování maltou zapuštěné rovné zdi z kamene.	M2	0	415,0	0	145 250,-
Celkem					239 745,-

Položka 01.04.06.03 Rezerva na vícepráce

Původní hodnota: 345 651,58 Kč

Nová hodnota: 105 906,58 Kč

Rozdíl, resp. čerpání rezervy ve výši 239 745,- Kč bez DPH na stavební práce, je součástí následující položky v rozpočtu žádosti:

Položka 01.04.04.02 Zděné konstrukce Valdštejnská ulice

Původní hodnota: 684 724,11 Kč

Nová hodnota: 924 469,11 Kč

Rozdíl celkem 239 745,- Kč bez DPH je tedy převedeno z rezervy.

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP

ANO

**Datum
nahlášení**

14.října 2009

Řešení změny (vyjádření ŘO)

Změna byla ÚRR schválena.

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?			NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Projekt negeneruje příjmy.

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH
Objednávka na vícepráce č. 152/09/Šn	xxxxxx	239 745 Kč

3.OSTATNÍ

3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Martina Pšeničková: m.psenickova@arr-nisa.cz Petra Therová: therova@mesto.jilemnice.cz