



Povinná příloha elektronické průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Průběh realizace pilotního projektu PAAK ve sledovaném období od 16.10.2010 – 20.1.2011 Aktivita tohoto sledovaného období spočívaly v dokončení provádění stavebních prací a technického dozoru investora a s nimi související administrace formálních náležitostí, jež vyplývají z řízení projektu. Stavební práce Dokončení zbývajících detailů panelů Kingspan, byly opraveny trhliny v podlaze. Dále byly provedeny a dokončeny práce na fasádách (dle výkazu výměr), vnitřní omítky, malby a obklady v hale a zázemí. Dokončeny rozvody TZB. V průběhu července byly zahájeny práce na zpevněných plochách objektu, komunikacích, které byly dokončeny v měsíci srpnu. Provedena montáž vrat a vyrovnávacího můstku. Postupné napojení přípojek vody, plynu. Stavební práce byly v tomto období ukončeny souladu se smlouvou o dílo. K předání stavby zhotovitelem došlo dne 29.11.2010 a následujícího dne zahájil aktivity vedoucí k vydání kolaudačního rozhodnutí, které bylo uděleno 14.12.2010. <u>Kontrolní dny stavby</u> ve sledovaném období proběhly v termínech: 18.8.2010, 31.8.2010, 14.9.2010, 21.9.2010. V uplynulém období byl vypracován a předložen ÚRR 1 změnový formulář. Publicita projektu Jednou z aktivit projektu bylo i <u>slavnostní zahájení</u> a otevření revitalizovaného objektu, které se uskutečnilo 15.12.2010. Tato akce nebyla hrazena z rozpočtu projektu a splňovala všechny požadavky pravidel povinné publicity ROP SV. Před uvedenou akcí a v souvislosti s ukončením projektu byla zhotovena a umístěna u hlavního vchodu do objektu <u>stálá vysvětlující tabulka</u>, jež obsahuje všechny požadované náležitosti povinné publicity ROP SV a EU, tj. loga a symboly včetně sloganů.

1.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
Harmonogram projektu je dodržován v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace.		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	16.10.2010	Do	20.2.2010
Popis a cíl klíčových aktivit				
Pokračování etap stavebních prací dle harmonogramu: Dokončení stavebních prací – elektroinstalace, dokončovací práce, Přejímací řízení a předání stavby investorovi. Zahájení kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu. Realizace části povinné publicity.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
V průběhu sledovaného období se nevyskytly žádné závažné problémy, jež by mohly ohrozit plnění cílů projektu.
Popis opatření na odstranění těchto problémů

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?	ANO	NE
Pořadí změny	13	
Popis změny		
1. Aktualizace finančního plánu projektu Posun žádosti o platbu a aktualizace finančního plánu projektu v souvislosti s aktuálním nastavením termínů plateb dotace RR a zařazení nové žádosti o platbu. Výše maximální částky dotace z rozpočtu RR, která činí 10 928 617,- Kč, zůstane nezměněna, resp. nebude narušen procentuelní podíl vlastního podílu žadatele ve výši 40% a dotace RR ve výši 60% z celkových uznatelných výdajů projektu. Závěrečná žádost o platbu zahrnuje minimální 5% CZV. 2. Změny – stavební práce <u>Venkovní vstupní schodiště</u> bude nově zhotoveno ze žárově zinkovaného kovového materiálu se stupni z pororostů z důvodu delší životnosti, bezpečnosti pohybu a snazší údržby, zejména v zimním období. <u>Vstupní dveře do skladového objektu</u> budou nově dodány plastové plné. Tato změna je realizována z důvodu vyšší bezpečnosti při provozu a lepších tepelně izolačních vlastností. <u>Úprava štěrbin</u> – mezi původní a nově přistavenou částí haly vznikla štěrbina, kterou je nezbytné zakrýt nejen z důvodů významných energetických ztrát, ale také kvůli návaznosti materiálů (původní zděné nosníky a nová část z ocelové konstrukce). Všechny navrhované změny by neměly vliv na výsledek výběrového řízení, pokud by byly obsaženy již v zadávací dokumentaci. Příčinou těchto změn jsou objektivně nepředvídatelné okolnosti, které vznikly v průběhu realizace stavebních prací a jejich provedení je nezbytné k zdárnému provedení		

stavebních prací.				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	5.10.2010
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Změna č. 13 byla odsouhlasena. Charakter změny nevyžadoval vypracování dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace.				

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY**2.1. Příjmy projektu**

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Projekt negeneruje příjmy.

2.2. Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3. OSTATNÍ

3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Ing. Vratislav Pícek, BALTAXIA a.s., picek@baltaxia.cz Dagmar Veselovská, ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., d.veselovska@arr-nisa.cz