

Povinná příloha elektronické průběžné/etapové/závěrečné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Výběrová řízení: Ve sledovaném období byly realizovány dvě výběrová řízení – VŘ na generálního dodavatele stavebních prací a dále VŘ na interiér a vybavení kuchyně areálu Friesovy boudy. VŘ na stavební práce bylo ukončeno dne 4.4.2011 podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem stavby, společností [REDAKCE]. Realizace projektu (stavební práce): Práce na staveništi byly zahájeny po podpisu smlouvy se společností VCES, a.s. Ve sledovaném období: - proběhlo vystěhování - proběhla část bouracích prací - proběhlo třídění a odvoz vybouraného materiálu Publicita projektu: V místě realizace projektu byl umístěn billboard, informující o spolufinancování projektu Evropskou unií. Billboard byl vyhotoven v souladu s pravidly publicity ROP SV a bude umístěn v místě realizace stavby po dobu fyzické realizace projektu. V závěru bude nahrazen pamětní deskou.

1.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	10.4.2011	Do	10.7.2011
Popis a cíl klíčových aktivit				
Hlavními plánovanými aktivitami pro další monitorovací období je výběr dodavatele interiéru a vybavení kuchyně areálu Friesovy boudy. Z hlediska stavebních prací budou na staveništi probíhat tyto klíčové aktivity: Objekt SO-01 Hotel - bourací práce a příprava území (vybourání a demolice, zemní práce) - základy a zvláštní zakládání, zděné konstrukce - izolace proti vodě - výplně otvorů - TZB – hrubé rozvody Objekt SO-02 Hospodářský přístavek - zemní práce, vykopávky v zemníku - základy a zvláštní zakládání - svislé a vodorovné konstrukce - izolace proti vodě, izolace tepelné - úpravy povrchů vnější - úpravy povrchů vnitřní - podlahy a podlahové konstrukce - konstrukce truhlářské - konstrukce zámečnické - malby - podlahy ze syntetických hmot				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Žádné problémy nejsou známy.
Popis opatření na odstranění těchto problémů

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?	ANO	NE
Pořadí změny	03.	
Popis změny		
1) Zpřesnění projektu související s vypracováním vyššího stupně PD 2) Změna rozpočtu projektu na základě uskutečněného VŘ na stavební práce		

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	1.4.2011
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Nebylo vydáno vyjádření ŘO k dané změně.				

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY**2.1. Příjmy projektu**

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Během realizace projektu nebudou generovány žádné příjmy. Na staveništi byly zahájeny stavební práce.

2.2. Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3. OSTATNÍ

3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
