

Povinná příloha elektronické etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu

Objekt SO 01 hotel – proběhly tyto práce

- probíhá zdění příček
- provedena ležatá kanalizace – hrubé rozvody ZTI
- provedeny hrubé rozvody UT
- vybourání stávajících podlah dle potřeby projektu
- zemní práce pro základové konstrukce pro wellness
- montáže SDK konstrukce
- provedeny hrubé rozvody elektro
- dodávka a montáž nových oken
- zaizolování a zabetonování nejvyššího poschodí
- zhotoveny omítky v 5. NP, 1.PP a postupně dalších NP
- probíhají práce na fasádě

Zhotovitel stavby navrhl změnu tlakové ATS stanice – důvodem změny je to, že projektovaná ATS stanice dle prováděcí dokumentace a výkazu výměr se již nevyrábí. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla. Žádáme o odsouhlasení této změny.

Původně byl vysílač O2 umístěn na komíně, který se zboursal a postavil na jiném místě. Z toho důvodu bylo nutné sestrojít lávku, která umožňuje přístup k vysílači O2. Původně se k vysílači přistupovalo z komína. Jedná se o nezpůsobilé výdaje projektu hrazené z prostředků investora akce.

Objekt SO 02 hospodářský přístavek

- provedeny základové konstrukce
- kompletně provedena betonová konstrukce
- provedeny izolace tepelné, proti zemní vlhkosti i na střeše

1.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	21.9.2011	Do	10.1.2012
Popis a cíl klíčových aktivit				
SO 01 Hotel • Stavební práce – hrubé práce jsou dokončené, nutno provést úpravy povrchů, omítky, obklady, malby. • Práce Elektro silnoproud - hrubá instalace a vedení je provedeno , zbývá vyzbrojit rozvaděče, zkompletovat (osadit zásuvky a vypínače ...), revize • Práce elektro slaboproud - hrubá instalace a vedení je provedeno , zbývá vyzbrojit rozvaděče, zkompletovat (osadit zásuvky a vypínače ...), revize, zprovoznění a zaškolení obsluhy • Výtah - kompletní dodávka a montáž • Instalátér - rozvody jsou provedeny, nutno osadit umývadla sprchy v návaznosti na obklady a dlažby • Topení - rozvody provedeny - nutno osadit radiátory (v návaznosti na malíře) , kotelna je dodaná - nutno zapojit a zprovoznit vč. regulace. • Interiér - kompletní dodávka a montáž • Technologie kuchyně - kompletní dodávka a montáž • Vzduchotechnika - provedeno - zbývá pouze zprovoznit. SO 02 Hospodářský přístavek • Zbývá osadit okna a dveře • Dodělat podlahy • Zbývá dodělat střechu – zatravnění a zasypání hlínou				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Žádné problémy při realizaci projektu nejsou známy.
Popis opatření na odstranění těchto problémů

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	5.				
Popis změny					
1. Změna finančního plánu projektu					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP		ANO	NE	Datum nahlášení	29.7.2011
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Změna byla odsouhlasena ŘO.					

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	6.				
Popis změny					
1.Změna rozpočtu projektu na základě ukončeného VŘ na „interiéry a vybavení kuchyně areálu Friesovy boudy“ 2.Změna finančního plánu projektu 3.Změna přehledu financování projektu					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP		ANO	NE	Datum nahlášení	14.8.2011
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Změna byla odsouhlasena ŘO.					

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	7.				
Popis změny					
1. Změna finančního plánu projektu					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP		ANO	NE	Datum nahlášení	13.9.2011
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Změna byla odsouhlasena ŘO.					

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1. Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Během realizace projektu nebudou generovány žádné příjmy. Na staveništi probíhají stavební práce.

2.2. Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3. OSTATNÍ

3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
