

„Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu

– stavební část“

15. KONTROLNÍ DEN

konaný dne 27. 4. 2010 od 13:00 hod na stavbě samé

Přítomni:

Za objednatele:

Radek Bureš	- starosta T.J. Sokol
Zdeněk Žemlička	- jednatel T.J. Sokol
Miroslav Lebduška	- TDI

Za zhotovitele:

Ing. David Stříteský	- technický ředitel
Václav Pleskot	- stavbyvedoucí
Ing. Petr Zvěřina	- THP, přípravář výroby

Po prohlídce stavby a zahájení KD se zúčastnění dohodli na následujícím:

I. Kontrola zápisu

- 1.1 Je nutné dořešit konstrukci venkovní kanalizace, především výšek a spádů a umístění RŠ s ohledem na připravovanou výstavbu městského kanalizačního sběrače.

Zajistí objednatel (Z. Žemlička).

Termín: do 7. 12. 2009

Úpravy kanalizace budou zkresleny projektantem a předány zhotoviteli.

Zajistí objednatel

Termín: do 26. 2. 2010

Dokumentace je provedena a zhotoviteli bude předána 12.3.2010

Investor zajistí výběrové řízení na provedení venkovní kanalizace, která je v současné době v řešení.

Zůstává ve sledování.

- 1.2 ***Vypuštěno.***

- 1.3 ***Vypuštěno.***

- 1.4 ***Vypuštěno.***

- 1.5 Je nutné dořešit konstrukci schodů před vstupem do přístavby včetně projednání s vlastníkem přilehlého chodníku Městem Nasavrky.

Zajistí objednatel (Z. Žemlička).

Termín: 7. 12. 2009



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Bylo ústně projednáno s Městem Nasavrky. Výkresová dokumentace bude předána zhotoviteli.

Zajistí objednatel (Z. Žemlička).

Termín: 12. 3. 2010

Venkovní dlažby budou upřesněny po odstranění lešení.

Zůstává ve sledování.

1.6 ***Vypuštěno.***

2.1 ***Vypuštěno.***

2.2 ***Vypuštěno.***

2.3 ***Vypuštěno.***

3.1 ***Vypouštěno.***

3.2 ***Vypuštěno***

3.3 ***Vypuštěno.***

4.1 ***Vypuštěno.***

2.3 ***Vypuštěno.***

4.3 ***Vypuštěno.***

4.4 *Vypuštěno*

4.5 ***Vypuštěno***

4.6 Objednatel předložil návrh se specifikací na provedení podlahových povrchů a krytin.
Provedeno, vypouští se.

5.1 ***Vypuštěno.***

5.2 Projektová dokumentace neřeší hromosvody. Nutno konzultovat s projektantem a eventuálně doprojektovat.

Úkol pro objednatele.

Revizní technik elektro provedl kontrolu stávajících hromosvodů a doporučil pro jejich kritický stav provedení nových, na stávající nelze vydat kladnou revizní zprávu.

Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vybudování nových hromosvodů včetně demontáže stávajících .

Provedena projektová dokumentace a cenová kalkulace bude předložena do

12.3.2010

Zůstává ve sledování.

5.3 Bude provedeno osvětlení všech vstupních dveří do sokolovny.

Provádí se, zůstává ve sledování.

5.4 **Vypuštěno.**

6.1 **Vypuštěno.**

6.2 **Vypuštěno.**

6.3 **Vypuštěno.**

6.4 **Vypuštěno.**

6.5 **Vypuštěno.**

6.6 **Vypuštěno.**

6.7 **Vypuštěno.**

6.8 **Vypuštěno.**

6.9 **Vypuštěno.**

7.1 **Vypuštěno.**

7.2 **Vypuštěno.**

7.3 **Vypuštěno.**

7.4 **Vypuštěno.**

7.5 **Vypuštěno.**

7.6 **Vypuštěno.**

7.7 **Vypuštěno.**

8.1 **Vypuštěno.**

8.2 Objednatel předal zhotoviteli barevné řešení maleb.

Provedeno, vypouští se.

8.3 **Vypuštěno.**

9.1 Sokly stávajících schodišť budou provedeny omyvatelným nátěrem transparentní barvou.

Zůstává ve sledování.

9.2 Parapety oken budou v obdobném provedení jako u nově vyměněných oken stávajících.

Provedeno, vypouští se.

9.3 Spády u střešních okapů a umístění svodů bude řešeno až po nástupu klempířů.

Provedeno, vypouští se.

9.4 **Vypuštěno.**

11.1 **Vypuštěno.**

12.1 **Vypuštěno.**

12.2 **Vypuštěno.**

12.3 **Vypuštěno.**

12.4 **Vypuštěno.**

12.5 Podávací okénko v chodbě bude opatřeno ještě další zarážkou ve středu okénka.

Provedeno, vypouští se.

12.6 Je třeba posoudit kapacitu okapového střešního žlabu směrem do dvora tak, aby nedocházelo k jeho přetékání.

Provedeno, vypouští se.

12.7 **Vypuštěno.**

12.8 Barevné členění fasády bude v souladu s projektovou dokumentací.

Provádí se, zůstává ve sledování.

13.1 3ks okna Velux v podkroví nutno zajistit otvírání napevno z důvodu blízkosti el. drátů.

Zůstává ve sledování.

13.2 **Vypuštěno.**

13.3 Dvůr fasáda - po postavení lešení zjištěn nevyhovující stav - nutné otlučení a nová omítka.

Zůstává ve sledování.


13.4 **Vypuštěno.**

13.5 Drenáž na dešťovou vodu nutno opravit.

Zůstává ve sledování.

14.1 V posilovně bude položen zátěžový koberec „ROLEX 06884 ROOD 0700“.

II. Nové body jednání.



15.1 Byl předložen a schválen návrh na provedení opěrné zdi.

15.2 Předběžně domluveno předání stavby během měsíce května 2010. Na příštím KD bude dohodnut termín předpřejímky.

Příští kontrolní den stavby se bude konat 4. 5. 2010 od 13:00 hod.

Jednání ukončeno v 16:00 hod.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

