

Povinná příloha elektronické etapové monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu

V monitorovacím období pokračovaly stavební práce na rekonstrukci objektu Centra bez bariér. Byly již provedeny téměř veškeré bourací a demontážní práce, vč. průběžného třídění a odvozu (vč. uložení) stavební sutě a dalších odpadů, vzniklých v rámci bouracích a demontážních prací a úklid objektu, vč. jeho okolí

Dále byly v souladu s PD a „Položkovým rozpočtem“, který je součástí SOD provedeny tyto práce:

- montáž ztužujícího věnce ve 4.NP (pro uložení střešní konstrukce)
- montáž krovu (vč. impregnace dřevěných hranolů a nátěru kovových prvků), difúzní folie a záklopu střešního pláště (vč. impregnace prken), vč. pojistné hydroizolace
- zastropení m.č. 4.01 a 2.03 (železobetonová stropní konstrukce)
- vyzdívka výtahové šachty
- kompletní konstrukce HSV přístavby v jižním pohledu – vyzdívky, příčky, nosné zdivo
- příprava otvorů pro osazení výplní v obvodovém plášti objektu
- příprava většiny otvorů pro osazení vnitřních výplní (dveře)
- osazení většiny výplní otvorů v obvodovém plášti objektu (okna)
- vyzdívky příček ve 4.NP a 3.NP
- montáž některých prvků průvlaků ve 3.NP
- započaly montáže rozvodů instalací (elektro, ZTI), vč. stavebních výpomocí (zřízení průchodů aj.) a montáž FVEE

Vzhledem k tomu, že fakturace byla nižší než bylo plánováno ve finančním plánu žádosti, skutečná částka čerpání dotace však není nižší než 5%. Proto byla částka finančního plánu v monitorovací zprávě upravena – došlo k jejímu ponížení, o nedočerpanou částku byla povýšena částka finančního plánu v ŽoP_4.

Součástí fakturace jsou i nahlášené vícepráce odsouhlasené ve změně č. 8 – doklady předány ŘO v ŽoP_2.

1.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
V projektu se vyskytly drobné změny týkající se změny výrobku – jiný rozměr a některých prací, které nebudou mít vliv na cenu projektu ani jeho délku. ➤ změna oken v jižním pohledu jižní přístavby – administrativní chyba (v PD 1300x2950, v rozpočtu jsou uvedeny 1000x2950) – budou osazena okna dle PD – cena zůstane stejná ➤ okno z m.č. 1.02 na podestu schodiště – otvor zde je, bude do něho osazeno okno, které nebylo plánováno - žadatel - ŽBB si jej zaplatí ze svých prostředků. ➤ schody z 1.09 do 1.10 – budou nahrazeny rampou, čímž dojde ke zlepšení rovných příležitostí projektu, bude eliminována bariéra na přístupu do tech. místnosti (správcem budovy bude moci být i vozíčkář) – vyrovnávací schodiště není součástí rozpočtu – žadatel uhradí rampu ze svých prostředků.		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	1.7.2010	Do	30.9.2010
Popis a cíl klíčových aktivit				
V další fázi výstavby jsou plánovány tyto práce: - bude pokračovat montáž vnitřních instalací - započnou práce na sanační chodbě v severním pohledu objektu - bude provedeno osazení střešních oken - bude provedena montáž střešní krytiny - bude dokončena montáž FVEE, vč. zkušebního provozu - započne montáž zateplení obvodového pláště objektu - budou dokončeny vyzdívky příček - bude dokončeno osazení prvků průvlaků - bude provedeno ztužení objektu pomocí táhel				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
nejsou
Popis opatření na odstranění těchto problémů
nejsou

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?	ANO	NE
Pořadí změny	Změna č. 9	
Popis změny		
1) Nahlášení změny materiálu – technická změna v projektu - změna v materiálu střešní krytiny; změna v provedení okapních žlabů – místo nadstřešních budou podstřešní		

Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1. Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Nejsou

2.2. Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3. OSTATNÍ

3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Avízo platby: Jitka Fučíková nebo Eva Jodasová telefon: 493724159 email: jitka.fucikova@zbb.cz ; eva.jodasova@zbb.cz