



PREZENČNÍ LISTINA - KONTROLNÍ DEN Č.41

Název akce: Dům na půl cesty Chrudim
Investor: Město Chrudim
Dodavatel: STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí
TDI: Ing. Martin Linek
Projektant: PROJEKT centrum HB s.r.o., Havlíčkův Brod
Datum: 1.9.2011

Přítomni:

Jméno, příjmení	Firma	Podpis
Rudolf Galtbauf	Město OlN	
Žeman David	STATING	
VIT HEINZEL	ELPOL POLICE s.r.o.	
Miroslav Hurgch	STATING s.r.o.	
Juzana TORDIKOVA	Centrum v. v. Peshalozzice	
VIT STRASIL	PROJEKTCENTRUM HB	
ZDENĚK KARRAS	MĚSTO CHRUDIM	
L. KOPECEK	COB as	
MARTIN KLÍNEK	MĚSTO CHRUDIM - ODP	

Kontrolní den BOZP a KD č. 41
ze dne 1.9.2011

Prítomni: p. Zdeněk Kavan, p. Rudolf Galbani, p. Kien Chundim
Ing. Kavan, p. David, p. Stelting s.v.o.
p. Hruvach, p. Heinzl - Elpol Police s.v.o.
p. Turdiková - Centrum Pestlozziho
Ing. Vít Štáhl
p. Kopecký - EOP
Ing. Klinek - Kien Chundim
KD BOZP: - bez závad

- 1) EOP z důvodu možnosti zajištění
topných zdrojů požaduje následující:
- přívod el. energie 230V; stavba
zapíše provozní přívod přívod
EOP neposkytne fakturaci, elektrické
- dodatek výpusť topný systém ve
spolupráci s EOP, aby již den byl
napuštěn napravením vadou.
- topná zkonštr bude provedena
ve spolupráci s EOP do 15.9.
- stavba dokončí měřicí prostor
výměny nové stanice
- 2) Centrum Pestlozzi zapíše osobu, již
bude prováděna ze provozovatele
objektu od EOP; dodatek a to
15.9.2011.
- 3) EOP zapíše holání kotlovodů
přípojky velké stanice. 729010411 / Kf
- 4) Kien odbor Topný upozornil
na nevhodný provedení zpevněných
ploch: V sobě s PA měří výška
podlaží 120 mm a silnicového obrob,
a zpevněním (obrobek) 50 mm.
- 5) Dodatek by upozornění na již
mnoho řádků provedení sply fází

- XSDL.
- 6) Dodavatel byl upozorněn na poškození epoximěřel plochy - Obvazy vstup, dlažba koleje
- 7) Dodavatel byl upozorněn na možnost odstranění přebytečného betonu u základu oplocení.
- 8) Dodavatel předal MH6 dokončen
- 9) Zbytek ke se zhlédnutí Mdn^o:
průstřel konkrétem a epoximěřel plochy
- 10) Finanční prokázání dle SOD
17 044 Kč + dod. č. 2 - 99 Kč zůst. bez DPH
- 11) Bod č. 3 kD č. 38 km² (provozovatel připojení
MKN)
- 12) Dne 30. 9. 2011 bude provedena
kolaudace, dodavatel zafixuje připojení
objektu na staveništní rozvaděč
od cca 15. 9. 2011
- 13) Zastavení obstarání se uskutečnil
dne 15. 9. 2011 a cca 12hod (ZTI, VZD, EL)
- 14) Bod č. 6 kD č. 38 km² (oprava střechy
brou, včetně odsouhlasení práce)
Bod č. 11 kD č. 38 km² (oprava fasády)
- 15) GP odsouhlasí byt epoximěřel mítěly
INP.
- 16) Haseň při stroje budou umístěny
all neuvěřejeny na stav pro staveništní
VZS
- 17) Dodavatel sdělí anulem termín
dokončení zbytek konkrétem
včetně dveří a kompletní dodatek
čísly.
- 18) Bod č. 18 kD č. 37 km² (odvětrání,
mýdlování)
Bod č. 17 kD č. 37 km² (ukončení hydroizolace
1PP) včetně osazení potkopa 600 x 600 mm
s povrchem dlažba
Bod č. 5 kD č. 40 km² (omáčení
první a poslední stupně)
Bod č. 17 kD č. 38 km² (omíčka nakladat)

19) ^{in oplocení} Pásek GP bude dne 8.9.2011
v 8⁰⁰ hodin.

20) Byl odsouhlasen zdvarné hřp
světla STELO 110 A - povrchové
náprava mezer - 2ks (v.o.) a vstupy.

21) Byl odsouhlasen hřp pochodové
plastové lišty.

22) GP sdělil, že byly světla
ve všech kancelářských a prostorách a
společenských prostorách mus být
z této záležitosti materiálně vedlejší
k novému požadavku na
osvětlení.

Ke kování na chodbách se
vyžádá GP do 5.9.2011.

[Handwritten signatures and initials]