

Povinná příloha elektronické průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1.VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období od 11.5.2012 do 30.06.2013

Popis realizace projektu

V současné době pokračují práce na stavbě dle schváleného harmonogramu.

V monitorovacím období byly provedeny tyto práce:

- ✓ Zhotovení zdvojené podlahy v podkroví
- ✓ Provádění SDK podhledů v podkroví a 3.NP
- ✓ Provádění příček SDK + zdivo v podkroví
- ✓ Započaty práce na vzduchotechnice
- ✓ Provádění elektroinstalace v celém objektu
- ✓ Provádění oprav omítek
- ✓ Započetí prací na sanaci sklepa
- ✓ Započetí prací na instalaci výtahu
- ✓ Zaměření a zadání do výroby schodiště do podkroví

Probíhají VŘ na další části zakázky na dodávku a montáž interiéru – byl vybrán dodavatel pro rekonstrukci a obnovu podlah a oken, provedená zakázka byla před podpisem smlouvy dána ke kontrole ŘO – schválena, vítězný dodavatel byl vyzván k podpisu smlouvy.

Bylo zahájeno VŘ na dodavatele zabezpečovací a požární signalizace (EVS a EPS) – VŘ předáno na kontrolu ŘO – dosud probíhá kontrola.

Dále byla zahájena VŘ na dodavatele vnitřního vybavení a na dodavatele audiovizuální techniky. U obou probíhá doplnění nabídek, poté zasedne výběrová komise a následně budou obě VŘ předána ke kontrole ŘO.

V průběhu stavby dojde k drobným nepodstatným změnám, které nemají vliv na rozpočet. Jedná se o změnu umístění bojleru v podkroví. Bojler v podkroví bude osazen do m. č. 408 místo do m.č. 405. Dále bude upraveno otvírání dveří - dveře z m.č. 4.06 budou osazeny pravé a budou otevírané do 4.01, druhé dveře v m.č. 4.06 budou osazeny levé a budou otevírané do předsínky.

Dále bude provedena drobná změna, která není v rozpočtu projektu a bude se jednat o úsporu výdajů v projektu a nezpůsobitelné vícenáklady. Z důvodu požadavku OŠKMT na zachování stávajících topinek v podkroví, bude podlaha ve skladech v podkroví provedena namísto z betonové mazaniny jako dřevěná (dřevěný rošt, 2 x OSB deska), po prověření nelze betonovou mazaninu provést ani ze statických důvodů, a proto se betonová mazanina nebude provádět, ani nebude fakturována a zhotovitel provede podlahu dřevěnou. Žadatel a objednatel uhradí toto jako NZV projektu, po ocenění.

Byla upravena a aktualizována výše částky finančního plánu z důvodu přesné výše čerpání způsobilých výdajů dle aktuální fakturace – jedná se o částku do ±5% od původně plánované částky. O nedočerpanou částku byla povýšena následující platba ŽoP č. 5.

Jelikož rozpad financí Benefit7 v elektronické žádosti o platbu zaokrouhluje čerpání dotace jiným způsobem než generuje soupiska výdajů, při stejných celkových výdajích žádosti o platbu. Je v souladu s rozpočtem uplatněno čerpání dotace vyšší o 0,01 Kč, než jak je uvedeno v soupisce výdajů. Dle tohoto rozpadu v žádosti o platbu v Benefitu 7 byl upraven i finanční plán v etapové MZ k ŽoP_4.

1.2.Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
V současné době probíhá stavba dle nově schváleného harmonogramu. Byl upraven termín ukončení zahájených VŘ – tato VŘ jsou v mírném skluzu, prozatím není upravený termín ukončení projektu nutno posunovat.		

1.3.Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	1.07.2013	Do	31.08.2013
Popis a cíl klíčových aktivit				
Na stavbě budou pokračovat stavební práce. Bude provedeno: ✓Dokončení SDK v podkroví a 3.NP ✓Dokončení sanace sklepa ✓Dokončení instalace výtahu ✓V závislosti na ostatních zhotovitelích stavby (EZS, EPS, renovace podlah, oken a dveří) dokončení oprav omítek vnitřních, započetí oprav omítek vnějších a provádění úprav povrchů ✓Provedení drenáže ve dvoře ✓Zhotovení nové přípojky vody - NZV Budou ukončena zbývající VŘ - „Renovace a rekonstrukce oken, dveří a podlah“ (VŘ č. 015), „Zabezpečovací technika“ (VŘ č. 016) a Vybavení expozic, pracovišť muzea a venkovní plochy“ (VŘ č. 014) a „Osvětlení a AV technika“ (VŘ č. 017). Na konci tohoto monitorovacího období bude podána 5. etapová MZ s žádostí o platbu.				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
V současné době, jelikož zatím nedošlo k ukončení dalších VŘ pro dodávku a montáž interiéru, protože obě VŘ jsou v mírném skluzu, zhotovitel stavebních přípomocí – VASPO VAMBERK s.r.o., upozornil, že vzhledem k tomu že nejsou doposud vybráni zhotovitelé dalších částí stavby (EPS, EZS, podlahy okna dveře, AV technika...) nemůže v plném rozsahu provádět smluvené práce – jedná se o vnitřní omítky a kompletaci elektroinstalace.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Bude nutné posunout smluvní termín dokončení prací s tímto dodavatelem – termín ukončení projektu však není ohrožen.

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	23.				
Popis změny					
1. Změna finančního plánu – před podáním ŽoP					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	26.6.2013	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Schválena ŘO					
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny					
Popis změny					

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	
Řešení změny (vyjádření ŘO)				

1.6.Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1.Příjmy projektu (vyplňte pouze v případě Závěrečné monitorovací zprávy)

a. Vytváří projekt příjmy (definované v bodě 1 přílohy č. 9 PPŽP Metodika projektů generujících příjmy – např. vstupné, poplatky hrazené návštěvníky, mýtné účtované řidičům za užívání dálnic)
ano ne nerelevantní

b. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu >1 mil. EUR čisté příjmy [čisté příjmy kumulativně za celé referenční období = příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) – provozní náklady + zůstatková hodnota investice], tj. jedná se o projekt generující příjmy
ano ne nerelevantní

- K závěrečné monitorovací zprávě s žádostí o platbu je doložena tabulka 9a Tabulka pro výpočet maximální výše dotace.

ano ☐ ne ☐ nerelevantní ☐

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	
provozní výdaje	
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě b zaškrtnuto ano)

c. Vytváří projekt s celkovými výdaji projektu < 1mil. EUR příjmy (viz bod 1 přílohy č. 9 PPŽP) větší než provozní náklady kumulativně za celé referenční období?

ano ne nerelevantní

	částka v Kč kumulativně za všechna již účetně uzavřená období (od počátku realizace projektu)
příjmy projektu	
provozní výdaje	
čisté příjmy (příjmy projektu – provozní výdaje)	

(Tabulku vyplňte pouze v případě, když bude v bodě c zaškrtnuto ano)

2.2.Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3.OSTATNÍ

3.1. **Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu** (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Kontaktní osoby pro předkládanou MZ: Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Mgr. Irena Krejčí - ředitelka moh@moh.cz CEP a.s. Ing. Irena Janáková – projektový manažer janakova@cep-rra.cz

Datum	Jméno a příjmení	Podpis
9.7.2013	Mgr. Irena Krejčí	