

Rozšíření parkoviště a kemp (II. etapa - KEMP) v ZOO Dvůr Králové a.s.

Kontrolní den stavby - 3.4.2009 od 9.00 do 10.30 hodin

Zápis č. 4

Přítomni : pp.



tel. XXXXX
tel. XXXXX
tel. XXXXX
tel. XXXXX
tel. XXXXX
tel. XXXXX

dodavatel

Omluveni



Kontrola úkolů z kontrolního dne uskutečněného 8.1.2009:

- 1) 8.1.2009 - Povrchy okolo recepce, cestičky k bungalovům, obslužná komunikace B, příjezdy pro karavany, stání u bungalovů budou provedeny z minerálního betonu (mechanicky zpevněné kamenivo), XXXXXXXX předloží rozpočet.
3.4.2009 – trvá. XXXXXX předloží pro porovnání celkovou cenu původního (rozpočtovaného) povrchu a nového navrhovaného povrchu z minerálního betonu.
- 2) 8.1.2009 - Povrchy okolo bazénu, vířivky a objektu hygienického zázemí, čistící zóna u vstupu do bungalovů budou provedeny ze zámkové dlažby s povrchem standard, barva červená, XXXXXXXX. předloží rozpočet.
3.4.2009 - trvá. XXXXXXXX předloží pro porovnání celkovou cenu původního (rozpočtovaného) povrchu a nového povrchu ze zámkové dlažby.

Nově projednáno, zjištěno, dohodnuto

- 3) XXXXX souhlasí s uložením stavebních materiálů mimo velké parkoviště (nejpozději vyklidí velké parkoviště do 10.4.), materiál bude uložen v prostoru stavby. Jílovitá hlína - XXXXX se pokusí sehnat odběratele jílovité hlíny, zjistí do 8.4., příp. předá kontakt.
- 4) Zvýšení plotu okolo kempu, podklady předloženy stavebnímu úřadu, trvá řízení, nutno řešit - ing. Jiříčka. Sloupky pro oplocení je možno provádět (výška sloupků - na pletivo v. 2,0m)
- 5) Zabezpečení stavby proti pohybu nepovolaných osob na staveništi – nutno řešit (dodavatel stavby)
- 6) Dokončení stavby recepce a sociálek – dodavatel (XXXX) se zavázal stavebně dokončit vnitřky objektů nejpozději do 30. května
- 7) Dodavatel (XXXXX) předal harmonogram prací, uvedené termíny dokončení jednotlivých částí uvedených v harmonogramu jsou nejpozdější možné

- 8) Barva bazénu a vířivky – standardní modrá
- 9) Nutno prověřit technologicky maximální možnou teplotu vody ve vířivce a kapacitu vířivky – [REDACTED]
- 10) Parapety: - vnitřní-dřevěné, stejné barvy jako okna
- venkovní-měděné
- 11) Odsouhlasení víceprací – kontrola [REDACTED]
- 12) Bylo dohodnuto na dodatku smlouvy, podle které celkové dokončení díla bude do 25.6., dodavatel (XXXX) se zavázal připravit stavbu na kolaudaci 30.5.

Příští kontrolní den stavby: ve čtvrtek 9.4.2009 od 9.00 hodin

Rozdělovník: účastníci jednání

Zapsal: Mertlík

Dvůr Králové n. L., 3. 4. 2009