

Oznámení příjemce o změnách v projektu - č. 6

Prioritní osa 3 Cestovní ruch

Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Název projektu: „Safari kemp“

Registrační číslo projektu

CZ.1.13/3.1.00/02.00045

Žadatel:

Název: ZOO Dvůr Králové a.s.

Adresa: Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové n. L.

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): neplánovaná

Popis změny:

- 1) Změna rozpočtu projektu (změna č. 2 - kapitola 12 žádosti o poskytnutí dotace)
- 2) Změna přehledu financování projektu (změna č. 2 - kapitola 13 žádosti o poskytnutí dotace)
- 3) Změna harmonogramu projektu (změna č. 3)
- 4) Změna finančního plánu projektu (změna č. 4 - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace)
- 5) Změna při provádění zemních prací a zakládání parkoviště, s předpokládaným navýšením výdajů na vícepráce

Původní text/hodnota**1) Rozpočet projektu**

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční	Z toho rezerva na vícepráce
01	hlavní výdaje			79 143 942,99	904 000,00	44 123,24
01.01	projektová dokumentace u stavebních projektů do 5% CZV	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Stavební a technologická část stavby (vč. odstranění stavby)			78 139 942,99	0,00	44 123,24
01.03.01	Všeobecné konstrukce a práce			6 632 401,81	0,00	0,00
01.03.01.01	Náklady na umístění stavby, komplet. činnost	1	6 632 401,81	6 632 401,81	0,00	0,00
01.03.02	Zemní práce	1	8 445 440,00	8 401 316,76	0,00	0,00
01.03.03	Zakládání staveb	1	1 118 291,00	1 118 291,00	0,00	0,00
01.03.04	Svislé konstrukce	1	3 062 349,00	3 062 349,00	0,00	0,00
01.03.05	Vodorovné konstrukce	1	465 107,53	465 107,53	0,00	0,00
01.03.06	Komunikace	1	14 502 183,00	14 502 183,00	0,00	0,00
01.03.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	1 035 695,00	1 035 695,00	0,00	0,00
01.03.08	Přidružená stavební výroba	1	13 356 074,25	13 356 074,25	0,00	0,00
01.03.09	Potrubí	1	4 988 711,00	4 988 711,00	0,00	0,00
01.03.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1		24 533 690,40	0,00	44 123,24
01.03.10.01	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	24 489 567,16	24 489 567,16	0,00	0,00
01.03.10.02	Rezerva na vícepráce	1	44 123,24	44 123,24	0,00	44 123,24
01.03.11	Zařizovací předměty staveb	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Základní vnitřní vybavení	1	1 004 000,00	1 004 000,00	904 000,00	0,00
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02	vedlejší výdaje (do 10% CZV)			0,00	0,00	0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	finanční výdaje			0,00	0,00	0,00
02.02.01	poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	výdaje na audit	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	nákup služeb			0,00	0,00	0,00
02.04.01	odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	konzultační služby v rámci řízení projektu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	výdaje na realizaci výběrových řízení (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Propagace projektu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů ČR			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Osobní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Režijní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Cestovní náhrady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
03	způsobilé výdaje celkem			79 143 942,99		44 123,24
03.01	z toho investiční náklady	1	78 239 942,99	78 239 942,99		44 123,24
03.02	z toho neinvestiční náklady	1	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem	1	5 046 822,01	5 046 822,01	3 642 002,00	0,00
05	celkové výdaje projektu			84 190 765,00	4 546 002,00	44 123,24

Původní text/hodnota**2) Přehled financování projektu**

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	84 190 765,00	
Celkové způsobilé výdaje	79 143 942,99	
Z toho rezerva na vícepráce	44 123,24	
Celkové nezpůsobilé výdaje	5 046 822,01	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	79 143 942,99	
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	47 486 365,81	60,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	31 657 577,18	40,00
- z toho EU	29 283 258,90	37,00
Žadatel		
- Úvěry bank		
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje		

3) Harmonogram projektu - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 4)**Název aktivity:** Výběrové řízení na II. (kemp)

Začátek aktivity: 15.4.2008

Konec aktivity: 15.8.2008

Název aktivity: Výběrové řízení na IV +V. stavební etapu - nový výběh zvířat - obě části najednou - část západní a část východní - výběh ; zeleň, dětské hřiště, drobná architektura a vnitřní vybavení kempu

Začátek aktivity: 15.02.2009

Konec aktivity: 15.06.2009

Název aktivity: 1-3 finanční etapa projektu, bude probíhat propojení vodovodu (přesunuto do nezpůsobilých výdajů), výstavba kempu (II. stavební etapa) a výstavba parkoviště (III. stavební etapa).

Začátek aktivity: 15.05.2008

Konec aktivity: 31.1.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána I. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.03.2009

Konec aktivity: 31.03.2009

Název aktivity: 4. etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa) a výstavba kempu (II. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.01.2009

Konec aktivity: 31.05.2009

Název aktivity: Dokončení II. stavební etapy (kemp) a III. stavební etapy (parkoviště), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení kempu a parkoviště do provozu a zahájení VI. stavební etapy (výběh)

Začátek aktivity: 01.06.2009

Konec aktivity: 31.11.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána II. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.06.2009

Konec aktivity: 30.06.2009

Název aktivity: 5. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.08.2009

Konec aktivity: 30.11.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána III. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.12.2009

Konec aktivity: 31.12.2009

Název aktivity: 6. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.12.2009

Konec aktivity: 28.02.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána IV. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.03.2010

Konec aktivity: 31.03.2010

Název aktivity: 7. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.03.2010

Konec aktivity: 13.06.2010

Název aktivity: Dokončení IV. stavební etapy (výběh - obě části), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení do provozu..

Začátek aktivity: 14.06.2010

Konec aktivity: 30.06.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána závěrečná monitorovací zpráva o průběhu projektu a závěrečná žádost o platbu

Začátek aktivity: 01.07.2010

Konec aktivity: 31.07.2010

4) Finanční plán projektu - kapitola 14 Žádosti o poskytnutí dotace

Pořadí žádosti o platbu: 01+02 +03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 229 477,28

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 16 670 669,55

Datum předložení žádosti o platbu: 30.6. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 361 600,00

Pořadí žádosti o platbu: 05

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 7 194 793,20

Datum předložení žádosti o platbu: 31.12.2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 06

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 1 605 440,00

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 07

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 957 197,15

Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Původní text/hodnota

5) Zemní práce, zakládání a vrstvy komunikace - parkoviště

Ve schválené projektové dokumentaci, která byla předložena na ÚRR je navrženo parkoviště a komunikace na parkovišti na předpokládanou únosnost zeminy, která byla zjištěna před zahájením projektových prací sondami na pozemku pro stavbu a z geologického průzkumu před zahájením projektových prací. Z tohoto návrhu byl sestaven rozpočet se schváleným objemem zemních prací, podkladních vrstev komunikace a parkovacích stání, vč. založení obrubníků, provedení drenáží atd. Po vysoutěžení dodavatele parkoviště byly na ÚRR předloženy rozpočty na dodávky stavebních prací, rovněž se schválenými objemy provádění zemních prací, podkladních vrstev parkoviště atd.

Návrh změny textu/hodnoty**1) Rozpočet projektu**

		Počet kusů	Cena kusu	náklad celkem	z toho neinvestiční	Z toho rezerva na vícepráce
01	hlavní výdaje			79 143 942,99	904 000,00	44 123,24
01.01	projektová dokumentace u stavebních projektů do 5% CZV	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	nákup pozemků a staveb (do 10% CZV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Stavební a technologická část stavby (vč. odstranění stavby)			78 139 942,99	0,00	44 123,24
01.03.01	Všeobecné konstrukce a práce			4 879 595,54	0,00	0,00
01.03.01.01	Náklady na umístění stavby, komplet. činnost	1	4 879 595,54	4 879 595,54	0,00	0,00
01.03.02	Zemní práce	1	9 371 973,84	9 371 973,84	0,00	0,00
01.03.03	Zakládání staveb	1	1 029 557,33	1 029 557,33	0,00	0,00
01.03.04	Svislé konstrukce	1	3 219 546,03	3 219 546,03	0,00	0,00
01.03.05	Vodorovné konstrukce	1	469 398,68	469 398,68	0,00	0,00
01.03.06	Komunikace	1	14 483 774,52	14 483 774,52	0,00	0,00
01.03.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	1 110 028,80	1 110 028,80	0,00	0,00
01.03.08	Přidružená stavební výroba	1	11 066 922,72	11 066 922,72	0,00	0,00
01.03.09	Potrubí	1	4 999 771,00	4 999 771,00	0,00	0,00
01.03.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1		27 509 374,53	0,00	8 943 878,55
01.03.10.01	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	18 565 495,98	18 565 495,98	0,00	0,00
01.03.10.02	Rezerva na vícepráce	1	8 943 878,55	8 943 878,55	0,00	8 943 878,55
01.03.11	Zařizovací předměty staveb	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Základní vnitřní vybavení	1	1 004 000,00	1 004 000,00	904 000,00	0,00
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Celkové DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02	vedlejší výdaje (do 10% CZV)			0,00	0,00	0,00
02.01	výdaje na dodržení pravidel publicity	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	finanční výdaje			0,00	0,00	0,00
02.02.01	poplatky za zřízení a vedení zvláštního účtu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	výdaje na audit	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	nákup služeb			0,00	0,00	0,00
02.04.01	odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.02	konzultační služby v rámci řízení projektu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.03	výdaje na realizaci výběrových řízení (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05	Propagace projektu	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů ČR			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Osobní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Režijní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.03	Cestovní náhrady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
03	způsobilé výdaje celkem			79 143 942,99		8 943 878,55
03.01	z toho investiční náklady	1	78 239 942,99	78 239 942,99		8 943 878,55
03.02	z toho neinvestiční náklady	1	904 000,00	904 000,00	904 000,00	0,00
04	nezpůsobilé výdaje celkem	1	5 046 822,01	5 046 822,01	3 642 002,00	0,00
05	celkové výdaje projektu			84 190 765,00	4 546 002,00	44 123,24

Návrh změny textu/hodnoty**2) Přehled financování projektu**

	Náklady projektu v Kč	Procenta z celkových nákladů
Celkové výdaje projektu	84 190 765,00	
Celkové způsobilé výdaje	79 143 942,99	
Z toho rezerva na vícepráce	8 943 878,55	
Celkové nezpůsobilé výdaje	5 046 822,01	
Příjmy projektu	0,00	
Příjmy způsobilé	0,00	
Příjmy nezpůsobilé	0,00	
Způsobilé výdaje bez příjmů	79 143 942,99	
Vlastní podíl žadatele		
- Veřejné prostředky	47 486 365,81	60,00
- Soukromé prostředky	0,00	0,00
Dotace projektu		
- Dotace z rozpočtu RR	31 657 577,18	40,00
- z toho EU	29 283 258,90	37,00
Žadatel		
- Úvěry bank		
- Ostatní zdroje		
- Přímé výnosy		
- Vlastní zdroje		

3) Harmonogram projektu - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace**Název aktivity:** Výběrové řízení na II. (kemp)

Začátek aktivity: 15.4.2008

Konec aktivity: 15.8.2008

Název aktivity: Výběrové řízení na IV +V. stavební etapu - nový výběh zvířat - obě části najednou - část západní a část východní - výběh ; zeleň, dětské hřiště, drobná architektura a vnitřní vybavení kempu

Začátek aktivity: 15.02.2009

Konec aktivity: 15.06.2009

Název aktivity: 1-3 finanční etapa projektu, bude probíhat propojení vodovodu (přesunuto do nezpůsobilých výdajů), výstavba kempu (II. stavební etapa) a výstavba parkoviště (III. stavební etapa).

Začátek aktivity: 15.05.2008

Konec aktivity: 31.1.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána I. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.03.2009

Konec aktivity: 31.03.2009

Název aktivity: 4. etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa) a výstavba kempu (II. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.01.2009

Konec aktivity: 30.06.2009

Název aktivity: Dokončení II. stavební etapy (kemp) a III. stavební etapy (parkoviště), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení kempu a parkoviště do provozu a zahájení VI. stavební etapy (výběh)

Začátek aktivity: 01.07.2009

Konec aktivity: 31.11.2009

Návrh změny textu/hodnoty

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána II. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.07.2009

Konec aktivity: 31.07.2009

Název aktivity: 5. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.08.2009

Konec aktivity: 30.11.2009

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána III. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.11.2009

Konec aktivity: 30.11.2009

Název aktivity: 6. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.12.2009

Konec aktivity: 28.02.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána IV. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.03.2010

Konec aktivity: 31.03.2010

Název aktivity: 7. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.03.2010

Konec aktivity: 13.06.2010

Název aktivity: Dokončení IV. stavební etapy (výběh - obě části), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení do provozu..

Začátek aktivity: 14.06.2010

Konec aktivity: 30.06.2010

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána závěrečná monitorovací zpráva o průběhu projektu a závěrečná žádost o platbu

Začátek aktivity: 01.07.2010

Konec aktivity: 31.07.2010

4) Finanční plán projektu - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace

Pořadí žádosti o platbu: 01+02 +03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 2 229 477,28

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 04

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 8 100 120,21

Datum předložení žádosti o platbu: 31.7. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 05

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 9 184 793,20

Datum předložení žádosti o platbu: 30.11.2009

Z toho neinvestiční (Kč): 361 600,00

Pořadí žádosti o platbu: 06

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 8 185 989,34

Datum předložení žádosti o platbu: 31.3. 2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Pořadí žádosti o platbu: 07

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 3 957 197,15

Datum předložení žádosti o platbu: 31.7.2010

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

Návrh změny textu/hodnoty

5) Zemní práce, zakládání a vrstvy komunikace - parkoviště

Při provádění zemních prací byla zkouškami únosnosti zeminy zjišťována únosnost zemní plně pro založení parkoviště a komunikace na parkovišti. Při těchto zkouškách bylo zjištěno, že únosnost neodpovídá normovým hodnotám pro zakládání parkovacích stání a komunikací. Po zjištění nízké únosnosti zeminy pod parkovištěm byl vyzván projektant k navržení opatření na zvýšení únosnosti zemní plně a případně dodatečných podkladních vrstev, a to tak, aby bylo dosaženo normových hodnot únosnosti podkladních vrstev parkovacích stání a komunikace. V současné době je zpracováván tento návrh. Jelikož by bylo velmi složité jak z hlediska pokračování prací na parkovišti, tak z hlediska dodržování záruky a finančního plnění, aby nezávinně vzniklé vícepráce, které ze zjištěné nízké únosnosti zeminy pod parkovištěm vyplynou, prováděl jiný dodavatel, než který v současné době provádí stavební práce na parkovišti, bude v jednacím řízení bez uveřejnění poptána společnost SOVIS CZ, a.s., se kterou má žadatel uzavřenu smlouvu o provedení stavebních prací na parkovišti a vícepráce budou řešeny formou dodatku ke smlouvě.

Po provedení nového návrhu na zlepšení únosnosti zemní plně na parkovišti bude tato již podrobně specifikovaná změna předána URR, spolu s dodatkem smlouvy o dílo, který bude již specifikovat náklady na vyvolané nepředpokládané vícepráce, s žádostí o povolení čerpání rezervy na tuto vyvolanou investici. V současnosti oznamujeme nejpodstatnější změnu v zakládání objektu parkoviště, která se bude týkat větších objemů zemních prací, dalších vrstev hutněného štěrku pod komunikací a parkovacími stáními, většího rozsahu drenáží, apod.).

Místo změny v dokumentaci

- 1) Změna v rozpočtu projektu - Benefitová žádost str. 30 a 31
- 2) Změna v přehledu financování projektu - Benefitová žádost str. 32
- 3) Změna harmonogramu projektu - Benefitová žádost str. 24 a 25
- 4) Změna finančního plánu projektu - Benefitová žádost str. 33
- 5) Změna ve schválené Projektové dokumentaci stavby parkoviště

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna v rozpočtu projektu byla způsobena dokončením výběrového řízení na IV. etapu projektu - výběh a část kempu (která nebyla vysoutěžena s II. etapou). Nabídka dodavatele, se kterým byla uzavřena smlouva, měla nižší cenu než byla původně poptávána, a to o **8 899 755,31**. Zároveň měla trochu jinou strukturu nabízených prací - v nabídce došlo k překročení ceny za zemní práce; svislé konstrukce; vodorovné konstrukce; úpravy povrchů, podlahy, osazování; potrubí. Proto žádáme o povolení přesunu mezi jednotlivými položkami tak, jak je uvedeno v návrhu rozpočtu. Částka o kterou byla nabídka nižší proti původnímu rozpočtu byla přesunuta dle metodického pokynu č. 8 do rezervy na případné vícepráce.
2. Změna ve finančním plánu navazuje na nový rozpočet projektu - vytvoření rezervy na vícepráce
3. Změna harmonogramu projektu je vyvolána oznámením změny v projektu a posunem předložení druhé žádosti o platbu s monitorovací zprávou
4. Změna ve finančním plánu je vyvolána nižším objemem prostavěných prostředků a z toho vyplývající nižší částkou čerpání dotace, než byla plánována.
5. Změna v projektu je vyvolána zjištěním nižší únosnosti zeminy pod parkovištěm, než je normová hodnota pro založení parkovacích stání a komunikací.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum

Vdne.....