

Zápis z kontrolního dne: č.2.
REGENERACE A REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JILEMNICI.
Dne 14.4.2009

Přítomni: Město Jilemnice – Ing. Šnorbert, pan Augustin

1. Nutné dořešit plnou moc k jednání zástupce společnosti [redacted] na dotčených úřadech v souvislosti s řešením uzávěrek komunikací v místě stavby
2. Byly vypracovány rizika na stavbě v součinnosti koordinátora bezpečnosti práce a [redacted] zastupujícího dodavatele ve věcech bezpečnosti práce.
3. vyznačení inženýrských sítí O2 propadlě rozhodnutí nutné dodat novou žádost a vydat nové vyjádření a na základě tohoto vyjádření určí technika k vytyčení podzemních sítí. Ostatní sítě zatím bez problémů.
4. Na základě požadavku DI PCR bude u jednotlivých etap rekonstrukce chodníků vytyčen pruh pro pěši v šíři 1,5 m
5. Plocha pro skladování nového materiálu bude v areálu bývalého OSP vymezena do konce měsíce.
6. Od dnešního dne bude označena jako jednosměrná ulice Valdštejská, od zítřka 15.4. nástup na bourání původní opěrné zdi.
7. Zařízení staveniště v areálu LŠU bez problémů.
8. Dodavatel byl upozorněn, že v prostoru zámeckého parku vede dálkový sdělovací kabel.
9. Řešení opěrné zdi – bednění- navržené tři technologie řešení opěrné zdi
 - Dle p.d., bednění z jedné strany dozdivání kamenného zdiva a postupné dolévání betonem
 - navržené řešení dodavatelem – bednění z obou stran (bylo původně navrhováno) armatura a zalití betonem
 - tvarovky ztraceného bednění a dozdivání kamenného zdiva.
10. Do příštího kontrolního dne bude určena technologie řešení.
11. Stavba náměstí bude započata až po víkendu 8-10.5. (jarmark) zítra – 15.4.2009 od 17 hod proběhne na MÚ v zasedací místnosti setkání s občany, kterých se rekonstrukce náměstí týká.
12. Prověření dešťových svodů zajistí město Jilemnice
13. Kontrolní dny příští za týden 21.4. další kontrolní dny po 14ti dnech.

Přečteno, podepsáno

