



Zápis z kontrolního dne č. 7.

REGENERACE A REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JILEMNICI

Dne 16.6.2009

Přítomni:

Přivítání přítomných.

Kontrola zápisu z minulého KD

1. K bodu 2 zhotovitel byla předána potvrzená faktura za období 05/09.
2. K bodům 3-5 minulého zápisu – byla podána žádost o schválení víceprací.

Zápis:

Práce na zámecké zdi:

1. Byla provedena prohlídka staveniště – práce probíhají dle schváleného harmonogramu.
2. V pátek 19.6. 8 30 hod proběhne pracovní schůzka a prohlídka provedeného vzorku kamenného obkladu zárubní zdi za účasti pana
3. Bude provedeno spárování kamenných obrub chodníku v obloucích mrazuvzdornou spárovací hmotou.
4. Investor spolu s NPÚ odsouhlasí materiál pohledového zdiva plotu nad opěrnou zdi a to do 30.6.

Práce na zámecké zdi

5. Na stavbě opěrné zdi proběhla konzultace s pracovníky archeologického ústavu panem
6. Po dohodě s výše uvedenými pracovníky budou zbytky původního klenutého sklepní archeologicky ošetřeny.
7. Po archeologickém prozkoumání bude torzo sklepa zakonzervováno a zasypáno násypem dle PD.
8. Byly předány vzájemně kontakty mezi archeology a realizační firmou, vzhledem k plánovaným výkopovým pracím na náměstí v souvislosti s budováním kanalizační přípojky a šachet u kamenných soch.
9. Kontrolní dny: příští kontrolní den se bude konat za čtrnácti dny 30.6. další kontrolní dny po 14ti dnech.