

**Baltaxia a.s.
Liberec**

Projekt:	Adaptace a rekonstrukce skladového objektu Příšovice
Předmět:	KONTROLNÍ DEN č. 14
Místo jednání:	stavba
Datum:	11.5.2010

Přítomni :

pí. Veselovská	Agentura regionální rozvoje	d.veselovská@arr-nisa.cz
pí. Budínová	Regionální stavební 724246760	budinova@rsliberec.cz
p. Jarolím	Regionální stavební 602177902	jarolim@rsliberec.cz
ing. Pícek	Baltaxia 725513001	picek@baltaxia.cz
p. Čada	Baltaxia 728959999	cada@baltaxia.cz
p. Hnídek	TDI 602630915	vladimir.hnidek@seznam.cz

Zapsal V. Hnídek, pokud námitky nejsou vzneseny do 2 pracovních dnů od odeslání zápisu, má se za to, že s ním zúčastnění souhlasí.
Účast všech zainteresovaných je na kontrolních dnech nutná.

01 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

01.1.4 Elektrická instalace, slaboproud

01.12.3 Cena slaboproudu bude vyřešena 13.4.2010. **Vyřešeno, součást ceny.**

02 POSTUP PRÁCE

Byla provedena prohlídka prováděných prací.

02.14.3 Dokončena montáž panelů Kingspan – zbývají detaily, osazeny plastová okna, pokládá se krytina.

02.1.1 Harmonogram

Harmonogram bude předán po vyřešení zahájení další etapy. Vážne na odsouhlasení položkového rozpočtu.

02.12.5 OK bude dokončena včetně montáže Kingspanů do 30.4.2010

02.9.3 Harmonogram zpracuje zhotovitel do příštího KD.

Trvá. T: 11.5.2010

NT: 25.5.2010

02.9.5 Objednatel předložil aktualizaci finančního plánu projektu s následujícími termíny plnění:

29.4.10 – 6,6 mil. Kč, 31.7.10 – 4,0 mil. Kč, 30.10.10 – 2,5 mil. Kč, 30.11.10 – 1,42 mil. Kč

02.12.7 GP posoudí využití původního ocelového rámu světlíku pro osazení nového světlíku. Původní montovaný žel.bet. rám pod světlíkem je tak křivý, že bez pracných úprav nelze použít.

0213.4 Světlík bude osazen na plechový rám, který je součástí dodávky světlíků. Zhotovitel zašle PD světlíku vč. detailů k posouzení GP a objednateli.

02.14.2 Zhotovitel předloží statický výpočet navrženého podkladního plechového základu pod světlíku vč. návrhu tepelné izolace a napojení krytiny.

02.12.9 Odsouhlasené změny: změna živичné krytiny za plastovou, vyzdívky obvodového pláště za panely

KD 14__11_5_2010

Strana 1 (celkem 2)



Regionální
operační program
NUTS II Severovýchod



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Baltaxia a.s.
Liberec

Kingspan, změny inž. sítí a zpevněných ploch, zesílení podlahové mazaniny. Zhotovitel bude tyto změny a další vícepráce a méněpráce evidovat v již založené exelové tabulce.

02.13.5 Zhotovitel připraví cenový návrh na okopání stávající fasády a nové nahození z důvodu, že vyspravení fasády z 50% a nátěr neodstraní pracovní spáry opravy, která bude stále viditelné. Cenový návrh bude podkladem k jednání.

Trvá.

NT: 25.5.2010

02.14.3 Plán postupu práce /než bude upřesněno v harmonogramu/.

- 1. Světlík bude dokončen do třech týdnů.**
- 2. Omítky kanceláře, sociálky budou zahájeny tento týden, v hale po dokončení betonové mazaniny.**
- 3. Střecha mimo detailů světlíku bude dokončena příští týden.**
- 4. Betonová mazanina na podlaze haly bude dokončena v polovině 06/2010.**
- 5. Barevné řešení Kingspanů bude dle barevného pohledu /všechny rohy vč. ostění budou modré/.**

Závěr:	Příští porada: 28.5.2010 v 10,00 hod
---------------	---

Na vědomí:

Všem přítomným

