

**Baltaxia a.s.
Liberec**

Projekt:	Adaptace a rekonstrukce skladového objektu Příšovice
Předmět:	KONTROLNÍ DEN č. 15
Místo jednání:	stavba
Datum:	25.5.2010

Přítomni :

[pí. Veselovská](#) [Agentura regionální rozvoje](#) d.veselovská@arr-nisa.cz

p. Jarolím	Regionální stavební	602177902	jarolim@rsliberec.cz
ing. Pícek	Baltaxia	725513001	picek@baltaxia.cz
p. Čada	Baltaxia	728959999	cada@baltaxia.cz
p. Hnídek	TDI	602630915	vladimir.hnidek@seznam.cz

Zapsal V. Hnídek, pokud námitky nejsou vzneseny do 2 pracovních dnů od odeslání zápisu, má se za to, že s ním zúčastnění souhlasí.
Účast všech zainteresovaných je na kontrolních dnech nutná.

01 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

01.1.4 Elektrická instalace, slaboproud

01.12.3 Cena slaboproudu bude vyřešena 13.4.2010. **Vyřešeno, součást ceny.**

02 POSTUP PRÁCE

Byla provedena prohlídka prováděných prací.

02.15.1 Dokončena montáž panelů Kingspan – zbývají detaily, pokládá se krytina, izolace proti zemní vlhkosti.

02.9.3 Harmonogram zpracuje zhotovitel do příštího KD.
Trvá. T: 11.5.2010

02.15.2 Harmonogram byl předložen.

**02.9.5 Objednatel předložil aktualizaci finančního plánu projektu s následujícími termíny plnění:
29.4.10 – 6,6 mil. Kč, 31.7.10 – 4,0 mil. Kč, 30.10.10 – 2,5 mil. Kč, 30.11.10 – 1,42 mil. Kč**

02.12.7 GP posoudí využití původního ocelového rámu světlíku pro osazení nového světlíku. Původní montovaný žel.beť. rám pod světlíkem je tak křivý, že bez pracných úprav nelze použít.

02.13.4 Světlík bude osazen na plechový rám, který je součástí dodávky světlíků. Zhotovitel zašle PD světlíku vč. detailů k posouzení GP a objednateli.

02.14.2 Zhotovitel předloží statický výpočet navrženého podkladního plechového základu pod světlíku vč. návrhu tepelné izolace a napojení krytiny.

02.15.3 Trvá.

02.12.9 Odsouhlasené změny: změna živičné krytiny za plastovou, vyzdívky obvodového pláště za panely Kingspan, změny inž. sítě a zpevněných ploch, zesílení podlahové mazaniny. Zhotovitel bude tyto změny a další vícepráce a méněpráce evidovat v již založené exelové tabulce.

02.13.5 Zhotovitel připraví cenový návrh na okopání stávající fasády a nové nahození z důvodu, že vyspravení fasády z 50% a nátěr neodstraní pracovní spáry opravy, která bude stále viditelná. Cenový návrh

KD 15__25_5_2010

Strana 1 (celkem 2)



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Baltaxia a.s.
Liberec

bude

podkladem k jednání.

Trvá.

NT: 25.5.2010

02.15.4 Trvá.

Zhotovitel předložil cenový návrh na přetažení omítky tmelem se sklenou výztuží a stěrkovou omítkou.

02.14.3 Plán postupu práce /než bude upřesněno v harmonogramu/.

1. Světlík bude dokončen do třech týdnů.
2. Omítky kanceláře, sociálky budou zahájeny tento týden, v hale po dokončení betonové mazaniny.
3. Střecha mimo detailů světlíku bude dokončena příští týden.
4. Betonová mazanina na podlaze haly bude dokončena v polovině 06/2010.
5. Barevné řešení Kingspanů bude dle barevného pohledu /všechny rohy vč. ostění budou modré/.

02.15.5 Dle zápisu geologa Rr. Vybírala ve SD bude posunut termín provádění násypu v přístavku z důvodu vyschnutí podloží o cca tři týdny.

02.15.6 Objednatel požaduje zachovat dva kabely v rohu přístavby. TDI doporučuje kabely vytyčit a posunout tak, aby je bylo možné osadit na obvodovou zeď.

Závěr:	Příští porada: v pátek dne 11.6.2010 v 10,00 hod
---------------	---

Na vědomí:

Všem přítomným