

**Baltaxia a.s.
Liberec**

Projekt:	Adaptace a rekonstrukce skladového objektu Příšovice
Předmět:	KONTROLNÍ DEN č. 17
Místo jednání:	stavba
Datum:	18.6.2010

Přítomni :

<u>pí. Budínová</u>	<u>Regionální stavební</u>	<u>724246760</u>	<u>budinova@rsliberec.cz</u>
p. Jarolím	Regionální stavební	602177902	jarolim@rsliberec.cz
p. Čeliš	Regionální stavební		
ing. Pícek	Baltaxia	725513001	picek@baltaxia.cz
p. Čada	Baltaxia	728959999	cada@baltaxia.cz
p. Hnídek	TDI	602630915	vladimir.hnidek@seznam.cz

Zapsal V. Hnídek, pokud námitky nejsou vzneseny do 2 pracovních dnů od odeslání zápisu, má se za to, že s ním zúčastnění souhlasí.
Účast všech zainteresovaných je na kontrolních dnech nutná.

01 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

01.1.4 Elektrická instalace, slaboproud

01.12.3 Cena slaboproudu bude vyřešena 13.4.2010. **Vyřešeno, součást ceny.**

01.17.1 Dořešit detail podhledu ve styku stávající budovy a přístavby,

02 POSTUP PRÁCE

Byla provedena prohlídka prováděných prací.

02.17.2 Dokončena montáž panelů Kingspan – zbývají detaily, provádějí se vnitřní omítky, zahájeny montáže rozvodů el. instalace. Osazena plastová okna. TDI upozornil na řádné dokotvení oken – provádí se.

02.9.3 Harmonogram zpracuje zhotovitel do příštího KD.

Trvá. T: 11.5.2010

02.15.2 Harmonogram byl předložen.

**02.9.5 Objednatel předložil aktualizaci finančního plánu projektu s následujícími termíny plnění:
29.4.10 – 6,6 mil. Kč, 31.7.10 – 4,0 mil. Kč, 30.10.10 – 2,5 mil. Kč, 30.11.10 – 1,42 mil. Kč**

02.12.7 GP posoudí využití původního ocelového rámu světlíku pro osazení nového světlíku. Původní montovaný žel.beť. rám pod světlíkem je tak křivý, že bez pracných úprav nelze použít.

0213.4 Světlík bude osazen na plechový rám, který je součástí dodávky světlíků. Zhotovitel zašle PD světlíku vč. detailů k posouzení GP a objednateli.

02.14.2 Zhotovitel předloží statický výpočet navrženého podkladního plechového základu pod světlíku vč. návrhu tepelné izolace a napojení krytiny.

02.16.2 Zhotovitel předložil statický výpočet navrženého límce světlíku, který řeší nosnou část pod světlíkem. Zhotovitel sdělil, že na příštím KD předloží cenu za tuto nosnou část.

Objednatel k tomu sděluje, že původní návrh zhotovitele byl, že ze stávajícího ocelového příhradového nosníku, který tvořil nosnou část původního světlíku bude ponechána spodní pásnice nosníku, na kterou bude osazen typový límec bez zvýšení ceny. Kompletní světlík je součástí odsouhlasené ceny.

KD 17__18_6_2010

Strana 1 (celkem 2)



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Baltaxia a.s.
Liberec

02.17.3 Objednatel souhlasí s realizací světlíku dle schválené PD a statického výpočtu límce světlíku. Zhotovitel sděluje, že navržený límec světlíku je bez tepelné izolace. Objednatel žádá dodat světlík včetně límce v odpovídající kvalitě vč. tepelné izolace.

02.13.5 Zhotovitel připraví cenový návrh na okopání stávající fasády a nové nahození z důvodu, že vyspravení fasády z 50% a nátěr neodstraní pracovní spáry opravy, která bude stále viditelné. Cenový návrh bude podkladem k jednání.

02.15. Zhotovitel předložil cenový návrh na přetažení omítky tmelem se sklenou výztuží a stěrkovou omítkou. Objednatel žádá předložit návrh viz 02.13.5

02.17.4 Předloženo, pro chyby vráceno k přepracování.

02.15.5 Dle zápisu geologa Rr. Vybírala ve SD bude posunut termín provádění násypu v přístavku z důvodu vyschnutí podloží o cca tři týdny.

02.16.4 Koncem příštího týdne bude provedeno posouzení podloží geologem Dr. Vybíralem. TDI žádá o sdělení termínu posouzení podloží.

02.17.5 Dr. Vybíral neodsouhlasil podloží v přístavbě k provádění a hutnění násypů z důvodů, že podloží není vyschlé. TDI sděluje, že ještě počátkem tohoto týdne se dešťová voda z nedokončené kanalizační přípojky toto podloží podmácela !

02.15.6 Objednatel požaduje zachovat dva kabely v rohu přístavby. TDI doporučuje kabely vytyčit a posunout tak, aby je bylo možné osadit na obvodovou zeď.

02.16.5 Dle požadavku objednatele budou kabely ukončeny v šachtě ze skruží v podlaze.

02.16.6 Objednatel žádá zhotovitele o posílení počtu pracovníků na stavbě, aby byl splněn plánovaný finanční objem k 31.7.2010

02.17.6 Nesplněno. Na stavbě pracuje pět pracovníků. Dle sdělení zhotovitele bude příští týden počet pracovníků zvýšen.

02.17.7 TDI navrhuje dešťovou kanalizační přípojku připojit svodem uvnitř revizní šachty z důvodu, že kanalizační řád je v hl. 3 m. Z tohoto důvodu budou za obvodovým pláštěm přípojky svedeny do jedné.

02.17.8 Kingspany – obložení ostění, nadpraží a parapetů bude dokončeno příští týden.

02.17.9 Zhotovitel sdělil, že součástí cenové nabídky není piliřek plynu vč. plynoměru. Objednatel k tomu podotkl, že dle dohody majitelů firem zhotovitele a objednatele bylo dohodnuto, že objednatel uhradí za stavbu konečnou cenu 18,3 mil. Kč, za kterou musí být stavba kompletně dokončena.

Závěr:

Příští porada: v pondělí dne 2.7.2010 v 10,00 hod

Na vědomí:

Všem přítomným