

Sportovní areál Němčice

KONTROLNÍ DEN č. 2

konaný dne 29.5. 2009

Objednatel: Obec Němčice,
Zhotovitel:
TD objednatele:
Projektant:

Přítomni :

Finanční plnění

Věcné plnění

- zemní práce víceúčelové hřiště, drenáže
- kabiny + byt – dokončeny vnitřní rozvody elektro, ZTI, ÚT
- dokončuje se jádro vnějších i vnitřních omítek

Kontrola úkolů z minulých KD

1.1 Dle projektové dokumentace má být fasáda provedena jako štuková s akrylátovým nátěrem, na základě stavu objektu, jakým způsobem je vyzděn (křivé zdivo, nerovnoměrné spáry, často nepromaltované...) projektant znovu zváží technické řešení fasády, aby se předešlo jejím případným poruchám, zhotovitel na jádro používá lehčenou omítku MAXIT ip18 E, v případě změny technického řešení je třeba brát v úvahu i ekonomické možnosti objednatele. – **řešení fasády viz. úkol 2.2**

Termín: 29.5.2009

Zodpovídá:

1.2 Zhotovitel požaduje vícepráce na jádře vnější omítky kvůli křivosti stávajícího zdiva (rozpočet počítá s jádrem o síle 20mm pro fasádu), zhotovitel provede nacenění a předloží jej objednateli. Veškeré další návrhy víceprací budou řešeny před jejich prováděním a odsouhlasení proběhne zápisem do SD, na požadavek na vícepráce těch prací a dodávek, které již byly provedeny a nebyly projednány dopředu nebude brán zřetel a bude na ně pohlíženo, jako by byly součástí smluvní ceny. - **splněno, nabídka předložena, objednatel se vyjádří**

Termín: 29.5.2009

Zodpovídá:

1.3 Zhotovitel vhodným způsobem zajistí staveniště před vstupem třetích osob tak, aby nemohlo dojít k jejich úrazu. Za bezpečnost na staveništi zodpovídá zhotovitel. - **trvá**

Termín: během celé stavby

Zodpovídá:

1.4 Zhotovitel provede opatření proti znečištění místní i státní komunikace, zejména při výkopových pracích, v případě znečištění komunikací zajistí jejich okamžité čištění. - **trvá**

Termín: během stavby

Zodpovídá:

Úkoly z KD č. 2

2.1 Bylo dohodnuto, že projektant připraví vícetisk projektové dokumentace (celkem 2 paré) pro potřeby zhotovitele.

Termín: 12.6.2009

Zodpovídá:

2.2 Zhotovitel upozornil na výskyt tepelných mostů v konstrukci obvodového pláště (betonové překlady bez tepelné izolace, dozdivky ostění a nadpraží z plných cihel na cementovou maltu tl 300mm, věnec bez tepelné izolace ...), po projednání bylo dohodnuto, že projektant navrhne řešení vč povrchové úpravy fasády dle bodu 1.1

Termín: 12.6.2009

Zodpovídá:

2.3 Na žádost zhotovitele objednatel určí podrobnosti provedení dodávky zahradního domku vč podlahy (SO-09 Hřiště víceúčelové, atletika).

Termín: 12.6.2009

Zodpovídá:

Zapsal:

Příští kontrolní den se uskuteční 12.6.2009 v 9 hodin na obecním úřadě.