

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE


č. 2

konané dne 4.5.2011

Projekt: „Výstavba areálu Friesovy boudy v katastru obce
Strážné, Krkonoše“

Registrační číslo projektu je: CZ.1.13/3.1.00/14.00785

Název projektu: Nové šance pro region v areálu Friesovy boudy 1200 m nad mořem



Tento zápis je nedílnou součástí stavebního deníku

KD č. 2

Přítomni :

Za TDO:

Ing. Děrda

Za GP:

Za zhotovitele:

Ing. Václav Nýč

Ing. Vladimír Fiedler

Milan Friede

Iva Provazníková

Koordinátor BOZP:

Postup prací na stavbě :

Přehled stavebních prací:

- Bourací práce

Postup prací ve vztahu k HMG: Práce probíhají dle HMG.

Finanční plnění:

cena celkem: 52.283.131,- Kč bez DPH

Fakturace : za duben – 1.446.822,- Kč bez DPH

Body z předchozích KD :

1.1 Stožár pro operátora T-mobile: za přítomnosti technika od fy t-mobile a zástupce zhotovitele fy VCES byl dohodnut způsob úpravy stávajícího stožáru pro anténní systém. Stávající stožár bude zachován, bude k němu vyrobena ztužující konstrukce s montážní lávkou. GP s touto variantou souhlasí. Zhotovitel provede do příštího KD cenovou rekapitulaci. – **Zhotovitel objednateli předá cenovou nabídku do pátku 6.5.2011.**

1.2 Bourací práce-podlahy: Po bourání přiček bylo zjištěno, že konstrukce podlah jsou v různých výškových úrovních.

Pokoje 3., 4., 5., NP: Výšková úroveň podlah bude srovnána dle jednotlivých nových místností (dojde k ubourání nebo k dobetonování stávající podlahy). Rozdílné výškové úrovně se srovnají v prazích. Stavba ověří skutečné výškové rozdíly.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Na začátku KD budou projednány dva body, které se přímo netýkají stavby – smlouvy o dílo.

2.1. Ubytování pracovníků:

Dle připravované smlouvy o ubytování a stravování mezi f. VCES a Karlem Polívkou bylo dohodnuto následující:

Zahájení ubytování od 2.5.2011vč. zajištění stravování v objektu budovy č.p.89. Skutečný stav k dnešnímu dni ubytování dle smlouvy zajištěno, stravování dle připravované smlouvy nezajištěno v objektu se nevaří, nutno přecházet na druhý objekt, dle informace p. Mareše mělo být toto zajištěno od 2.5.2011. Dále v současné době není zajištěn ani přístup k tomuto objektu (těžko pěšky, autem vůbec). Vzhledem k výše uvedenému je nutné sjednat okamžitou nápravu popř. se dohodnout na jiném ubytovacím zařízení (není problém v obci Strážné v této cenové relaci sehnat kvalitnější ubytování, např. pokoj s vlastním sociálním zařízením).

- 2.2. K dnešnímu dni není stále mezi objednatelem a zhotovitelem dořešeno vystěhování nábytku z hotelu Friesovy boudy a jeho odvezení do objednatele m určeného skladu ve Vrchlabí. Jelikož toto stěhování proběhlo na začátku měsíce dubna, zhotovitel žádá o urychlené dořešení tohoto problému. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že toto bude dořešeno na KD 16.5.2011. Za přítomnosti p. Vejslíka, p. Hovorky, p. Mareše, jejich pozvání zajistí p. Děřda a p. Nýč.

Dále body týkající se smlouvy o dílo.

- 2.3. Zhotovitel požaduje po GP stanovení zda na schodišti v místě instalační šachty topení budou v jednotlivých podlažích zachovány stávající dvířka do této šachty nebo jestli budou muset být vyrobena nová dvířka, viz projekt topení výkres. č. A.3.1.07 (detail instalačních šachet). Současná RPD toto neřeší.

Příští KD se koná na stavbě v pondělí 16.5.2011 v 11.00 hod.

Tento zápis slouží jako pozvánka

Friesovy boudy 4.5.2011

odsouhlasil : Ing. Václav Nýč
Ing. Děřda

zapsal : Iva Provazníková



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj