

„Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu

– stavební část“

5. KONTROLNÍ DEN

konaný dne 15. 1. 2010 od 8:00 hod na stavbě samé

Přítomni:

Za objednatele:

Radek Bureš	- starosta T.J. Sokol
Zdeněk Žemlička	- jednatel T.J. Sokol
Miroslav Lebduška	- TDI

Za zhotovitele:

Ing. David Střítecký	- technický ředitel
Aleš Vencel	- stavbyvedoucí
Václav Pleskot	- stavbyvedoucí

Po prohlídce stavby a zahájení KD se zúčastnění dohodli na následujícím:

I. Kontrola zápisu

- 1.1 Je nutné dořešit konstrukci venkovní kanalizace, především výšek a spádů a umístění RŠ s ohledem na připravovanou výstavbu městského kanalizačního sběrače.

Zajistí objednatel (Z. Žemlička).

Termín: do 7. 12. 2009

Úpravy kanalizace budou zkresleny projektantem a předány zhotoviteli.

Zajistí objednatel

Termín: do 26. 2. 2010

Stále trvá – zůstává ve sledování

- 1.2 ***Vypouštíte.***

- 1.3 Dořešit statickou část stavby:

- a) šatny a zázemí v 1. NP – doplnění chybějícího stropu
- b) dořešit konstrukci schodiště



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

c) dořešit konstrukci ztužujícího žel.bet. věnce.

Statické posouzení zajistí zhotovitel.

Statické posouzení provádí autorizovaný statik ing. Kulhavý

Zůstává ve sledování.

1.4 Vypouštěno.

1.5 Je nutné dořešit konstrukci schodů před vstupem do přístavby včetně projednání s vlastníkem přilehlého chodníku Městem Nasavrky.

Zajistí objednatel (Z. Žemlička).

Termín: 7. 12. 2009

Bylo ústně projednáno s Městem Nasavrky. Výkresová dokumentace bude předána zhotoviteli.

Zajistí objednatel (Z. Žemlička).

Termín: 31. 1. 2010

Zůstává ve sledování

1.6 Vypuštěno.

2.1 Na základě odkrytí základové spáry v místnosti skladu náradí v 1. PP bude zachována původní výška podlahy.

Zůstává ve sledování.

2.2 V šatně v 1. PP nelze realizovat část hydroizolace z důvodu odkrytí nosného kamenného zdiva a proto bude v této části provedena odvětrávací přízdívka s odvětráním do průduchu.

Zůstává ve sledování.

2.3 Vypuštěno.

3.1 Do příštího KD předloží profese připomínky k PD a vyplývající nejasností

Připomínky byly předloženy a nejasnosti projednány. Vypouštíse.



- 3.2 Bylo projednáno odvedení vlhkosti vody uvnitř objektu a následné odvětrání u paty stěny staré části. Drenáž + odvětrávací kanálek.

Zůstává ve sledování

- 3.3 Zhotovitel předloží CN na opravu původních dveří

Objednatel předložil upřesněné požadavky na opravu dveří a zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci.

Nabídka předložena. Bode vypuštěno

- 4.1 Plynoměry budou instalovány v suterénu do stávajícího otvoru mezi chodbou a skladem.

Zůstává ve sledování.

- 4.2 El. rozvaděče budou osazeny po levé straně ke stěně za vstupem v bývalé rozvodně.

Zůstává ve sledování

- 4.3 Plynová přípojka nebude vedena vně objektu, ale bude vedena provětraným podhledem za dodržení závazných předpisů pro NTL plynovodních vedení.

Zůstává ve sledování.

- 4.4 Objednatel upřesní místa, kde budou rozvody ÚT zapuštěny do zdi pod omítku, eventuálně vedeny v podlahách a kde budou vedeny vnějškem.

Rozvody ÚT lze, tam kde to je možné, realizovat v podlahové konstrukci a vývody k radiátorům vyvézt z podlahy.

Zůstává ve sledování.

- 4.5 Do příštího KD objednatel určí typy WC a splachovačů.

Zůstává ve sledování.

- 4.6 Objednatel předložil návrh se specifikací na provedení podlahových povrchů a krytin.

Předloženo, zůstává ve sledování.

I. Nové body jednání

- 5.1 Vzduchotechnické jednotky budou osazeny na střeše a rozvody provedeny pod venkovní omítkou.
- 5.2 Projektová dokumentace neřeší hromosvody. Nutno konzultovat s projektantem a eventuálně doprojektovat.
Úkol pro objednatele.
- 5.3 Bude provedeno osvětlení všech vstupních dveří do sokolovny.
- 5.4 Okno v šatně 1. PP bude ponecháno ve stávajícím umístění. Nelze ho posunout z důvodu velkých kamenů ve zdivu.

Příští kontrolní den stavby se bude konat 22. 1. 2010 od 8:00 hod.

Jednání ukončeno v 11:00 hod.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Příští kontrolní den stavby se bude konat 22. 1. 2010 od 8:00 hod.

Jednání ukončeno ve 12:00 hod.

Za objednatele:

Za zhotovitele: