

# „Rekonstrukce objektu sokolovny v Nasavrkách a přilehlého areálu

## – stavební část“

---

### 10. KONTROLNÍ DEN

konaný dne 5. 3. 2010 od 8:00 hod na stavbě samé

#### Přítomni:

##### Za objednatele:

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Radek Bureš       | - starosta T.J. Sokol |
| Zdeněk Žemlička   | - jednatel T.J. Sokol |
| Miroslav Lebduška | - TDI                 |

##### Za zhotovitele:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Ing. David Střítecký | - technický ředitel |
| Aleš Vencel          | - stavbyvedoucí     |
| Václav Pleskot       | - stavbyvedoucí     |

---

Po prohlídce stavby a zahájení KD se zúčastnění dohodli na následujícím:

#### I. Kontrola zápisu

- 1.1 Je nutné dořešit konstrukci venkovní kanalizace, především výšek a spádů a umístění RŠ s ohledem na připravovanou výstavbu městského kanalizačního sběrače.

*Zajistí objednatel (Z. Žemlička).*

*Termín: do 7. 12. 2009*

Úpravy kanalizace budou zkresleny projektantem a předány zhotoviteli.

*Zajistí objednatel*

*Termín: do 26. 2. 2010*

*Dokumentace je provedena a zhotoviteli bude předána 12.3.2010*

***Zůstává ve sledování.***

- 1.2 ***Vypuštěno.***

- 1.3 ***Vypuštěno.***



#### **1.4 Vypuštěno.**

- 1.5 Je nutné dořešit konstrukci schodů před vstupem do přístavby včetně projednání s vlastníkem přilehlého chodníku Městem Nasavrky.

*Zajistí objednatel (Z. Žemlička).*

*Termín: 7. 12. 2009*

Bylo ústně projednáno s Městem Nasavrky. Výkresová dokumentace bude předána zhotoviteli.

*Zajistí objednatel (Z. Žemlička).*

*Termín: 12. 3. 2010*

***Zůstává ve sledování.***

#### **1.6 Vypuštěno.**

---

#### **2.1 Vypuštěno.**

- 2.2 V šatně v 1. PP nelze realizovat část hydroizolace z důvodu odkrytí nosného kamenného zdiva a proto bude v této části provedena odvětrávací přizdívka s odvětráním do průduchu.

***Provádí se a bude vypuštěno.***

#### **2.3 Vypuštěno.**

---

#### **3.1 Vypouštěno.**

#### **3.2 Vypuštěno**

#### **3.3 Vypuštěno.**

---

#### **4.1 Vypuštěno.**

- 4.2 El. rozvaděče budou osazeny po levé straně ke stěně za vstupem v bývalé rozvodně.

***Provedeno, vypouští se..***

4.3 **Vypuštěno.**

4.4 **Vypuštěno**

4.5 **Vypuštěno**

4.6 Objednatel předložil návrh se specifikací na provedení podlahových povrchů a krytin.  
**Předloženo, zůstává ve sledování.**

---

5.1 Vzduchotechnické jednotky budou osazeny na střeše a rozvody provedeny pod venkovní omítkou.  
**Provedeno, vypouští se.**

5.2 Projektová dokumentace neřeší hromosvody. Nutno konzultovat s projektantem a eventuálně doprojektovat.  
*Úkol pro objednatele.*  
Revizní technik elektro provedl kontrolu stávajících hromosvodů a doporučil pro jejich kritický stav provedení nových, na stávající nelze vydat kladnou revizní zprávu. Zhotovitel předloží cenovou nabídku na vybudování nových hromosvodů včetně demontáže stávajících .  
*Provedena projektová dokumentace a cenová kalkulace bude předložena do 12.3.2010*  
**Zůstává ve sledování.**

5.3 Bude provedeno osvětlení všech vstupních dveří do sokolovny.  
**Zůstává ve sledování.**

5.4 **Vypuštěno**

---

6.1 **Vypuštěno**

6.2 **Vypuštěno**

6.3 Podlahy: - přísálí a nářadovna, bude provedena pouze repase vlisů.  
- v cvičebním sále novostavby a v klubovně bude podlaha vlisová, náhradou za laminát.  
**Zůstává ve sledování.**

- 6.4 Umístění osvětlovacího tělesa vychází do vzduchového průduchu, a proto bude osazeno další těleso a umístěno symetricky.

***Zůstává ve sledování.***

- 6.5 ***Vypuštěno.***

- 6.6 ***Vypuštěno.***

- 6.7 ***Vypuštěno.***

- 6.8 ***Vypuštěno.***

- 6.9 ***Vypuštěno***

- 
- 7.1 Štukové fabiony a další stávající štukové ozdobné prvky budou omyty, jejich poškození opraveno a překryty malbou.

***Zůstává ve sledování.***

- 7.2 Hlavní vchodové dveře budou tvarově v úpravě stávající a nátěr bude proveden v odstínu dle výběru objednatele ze vzorníku, který zhotovitel předloží do 12. 2. 2010. Dveře budou opatřeny povrchovou lazurou REMMERS AIPOL, odstín č. 7.

***Zůstává ve sledování.***

- 7.3 Radiátor v klubovně bude pouze jeden, odpovídajícího výkonu přemístěn dle pokynů objednatele. Ostatní změny v umístění radiátorů byly dohodnuty na místě.

***Provedeno, vypouští se.***

- 7.4 Pro snadnější orientaci objednatel zajistí očíslování jednotlivých místností v objektu.

***Zůstává ve sledování.***

- 7.5 Na půdu prodloužit přívod elektrorozvodů STA, zásuvku a osvětlení pro případné budoucí osvětlení.

***Provedeno, vypouští se.***

- 7.6 Veškeré vnitřní dveře od firmy SAPELI řada Bergamo budou nahrazeny levnější variantou řady FEST.

*Odstín dveří bude v odstínu bílém, matném.*

***Zůstává ve sledování.***

- 7.7 V 1. NP bude proveden přesun úklidové komory do vzniklého prostoru pod jedním z ramen nového schodiště z 1. NP do 2. NP – jedná se o výhodnější řešení, vzhledem k tomu, že byla původně řešena v prostoru nouzového východu. Venkovní dveře nouzového východu budou otvírány ve směru úniku z budovy.

***Zůstává ve sledování.***

- 7.8 Sprchové vaničky v sociálních zařízeních budou nahrazeny dlažbou ve spádu.

***Provádí se, zůstává ve sledování.***

---

- 8.1 Na příštím kontrolním dnu se smluvní stany dohodnou na odstínech dřevěných obkladů.

*Odstíny laků: zárubně repasovaných dveří RAL 8001*

*křídla dveří*

*RAL 1001*

*dřevěné obklady*

*REMMERS AIDOL č.6 - borovice*

***Zůstává ve sledování.***

- 8.2 Objednatel předal zhotoviteli barevné řešení maleb.

***Zůstává ve sledování.***

- 8.3 Viditelné dřevěné podhledy střechy budou opatřeny venkovním nátěrem AIDOL HK LAZUR, odstín KAŠTAN.

***Provedeno, vypouští se.***

---

- 9.1 Sokly stávajících schodišť budou provedeny omyvatelným nátěrem transparentní barvou.

***Zůstává ve sledování.***

- 9.2 Parapety oken budou v obdobném provedení jako u nově vyměněných oken stávajících.

***Zůstává ve sledování.***

- 9.3 Spády u střešních okapů a umístění svodů bude řešeno až po nástupu klempířů.

***Zůstává ve sledování.***

- 9.4 V 1.NP mezi šatnou a sprchou pro nedostatek místa provést otočení otvírání dveří ven ze sprchy (dveře pravé).

***Zůstává ve sledování.***

---

## II. Nejsou žádné nové body jednání.

Příští kontrolní den stavby se bude konat 12. 3. 2010 od 8:00 hod.

Jednání ukončeno v 10:30 hod.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

