

REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis č.5

z kontrolního dne

Akce : „Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech – II.etapa“

Datum : 3.5.2010

Místo konání: Riegrova náměstí Semily

Přítomni: viz. prezenční listina

Předmět jednání:

Předmětem jednání byla kontrola plnění úkolů z minulých kontrolních dnů, upřesnění projektové dokumentace a projednání a upřesnění postupů prací do příštího kontrolního dne.

Kontrola starých úkolů a upřesnění:

1.7. Projektant zjistí možnost zásahu stavebními pracemi do ostrůvku u kruhové křižovatky.

Z : ATELIER 4

T : 12.4.2010

- navíc prověřit možnost zásahu do
vyrovnávací zídky
- trvá !!!!

1.8. Zhotovitel prověří polohu umístění stojanu pro vánoční strom, geodeticky jej zaměří a oznámí polohu projektantovi k zapracování do projektové dokumentace.

Z : STAVBY a.s.

T : 15.4.2010

- splněno, vypustit ze zápisu

3.4. Zhotovitel ve spolupráci s investorem zajistí smlouvu o pronájmu pozemků využívaných zhotovitelem jako deponie materiálu.

Z : STAVBY a.s., město Semily

T : 26.4.2010

- probíhá

3.5. Zhotovitel zajistí evidenci mobiliáře a dopravních značek předaných Technickým službám města Semily.

Z : STAVBY a.s.

T : 26.4.2010

- zhotovitel přepošle investorovi a TDI - trvá

4.2. Investorem a projektantem byl odsouhlasen typ stožárů veřejného osvětlení, bude použit kuželový stožár typ AURIGA, svítidla dle původního řešení. Umístění stožárů veřejného osvětlení v ulici J.Hory bude upřesněno po provedení kopaných sond v místech projektovaného umístění. Sondy zajistí zhotovitel.

Z : STAVBY a.s., ATELIER 4, město Semily

T : 3.5.2010

- sondy provedeny, nafoceny,
zhotovitel rozešle e-mailem

4.3. Projektant zajistí návrh řešení dispozice chodníku před drogerií.

Z : ATELIER 4

T : 3.5.2010

- **trvá**

4.4. Upřesnění materiálů dlažeb a obrub :

- pojízdná část – šedá žula, kostka malá 8/11 z lokality Příbram, skladba kroužková
 - parkovací stání – šedá žula, kostka malá 8/11 z lokality Příbram, skladba vlnková – **zhotovitelem předložen vzorek k odsouhlasení, bude upřesněno na příštím kontrolním dnu**
 - lemování parkoviště – materiál liberecká žula, š.150, dl.250, v.80mm, podélná linie bude uložena do betonového lože
 - lemování zelených ploch – materiál šedá žula řezaná z lokality Příbram, š.80mm, nášlap min.60mm
 - pochozí plochy – štípaná mozaika v odstínu dle stávajících ploch I.etapy
- Materiály odsouhlaseny projektantem a investorem.

Z : STAVBY a.s.

T : v rámci stavby

- **probíhá**

4.5. Projektant po konzultaci s geologem p.Řidkošilem upřesní materiály, které budou použity na zádlažbu geoparku.

Z : ATELIER 4

T : 10.5.2010

- **trvá**

4.7. Zhotovitel předloží investorovi k odsouhlasení materiál výplní zábradlí (materiál kompozit).

Z : STAVBY a.s., SIACITY s.r.o.

T : 3.5.2010

- **trvá**

4.8. Upřesnění dodávaného mobiliáře :

- lavičky SLA 03 – **změna!!! – investor odsouhlasí typ na příštím kontrolním dnu** použitý dřevěný materiál (exotické nebo smrkové dřevo) bude investorem upřesněn na příštím kontrolním dnu – **investor požaduje použití exotického dřeva**

- zahrazovací sloupky D-ZV 01 – odsouhlaseno investorem – **splněno**

- odpadkové koše – budou investorem odsouhlaseny po předložení vzorku - **trvá**

Z : SIACITY s.r.o., město Semily

T : 3.5.2010

4.9. Zhotovitel předal investorovi a TDI k odpřipomínkování realizační projektovou dokumentaci kanalizace.

Z : město Semily, REALSTAV MB

T : 26.4.2010

- **probíhá**

4.10. Předpokládaný postup prací do příštího kontrolního dne :

- zahájení prací na kanalizaci - **trvá**
- zahájení prací na vodovodu - **splněno**
- realizace protlaku - **splněno**

Z : STAVBY a.s.

T : 3.5.2010

- **viz. níže, vypustit ze zápisu**

4.11. Příští kontrolní den se uskuteční dne **3.5.2010 od 15,00 hodin** se srazem na místě stavby.

Z : všichni

T : 3.5.2010

- **splněno, vypustit ze zápisu**

Trvalé a dlouhodobé úkoly:

- 2.2. Zhotovitel zajistí požadavek investora stavby a stavební firmy BAK na zadláždění plochy před kinem v termínu od 15.9.2010 do 30.9.2010.
Z : STAVBY a.s.
T : 15. – 30.9.2010
- 4.1. Znaky pro postižené na parkovacích stáních budou vydlážděny bílým mramorem (lokalita Lázně Bohdaneč). Odsouhlaseno investorem a projektantem. Zhotovitel zajistí realizaci.
Z : STAVBY a.s.
T : v rámci stavby, přemístit do dlouhodobých úkolů
- 4.6. Investor odsouhlasil materiál na zábradlí před Albertem. Bude použit materiál hliník dodavatele SIACITY s.r.o., dodavatel garantuje záruku 20 let. Garanci zpracovat v rámci přejímky díla do ostatních ujednání.
Z : STAVBY a.s., REALSTAV MB
T : v rámci stavby

Nové úkoly a upřesnění :

- 5.1. Investor upřesní řešení vodovodu v ulici J.Hory.
Z : město Semily
T : 10.5.2010
- 5.2. Investor odsouhlasil umístění sloupů veřejného osvětlení v ulici J.Hory do obrubníku.
Zhotovitel zajistí realizaci.
Z : STAVBY a.s.
T : v rámci stavby
- 5.3. VČP řeší výměnu zkorodovaného plynovodu v prostoru probíhající I.etapy stavby.
Z : VČP, město Semily
T : 10.5.2010
- 5.4. Zhotovitel prověří možnost napojení svodu u drogerie.
Z : STAVBY a.s.
T : 10.5.2010
- 5.5. Předpokládaný postup prací do příštího kontrolního dne :
- zahájení prací na kanalizaci
- přeložka plynu?
Z : STAVBY a.s.
T : 10.5.2010
- 5.6. Příští kontrolní den se uskuteční dne **10.5.2010 od 13,00 hodin** se srazem na místě stavby.
Z : všichni, včetně arch.Tauše
T : 10.5.2010

Zapsal :

Pavel Prokorát – REALSTAV MB, spol. s r.o.

