

REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis č. 7

z kontrolního dne

Akce : „Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech – II. etapa“

Datum : 17.5.2010

Místo konání: Riegrovo náměstí Semily

Přítomni: viz. prezenční listina

Předmět jednání:

Předmětem jednání byla kontrola plnění úkolů z minulých kontrolních dnů, upřesnění projektové dokumentace a projednání a upřesnění postupů prací do příštího kontrolního dne.

Kontrola starých úkolů a upřesnění:

1.7. Projektant zjistí možnost zásahu stavebními pracemi do ostrůvku u kruhové křižovatky.

Z : ATELIER 4

T : 12.4.2010

- navíc prověřit možnost zásahu do vyrovnávací zídky
- trvá !!!!

3.4. Zhotovitel ve spolupráci s investorem zajistí smlouvu o pronájmu pozemků využívaných zhotovitelem jako deponie materiálu.

Z : STAVBY a.s., město Semily

T : 26.4.2010

- probíhá

3.5. Zhotovitel zajistí evidenci mobiliáře a dopravních značek předaných Technickým službám města Semily.

Z : STAVBY a.s.

T : 26.4.2010

- zhotovitel přepošle investorovi a TDI
- splněno, vypustit ze zápisu

4.3. Projektant zajistí návrh řešení dispozice chodníku před drogerií.

Z : ATELIER 4

T : 3.5.2010

- trvá, zaslat elektronicky investorovi, zhotoviteli a TDI
- splněno, vypustit ze zápisu

4.4. Upřesnění materiálů dlažeb a obrub :

- pojízdná část – šedá žula, kostka malá 8/11 z lokality Příbram, skladba kroužková
- parkovací stání – šedá žula, kostka malá 8/11 z lokality Příbram, skladba vlnková – zhotovitelem předložen vzorek k odsouhlasení, bude upřesněno na příštím kontrolním dnu – **splněno, odsouhlasen vzorek s jemnozrnnější strukturou**
- lemování parkoviště – materiál liberecká žula, š.150, dl.250, v.80mm, podélná linie bude uložena do betonového lože

- lemování zelených ploch – materiál šedá žula řezaná z lokality Příbram, š.80mm, nášlap min.60mm
- pochozí plochy – štípaná mozaika v odstínu dle stávajících ploch I.etapy – **odsouhlasen materiál liberecká žula – dle předaných vzorků**
- na zeleném ostrůvku budou použity stejné materiály jako jsou stávající

Materiály odsouhlaseny projektantem a investorem.

Z : STAVBY a.s.

T : v rámci stavby

- **probíhá**

4.5. Projektant po konzultaci s geologem p.Řidkošilem upřesní materiály, které budou použity na základnu geoparku.

Z : ATELIER 4

T : 10.5.2010

- **proběhlo jednání, bylo vybráno 7 vzorků materiálů +3záložní**

- **druhy a umístění použitých materiálů projektant vyspecifikuje v projektové dokumentaci - trvá**

4.7. Zhotovitel předloží investorovi k odsouhlasení materiál výplní zábradlí (materiál kompozit).

Z : STAVBY a.s., SIACITY s.r.o.

T : 3.5.2010

- **předložen vzorek, investorem odsouhlasen**

- **splněno, vypustit ze zápisu**

4.8. Upřesnění dodávaného mobiliáře :

- lavičky SLA 03 – změna!!! – investor odsouhlasí typ na příštím kontrolním dnu – **odsouhlaseno, design lavičky bez opěradla musí být stejný jako u lavičky s opěradlem** použitý dřevěný materiál (exotické nebo smrkové dřevo) bude investorem upřesněn na příštím kontrolním dnu – **investor požaduje použití exotického dřeva**

- zahrazovací sloupky D-ZV 01 – odsouhlaseno investorem – **splněno**

- odpadkové koše – budou investorem odsouhlaseny po předložení vzorku – **trvá, předložit technický list**

Z : SIACITY s.r.o., město Semily

T : 3.5.2010

5.1. Investor upřesní řešení vodovodu v ulici J.Hory.

Z : město Semily

T : 10.5.2010

- **probíhá**

5.3. VČP řeší výměnu zkorodovaného plynovodu v prostoru probíhající I.etapy stavby.

Z : VČP, město Semily

T : 10.5.2010

- **probíhá, předpokládaný termín zahájení ve 20.týdnu**

- **probíhá realizace**

5.4. Zhotovitel prověří možnost napojení svodu u drogerie.

Z : STAVBY a.s.

T : 10.5.2010

- **trvá**

- 6.1. Zhotovitel zajistí po dobu stavebních prací v ulici J.Hory průjezdnost dle požadavků investora.
Investor předá zhotoviteli termínovou listinu pořádaných akcí.
Z : STAVBY a.s., město Semily
T : v rámci akce - **investor upřesnil termín akcí – každý pátek od 2.7. do 25.8.2010 od 15,00 hodin**
- 6.2. Projektant upřesní umístění uličních vpustí v ulici J.Hory.
Z : ATELIER 4
T : 17.5.2010 - **trvá**
- 6.4. Investor upřesní odstín nátěru sloupů veřejného osvětlení.
Z : město Semily
T : 17.5.2010 - **trvá**
- 6.5. Předpokládaný postup prací do příštího kontrolního dne :
- realizace vodovodu a kanalizace - **probíhá, 19.5.2010 bude přepojen vodovod**
- přeložka plynu - **probíhá**
- konstrukční vrstvy komunikace - **trvá**
Z : STAVBY a.s.
T : 17.5.2010 - **viz. níže, vypustit ze zápisu**
- 6.6. Příští kontrolní den se uskuteční dne **17.5.2010 od 13,00 hodin** se srazem na místě stavby.
Z : všichni
T : 17.5.2010 - **splněno, vypustit ze zápisu**

Trvalé a dlouhodobé úkoly:

- 2.2. Zhotovitel zajistí požadavek investora stavby a stavební firmy BAK na zadláždění plochy před kinem v termínu od 15.9.2010 do 30.9.2010.
Z : STAVBY a.s.
T : 15. – 30.9.2010
- 4.1. Znaky pro postižené na parkovacích stáních budou vydlážděny bílým mramorem (lokalita Lázně Bohdaneč). Odsouhlaseno investorem a projektantem. Zhotovitel zajistí realizaci.
Z : STAVBY a.s.
T : v rámci stavby, přemístit do dlouhodobých úkolů
- 4.6. Investor odsouhlasil materiál na zábradlí před Albertem. Bude použit materiál hliník dodavatele SIACITY s.r.o., dodavatel garantuje záruku 20 let. Garanci zapracovat v rámci přejímky díla do ostatních ujednání.
Z : STAVBY a.s., REALSTAV MB
T : v rámci stavby

Nové úkoly a upřesnění :

- 7.1. K bodu 6.1. minulého zápisu :
Zhotovitel předloží podrobný harmonogram prací v ulici J.Hory.
Z : STAVBY a.s.
T : 24.5.2010

7.2. Projektant upřesní vzor skladby dlažby v ulici J.Hory. Investor navrhuje vzorovou skladbu BEST – MOZAIK, BEST – KARO.

Z : ATELIER 4

T : 24.5.2010

7.3. Projektant upřesní zádlažbu před drogerií. Investor navrhuje sjednotit zádlažbu s protější stranou (KL 02).

Z : ATELIER 4

T : 24.5.2010

7.4. Investor navrhuje prověřit možnost zakončení zídky rampy před Albertem parapetní deskou od výrobce Klinker záměnou za navrhovanou parapetní desku žulovou. Pochozí plochu navrhuje z mrazuvzdorné dlažby.

Z : ATELIER 4

T : 24.5.2010

7.5. Dořešit realizaci kanalizačních šachet v ulici J.Hory.

T : 05/2010

7.6. Předpokládaný postup prací do příštího kontrolního dne :

- realizace vodovodu a kanalizace

- přeložka plynu

- konstrukční vrstvy komunikace

Z : STAVBY a.s.

T : 17.5.2010

7.7. Příští kontrolní den se uskuteční dne **24.5.2010 od 13,00 hodin** se srazem na místě stavby.

Z : všichni

T : 24.5.2010

Zapsal :

Pavel Prokorát – REALSTAV MB, spol. s r.o.



Pavel Prokorát 31.5.10