


Datum	Denní záznamy stavby
16.3.2010	ZÁPIS ZHOTOVITEL ZHOTOVITEL DOŘADUJE UPŘESNIT PROKLINĚNÉ STĚNY Z HLEDISKA ROZÁRNÍCH PŘEDPISŮ A PŘEDPISŮ PRO IMOBILNÍ ORGÁNY
	PROVÁDĚNÍ PRÁCE - CHÁOV 1607, AINŮ, TETROVÁNÍ STAVBY - OMÍTKY 1. 406, 1. 407
16.3.2010	KD 8. 1G. OBJEDNATEL - J. HUBÁK, ARCH. - ROSA ZHOTOVITEL - MUŠEK, J. HUBÁK, L. HUBÁK
4.23.	OPERUM PLECH TRAVA STĚNÍ JAKO PARAPETY
6.23.	KINOTECHNIKA - ROZLOŽOVÁNÍ TRVA
9.23	VÝBĚR DŘEVIN TRVA
15.23	K DIS NEBUDE ZATEPLENÍ POUZE OBKLAD KAMENEM
5.21.	POŮ. ODPOVĚST SCHODŮ A GALERIE - PŘEDVEDNUTÍ S HZS - TRVA NUTNÉ STANOVISKO INVESTORA 1, K VYUŽITÍ GALERIE 2, FUNGOVÁNÍ ŽITARNY (17. 473. ARCH. Z 15.3. K 25 KD)
6.21.	- VYČIŠČENO 25. KD
3.23.	VÝBĚR DŘEVIN ARCH. PŘEDVEDEN PITCHPIN JB5
1.24.	KONKOP SVIVENEC DLE VÝPISU Z 25. KD VÝKRES Z 15.3. - KUP. PŮV - KÁMEN LEPIT
3.24.	DILATACE -- TRVA 23.3.
2.25.	ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL OCENĚNÍ UBOUZEK PŘEDSTAV NA STŘEŠE.
3.25	GP PŘEDVEDL KONTRAM PŮVU OSVĚTLENÍ STĚN. POČET SVĚTEL NEODPOVÍDÁ POČTU STĚN.
1.26.	ÚPRAVA VZT - GP PŘEDÁ DA 20.3.
2.26.	OBJEDNATEL PROVĚŘÍ CENU ŽB PŘÍJMY JAKO NÁHRADU ZA DŘEVĚNOM V ŽARN.

Datum	Denní záznamy stavby
3.26.	ZNEŠNÍHO DNE BYM PŘEDÁNÝ VZORKY DÍLČEK, OBKLADŮ, PVC A KOBECÍ. ARCHITEKT ODPOVÍDÁ SUJE.
4.26.	OSVĚTLENÍ NÁSTĚN - SVĚTLA UMÍSTĚNÁ NA ŠÍMSE
5.26.	ÚPRAVA PRŮVLEKŮ NAD HL. VSTUPEM ZATEPLENÍ VISUNNÉ A 1CM PŘED KAMEN. OBKLAD.
6.26.	NA TŘÍPODROBNÉM OBZKEM BUDE PROVEDENO OPRACOVÁNÍ OTEREK. NA OSTATNÍCH OBZKECH POUZE ÚPRAVA A NÁTĚR JAKO FASÁDU.
7.26.	V MÍSTNOSTECH J. 1.305, 1.306, 1.307, 1.312 1.406, 1.407 BUDE PROVEDENA MALBA NA ŽIB STROP STROP
8.26	POWOD ELEKTROINSTALACE PRO SVĚTLA 1.305, 1.307 a 2.312 PROUTÁVÍM ŽB STROP
9.26.	GP PROVĚŘÍ ZÁKONŮ ROZV. POOL. VYTÁPĚNÍ V MÍSTNOSTI 1.211.
10.26.	NA ŠTĚTĚ K OBZKEM SUPTOPU NEBUDE PROVEDENA NA ŽIBI ZAPOJENÍ, - STĚNĚ PŘÍSTAVBY VRAČÍ VSTAVA STANOV. - FASÁDU ALE NÁTĚR NA LEPIDLO.
11.26	ZHOTOVITEL PROVĚŘÍ MOŽNOST VEHKÉ DENOVATELNOSTI 3 KS SEDÁČEK V MÍSTĚ PRO INVAZION.
	
	PROVEDENÉ PRÁCE
	- MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE
	- MONTÁŽ BEDNĚNÍ DESKY OS