

Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa:	4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory:	4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu: Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec

Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/4.1.00/12.00753
------------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

Adresa: Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): NEPLÁNOVANÁ

Popis změny:

Změna finančního plánu projektu, změna harmonogramu projektu

Původní text/hodnota**1.Finanční plán**

Žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)
01	31.01.2011	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
02	30.04.2011	14 876 736,00	0,00	14 876 736,00
03	31.07.2011	15 807 559,00	0,00	15 807 559,00
04	31.10.2011	14 615 705,00	0,00	14 615 705,00

2.Harmonogram projektuDatum zahájení projektu: **1.1.2009**Datum ukončení projektu: **31.10.2011**Předpokládané datum zahájení realizace: **1.4.2010**Předpokládané datum ukončení fyzické realizace: **30.9.2011**

Aktivita	Začátek aktivity	Konec aktivity
Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV	1.1.2009	31.8.2009
Vypracování projektové dokumentace	1.1.2009	10.8.2009
Zahájení přípravné fáze projektu	1.1.2009	1.1.2009
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh.	1.6.2009	31.8.2009
Podání žádosti o dotaci.	31.8.2009	31.8.2009
I. etapa projektu - realizace VŘ, nákup nemovitosti.	1.4.2010	31.5.2010
II. etapa projektu - Příprava a základy- příprava staveniště, demolice, zajištění stavební jámy, zemní práce, základové konstrukce, odvodnění, podkladní vrstvy, bleskosvod a uzemnění.	1.6.2010	31.10.2010
III. etapa projektu - Hrubé stavby - železobetonové a betonové konstrukce, ocelové a zděné konstrukce.	1.11.2010	31.1.2011
IV. etapa projektu - Střecha, fasáda a hrubé rozvody -sádrok. a příčky, omítky, vnitřní obklady, podlahy, fasády, izolace, střešní plášť, klempířské výr. a práce, truhlářské výrobky a práce, zám.výrobky a práce, sanit. zařízení,kan, vodovod, plyn, aj.	1.2.2011	31.5.2011
V. etapa projektu - Dokončení - podhledy, malířské a natěračské práce, dveře, truhlářské výrobky a práce, zámečnické výrobky a práce, podlahy, povrchové úpravy, sanitární zařízení, vybavení kuchyně, osvětlení, mobiliář, OS budovy a další.	1.6.2011	30.9.2011
Slavnostní otevření.	1.10.2011	31.10.2011
Kolaudace	1.10.2011	1.10.2011
Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. Ukončení projektu.	31.10.2011	31.10.2011

Návrh změny textu/hodnoty**1.Finanční plán**

Žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)
01	01.05.2011	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00
02	01.07.2011	2 940 000,00	0,00	2 940 000,00
03	01.09.2011	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
04	01.11.2011	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
05	01.01.2011	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
06	01.03.2012	16 074 000,00	0,00	16 074 000,00
07	01.05.2012	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00
08	01.07.2012	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
09	30.09.2012	6 276 000,00	0,00	6 276 000,00

2.Harmonogram projektuDatum zahájení projektu: **1.1.2009**Datum ukončení projektu: **30.9.2012**Předpokládané datum zahájení realizace: **1.4.2011**Předpokládané datum ukončení fyzické realizace: **31.8.2012**

Aktivita	Začátek aktivity	Konec aktivity
Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV	1.1.2009	31.8.2009
Vypracování projektové dokumentace	1.1.2009	10.8.2009
Zahájení přípravné fáze projektu	1.1.2009	1.1.2009
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh.	1.6.2009	31.8.2009
Podání žádosti o dotaci.	31.8.2009	31.8.2009
Realizace výběrového řízení (VŘ).	1.1.2011	31.3.2011
Předání staveniště stavební firmě a instalace velkoplošného reklamního panelu (bilboardu).	1.4.2011	1.4.2011
Realizace stavebních prací a souvisejících dodávek - rekonstrukce objektu „Střelnice“ + nákup pozemků a nemovitostí.	1.4.2011	31.8.2012
Předání provedené stavby investorovi a instalace pamětní desky.	1.9.2012	1.9.2012
Kolaudační řízení, závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu, ukončení projektu.	1.9.2012	30.9.2012

Místo změny v dokumentaci

Finanční plán projektu, harmonogram projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Důvodem změny Finančního plánu a harmonogramu projektu je prodloužení termínu doložení povinných příloh k podpisu smlouvy o dotaci.

Posun termínu doložení povinných příloh k podpisu smlouvy o dotaci byl zapříčiněn změnou stávajícího stavu objektu (zborcení části střechy a obvodového zdiva). Tato skutečnost vyvolala další nutné změny např.: v projektové dokumentaci, v rozpočtu atd. Na základě schválené nové dokumentace projektu ze strany dotčených orgánů bude vydáno i nové stavební povolení.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Pavel Prade		V Jablonci nad Nisou dne 3.12.2010