



Život bez bariér, občanské sdružení
Lomená 533, 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561
info@zbb.cz www.zbb.cz tel.: 493 724 159



ZÁPIS č. 015

z kontrolního dne č. 015, stavby „Centrum bez bariér v Nové Pace“ konaného dne 11.8.2010 od 9.00 hod. na místě stavby.

Přítomni : viz Prezenční listina

- 1) Byla dohodnuta úroveň založení zateplení východní stěny objektu = +4,00 m
- 2) Zástupce zpracovatele PD Ing. Arch. Doubek upřesní v termínu do příštího kontrolního dne provedení (barevný odstín) fasády objektu
- 3) Stavebník provede v termínu do příštího kontrolního dne výběr obkladů a dlažeb a barevné řešení vnitřních maleb
- 4) Při návalových deštích v minulém týdnu bylo zjištěno pronikání dešťové vody do objektu, a to z instalačního kanálu, který ústí v m.č. 1.08. Zhotovitel provede taková opatření, aby bylo zabráněno dalšímu případnému průniku této vody do objektu.
- 5) Bylo zjištěno, že zhotovitel provedl při realizaci jámy pro budoucí sanační chodbu v severním pohledu objektu i odbourání svislých konstrukcí pro umístění sociálního zázemí 1.04 a 1.12, které měly být dle původní PD zachovány. Důvodem bylo zlepšení přístupu do stavební jámy a realizace svodné části kanalizace v těchto místech. Pokud bude sanační chodba prováděna dle původní PD (se zachováním těchto konstrukcí) budou tyto znovu provedeny na náklad zhotovitele (bez vlivu na cenu díla).
- 6) Při návalových deštích v minulém týdnu bylo zjištěno, že jáma pro budoucí realizaci sanační chodby v severním pohledu objektu se plní dešťovou vodou, která pak následně podmáčí severní stěnu objektu. Byla proto dohodnuta tato opatření:
 - a. bude provedena podkladní betonová mazanina v celé šíři jámy
 - b. bude provedena hydroizolace v celé šíři jámy, s vytažením na severní stěnu objektu
 - c. bude provedena montáž spodní monolitické desky budoucí sanační desky objektu, a to v šíři dle navrhované změny (širší varianta), vč. betonáže monolitické stěny přilehlé k severní stěně objektu. Tím bude přitížena hydroizolace. V případě, že bude uskutečněna užší (původní) varianta sanační chodby, bude svislá výztuž severní stěny chodby kotvena do desky navrtáním.
- 7) Na žádost TDI p. Zlatníka bude provedena kontrola již namontované tepelné izolace (+SDK podhledu) v m.č. 4.07. Pokud bude zjištěno, že do ní pronikla pouze provizorně izolovanou střešou dešťová voda, bude podhled i izolace demontována a znovuprovedena.
- 8) Na žádost TDI p. Zlatníka bude provedeno očištění, případně demontáž a znovuprovedení difuzní střešní folie v místech, kde byla znečištěna při provádění omítek.
- 9) Při prohlídce staveniště bylo zjištěno:
 - jsou prováděny montážní práce na rozvodech instalací (FVEE)
 - jsou prováděny omítky
 - je prováděna montáž střešní krytiny
 - byla provedena montáž střešních oken
 - je prováděna montáž zateplení fasády objektu
 - byla dokončena montáž kce shodiště v 1.02
 - byla provedena montáž venkovních rozvodů svodné části kanalizace, vč. výkopu jámy pro sanační chodbu v severním pohledu objektu (vč. zabezpečení svahu)



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj



Život bez bariér, občanské sdružení

Lomená 533, 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561
info@zbb.cz www.zbb.cz tel.: 493 724 159



- rozsah a druh prováděných prací odpovídá zápisům ve stavebním deníku
- 10) Další postup prací:
 - budou prováděny omítky
 - bude prováděna montáž střešní krytiny
 - bude prováděna montáž zateplení fasády objektu
 - bude prováděna montáž hydroizolace a spodní monolitické desky sanační chodby
- 11) Další kontrolní den byl stanoven předběžně na 25.8.2010, v 9.00 hod. na místě stavby. Potvrzení tohoto termínu a místa konání provede TDI pan Zlatník telefonicky všem zúčastněným nejpozději do 20.8.2010.
- 12) Další požadavky a připomínky zúčastněných – **nejsou**.
- 13) Odkazy – prezenční listina ze dne 11.8.2010

Zapsal: Petr Zlatník

Vytvořeno / změněno: 11.8.2010 / 11.8.2010 | Odesláno: 11.8.2010



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj