

Zápis z kontrolního dne stavby a
KD BOZP ze dne 7.10.2010

Přítomni: Město Chudim: p. Kavas;

p. Galbavy

Stating s.r.o.: p. David,

ing. Holoubek

TDI: Kinech

Arch. Tichota: AD

Faslop CZ s.r.o.: Labica; KP s.r.o. by Lebr

Kontrolní den BOZP: - bez závad;
dodavatel předložil technologický postup
montáže střechy - BOZP

1) Před započátkem montáže střechy předložil
dodavatel montáž předpis včetně jazyce,
včetně letovní plán střechy předpis montáže
proškrpné.

2) Bod č. 2 KD č. 18 kva

(oprava H. nadpraží)

3) Dodavatel předal HMG, nebo

HMG byl odsouhlasen s tímto ujednáním:

- doplnit dva nové body (střecha, fasáda)
- doplnit finanční plán
- doplnit výlohy bod stavební PT / pracovní
- ujednání stavební - mst 01.01. do 30.3.2011

4) Předpokládá se práce ve výhledu

14 dnů: - montáž střežního pláště

- zB schodiště

- svistá izolace - zkonstat!

5) Zakrytí ke: - zdivo, svistá izolace 1PP (bod č. 8 KD č. 5)
stěna k ulici Malecká / směr vzhůru

6) Finanční prostředky - 5,750 Kč DPM +
soutěž sypen

7) Bod č. 8 KD č. 19 GP detail zále umístěn
do 10.10.2010 dodavatel TDI, investice.

8) Bod č. 10 KD č. 19 - ~~bylo~~ bylo upřesněno

9) Těsnění stěny vertikální ke a ke střechy.
Zdivo bude provedeno do výše akty - olemování

