

PREZENČNÍ LISTINA -KONTROLNÍ DEN Č.25

Název akce: Dům na půl cesty Chrudim
Investor: Město Chrudim
Dodavatel: STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí
TDI: Ing. Martin Linek
Projektant: PROJEKT centrum HB s.r.o., Havlíčkův Brod
Datum: 17.1.2011

Přítomni:

Jméno, příjmení	Firma	Podpis
Michal Kapecký	ECI	
Zdeněk Hrást	Město Chrudim	
ŠVÍT STRASIL	PROJEKTCENTRUM HB	
ROTHAU DAVID	STATING s.r.o.	
Michal Bělavý	Město Chrudim	
Martin Linek	TDI	
GEDRICH HOVORKA	STATING s.r.o.	
VÍDÍ HEINZEL	ELPOL POLICE s.r.o.	
M. Hurych	STATING s.r.o.	

Datum

Zápis z kontrolního dne stavby a ED
BOZP ze dne 17.1.2011

Průběh: EOP p. Kopecký
Heslo Chundim: p. Karas,
p. Galbany
GP: ing. Stašil
TDI: Kineck
ElpoPlec: Heinz Jir, 603/231 156
Statiny s.r.o.: ing. Kovarka,
p. David, p. Hanych

Kontrolní den BOZP:

- dodavatel předložil zápis o vizitě
na stavbě s firmou Elpo Police s.r.o.

1) Kontrola HMG ze dne 4.11.2010

HMG odpovídá s vyjádřením dodavatel,
oken IV - Sts; nebyly zajištěny vnějším
omítky s důvodem klimatické podmínky

2) Zkontroluji vše ve vzhledu 14 dnů:

- zdiwo 1NP; vrvody 2T1, EL - 1NP

3) Předpokládám práce ve vzhledu 14 dnů:

- omítky 1NP; vrvody 2T1, vrvody elektro,
dokončení vrvody V2T.

4) Finanční prostředky dle SOD

9703 mil Kč DPH - poslední soupis XII/2010

5) GP prověřit míst. 1.31. - město -

provedení pro imobilní a to do 20.1.2011

6) Byly upřesněny termíny připravenosti
stavby pro provádění přípravy

konstrukce - EOP bude provádět

od 1/IV/2011 do 30.VI/2011 včetně vybavení

výměrně. Požadavky viz předchozí zápis

zápis s tím, že provedení mubos

HTU a zrušení zeumku (v době přípravy)

Dodavatel lepta pro zhotovení a rajší

samosobně dodavatel s EOP.

Dodavatel pro provozování bude řízen


samosobně provozovatel objektu s EOP.

- 1) Bod č. 7) Bod č. 2 kD č. 18 (oprava nadpraží)
- 8) Dodavatel provádí zateplení (izolování) 1NP a započne s mobiliárními procesy v 1NP.
- 9) Protokol o zhoušce hydroizolace předal dodavatel viz příloha.
- 10) Z dohody investora a OZ nebudou uzavřeny nové smlouvy. Dodavatel pouze razí geometrický plán přípojek a přeložky. Koordinace přípojek a přeložky je razíblena mezi OZ a investorem dodavatel.
- 11) Kohem, soklové čističe viz email. Vstoupil dodavatel se dne 3.1.2011. Dodavatel přeposle investorem a TD.
- 12) Bod č. 12 kD č. 24 (vyjádření zhotovitele ohi fasády)
- 13) GP zvaně sdělil, že dimenze UT jsou dostatečné, kn. plán PD v plném rozsahu.
- 14) Elektroměrový rozvaděč bude umístěn na fasádě napříci mezi 37/P a 81L.
- 15) Dodavatel upozornil na skutečnost, že PD předává představní díla neobsahovala: zkušby prachy, přípojem VZT, umístění nouzových osvětlení, odhýgogeshol, přípojem VZT kare. prostor. GP na základě těchto připomínek doplnil měřicovou část SO 01.3-04.03.02 - leden 2011. Dodavatel provede dle těchto měření.
- 16) Zhotovitel upozornil, že dolo k ane ESov ližaj se homosvodone soustav a kuno zblat a abhukicem PD. GP se vyjádří do 20.1.2011 a to korekce o ane nosného osvětlení.
- 17) GP projednal anem požemí mouny ESov 730820 na příslušném HZS. S tím, že ane se lto stavby nejlíže. (kolonace dle původní ESov 730820)

18) Dne 19.1.2011 se uskutečnil na stavbě
na místě stavebního, TDI, provozního
investora jednání ohledně řešení dle
telefonu.

19) První kD bude dne 22.2.2010
v 13:00 hod na stavbě a to minimálně
z důvodu stavební dodavatele.

20) Průběhy mezi stěsním panelem a
nosnou bce budou provedeny
z ohledu zdivo min tl - 800mm.

Several handwritten signatures and initials are present in this section, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right.