

ZÁPIS

z kontrolního dne č. 3 konaného dne 4.6.2009

NÁZEV STAVBY : Cyklostezka Bezpráví - Choceň

REGISTRAČNÍ ČÍSLO : CZ.1.13/1.2.00/06.00410

MÍSTO STAVBY : okres Ústí nad Orlicí

PŘÍTOMNI : dle samostatné prezenční listiny

Nové úkoly :

- 04/1 Zhotovitel zajistí velkorozměrový jednostranný billboard o rozměru 5,20 x 2,40 m, manažer ROP zašle elektronicky podklady účastníkům
- T :** - **splněno, hlavní panel umístěn na hřišti v Brandýse n/O, původní billboard opraven, vypouští se**
- 05/1 Pamětní deska – kontakt na případného dodavatele včetně náležitostí uvedených na desce zašle manažer ROP zhotoviteli, umístění desky bude dle instrukcí starosty Brandýsa n O.
- T :** **místo určeno v blízkosti památníku J.A.Komenského, bude osazena namísto odpadkového koše, který bude přemístěn o cca 3 m ve směru staničení.**
Manažer zašle finální návrh na desku zhotoviteli – – do příštího KD.
- 12/1 Objednatel do 15.5.2009 rozhodne, zda úsek Mítkov – Choceň bude opatřen novým asfaltovým povrchem. V tom případě je nutné jednat s firmou TELEMATIKA.
- O :** **bylo kladně rozhodnuto, TDI zajistí schůzku s ČD TELEMATIKA za účasti manažera ROT a TDI - předpoklad 24. Týden - trvá**
- 13/1 V DSP si u některých objektů ČD vyhradili povrch OKS s podrcením. TDI a manažer ROP povedou jednání se zástupcem o změně na ABS (ABJ).
- O :** **TDI zajistí schůzku s SŽDC stavební správa - za účasti manažerů ROT a TDI - termín v 23. týdnu, do té doby je nutné dodržet skladby dle projektu – schůzka domluvena na 9.6.2009.**
- 15/1 Zhotovitel upozornil, že v rámci povolení zvláštního užívání stavby požaduje MěÚ Choceň – odbor dopravy, vybudovat výhybky v Pelínách. Zhotovitel připraví cenovou nabídku.
- T :** **zástupce MěÚ Choceň ustoupili od požadavku, vypouští se**
- 24/1 Starosta Orlického Podhůří upozorňuje na nutnost oprav příjezdové komunikace v Klopotech. Dále upozornil na vhodnost kompletního provedení zpevněné plochy u bývalé továrny v Bezpráví, která navazuje na cyklostezku – bude řešeno v případě povolení položení finálního povrchu na SO 110.
Dále požádal o zachování, nejlépe zvýšení světlé výšky 1. podjezdu od Perné – trvá.
- 28/1 Na pravém břehu Tiché Orlice poblíž pilíře lávky bude obnoven zemní val do výše horní úrovně betonové opěry s opevněním návodního líce lomovým kamenem hmotnosti 80 - 250 kg. Zhotovitel provede ocenění.
- O :** **ocenění předáno, objednatel se vyjádří do příštího KD**
- 29/1 Na začátek zatrubněného potoku bude osazena ocelová mříž. Dodání mříže zajistí Město Brandýs n/O, osazení po konzultaci se stavbyvedoucím.
- O :** **trvá**
- 31/1 Zástupci města upozorňují na nebezpečí vytékání dešťové vody na budovanou cyklostezku - p.p.č. 576/5, k.ú. Brandýs n/O. Bude řešeno na příštím KD za účasti vedoucího odboru výstavby, projekt řeší položení drenáže.
- O :** **Zhotovitel provede na pozemku Města Brandýs n/O vsakovací jámu o rozměrech 5 x 3 m, hloubka do 2 m. Jáma bude vyplněna makadamem, urovnání výkopku bude řešeno na příštím KD.**
Ocenění předáno, objednatel se vyjádří do příštího KD
- 34/1 Na příštím KD řešit :
- nutnost zpevnění části břehu

- O : navrženo řešení se založením násypu z rovnaných kamenů a dosypáním zeminy, zhotovitel předloží cenovou nabídku, ocenění předáno, objednatel se vyjádří do příštího KD**
- 1/2 Investor obdržel požadavek na změnu projektové dokumentace spočívající v novém přechodu kabelu pod kolejovým svrškem. Dle předběžného odhadu znamená toto opatření vícenákladů pro investora. Teoreticky je možné převést kabel i otevřeným výkopem (krytí min. 80 cm) realizovaným v době plánovaných výluk, předpoklad 1. kolej od 22.6. do 30.6., 2. kolej od 1.7. do 10.7, přičemž výluku na 2. koleji by bylo možno využít i pro vyvěšování kabelu. Nutná ochrana stávajících kabelů v místě překopu či protlaku.
- O : Zhotovitel poptá tyto práce u dalších potencionálních subdodavatelů, do příštího KD, trvá**
- 2/2 Projektant zpracuje změnu realizační dokumentace podchycující změnu uvedenou v bodě 1/2 + požádá o změnu stavby před dokončením - termín do 30.6.2009.
- 3/2 Zhotovitel prověří možnost dodání kabelů v termínu před výlukou, aby vyvěšení bylo možné provést v době výluky – **kabel zajištěn, vypouští se.**
- 4/2 TDI zajistí žádost na MěÚ ÚO, odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy o závazné stanovisko k projektové dokumentaci. Zástupce NPÚ omluvil z dnešního jednání.
- T : do příštího KD, splněno, vypouští**
- 5/2 1. bod VO od podjezdu k hřišti bude posunut o cca 3 m proti směru staničení, současně bude opraven první bod ve směru staničení (ulomená trubka, poškozený kabel) – **vypouští se**
- 6/2 Krycí vrstvy nad propustkem SO 103 doporučuje SŽDC - trakce provést až po vyvěšení a zprovoznění kabelu 6 kV. Pokud by došlo před zprovozněním k poruše stávajícího kabelu, opravu zajistí zhotovitel stavby – **vypouští se.**
- 7/2 V místě napojení lesní cesty od Sudislavi na cyklostezku bude stávající příčný rigol obnoven pomocí lomového kamenu do betonu. Zhotovitel předloží cenovou nabídku.
- O : do příštího KD, nabídka předložena, objednatel se vyjádří do příštího KD**
- 8/2 U propustku u koupaliště bude opraveno vstupní čelo zahloubením stávajících 2 ks žlabovek a vyčištěním stávajícího potrubí.
- O : zhotovitel připraví cenovou nabídku do příštího KD, splněno, objednatel se vyjádří do příštího KD**
- 9/2 Zhotovitel odstraní přebytečnou zeminu po výkopu VO ze svahu nad cyklostezkou - úsek u koupaliště – **vypouští se.**
- 10/2 Projektant ověří existenci a případně zašle vyjádření odboru kultury TDI.
- O : splněno, vypouští se**
- 11/2 TDI ověří značení odbočky ze silnice III. třídy směrem ke koupališti v Brandýse n/O.
- O : do příštího KD, trvá**
- 13/2 Různé
- zhotovitel prověří množství šterkodrtě uvažované ve výkazu výměr a případně vznesе požadavky na navýšení kubatur u jednotlivých SO
- O : zhotovitel uvádí navýšení množství cca o 206 t, což činí 114 m³, cena cca Kč.**
- Zhotovitel předloží rozpis dle jednotlivých SO, do příštího KD**

Nové úkoly :

- 01/3 Zástupci MěÚ prověří možnost umístění billboardu pro reklamní účely, předpoklad 2 ks.
- O : do příštího KD**
- 02/3 Zhotovitel vyzývá objednatele, aby ve 28. týdnu zahájil přejímací řízení dokončené stavby.
- 03/3 TDI zajistí žádost o kolaudační řízení na stavebním úřadu ÚO se zahájením v 29.týdnu.
- O : do příštího KD**
- 04/3 Objednatel podal informaci ohledně přítomnosti , která provádí práce na železničním svršku ČD, vypouští se.
- 05/2 Různé
- lávka bude zpětně osazena dne 11.6.2009
 - objednatel obdržel potvrzení odsouhlasení závažné změny na projektu č. 2

Příští kontrolní den proběhne 18.6.2009 od 13:00 hodin se srazem v kanceláři tajemníka Městského úřadu v Brandýse nad Orlicí.

Zapsal :