

ZÁPIS

z kontrolního dne č. 6 konaného dne 9.7.2009

NÁZEV STAVBY : Cyklostezka Bezpráví - Chocẽ
REGISTRAČNÍ ČÍSLO : CZ.1.13/1.2.00/06.00410
MÍSTO STAVBY : okres Ústí nad Orlicí
PŘÍTOMNI : dle samostatné prezenční listiny

Kontrola úkolů z minulého KD :

- 28/1 Na pravém břehu Tiché Orlice poblíž pilíře lávky bude obnoven zemní val do výše horní úrovně betonové opěry s opevněním návodního lince lomovým kamenem hmotnosti 80 - 250 kg. Zhotovitel provede ocenění.
- O :** **ocenění předáno, objednatel se vyjádří do příštího KD – objednatel akceptuje cenovou nabídku zhotovitele z věcného hlediska, cena vzejde z jednacího řízení, podmínkou realizace je získání souhlasu ÚORP, trvá**
- 31/1 Zástupci města upozorňují na nebezpečí vytékání dešťové vody na budovanou cyklostezku - p.p.č. 576/5, k.ú. Brandýs n/O. Bude řešeno na příštím KD za účasti vedoucího odboru výstavby, projekt řeší položení drenáže.
- O :** **Zhotovitel provede na pozemku Města Brandýs n/O vsakovací jámu o rozměrech 5 x 3 m, hloubka do 2 m. Jáma bude vyplněna makadamem, urovnání výkopku bude řešeno na příštím KD. Ocenění předáno, objednatel se vyjádří do příštího KD - objednatel akceptuje cenovou nabídku zhotovitele z věcného hlediska, cena vzejde z jednacího řízení, podmínkou realizace je získání souhlasu ÚORP, trvá**
- 34/1 Na příštím KD řešit :
- nutnost zpevnění části břehu
- O :** **navrženo řešení se založením násypu z rovnáných kamenů a dosypáním zeminy, zhotovitel předloží cenovou nabídku, ocenění předáno, objednatel se vyjádří do příštího KD - objednatel akceptuje cenovou nabídku zhotovitele z věcného hlediska, cena vzejde z jednacího řízení, podmínkou realizace je získání souhlasu ÚORP, trvá.**
- 1/2 Investor obdržel požadavek na změnu projektové dokumentace spočívající v novém přechodu kabelu pod kolejovým svrškem. Dle předběžného odhadu znamená toto opatření Kč bez DPH vícenákladů pro investora. Teoreticky je možné převést kabel i otevřeným výkopem (krytí min. 80 cm) realizovaným v době plánovaných výluk, předpoklad 1. kolej od 22.6. do 30.6., 2. kolej od 1.7. do 10.7, přičemž výluku na 2. koleji by bylo možno využít i pro vyvěšování kabelu. Nutná ochrana stávajících kabelů v místě překopu či protlaku.
- O :** **Zhotovitel poptá tyto práce u dalších potencionálních subdodavatelů, do příštího KD, splněno, zhotovitel zajistil alternativní nabídky, objednatel akceptuje cenovou nabídku zhotovitele z věcného hlediska, cena vzejde z jednacího řízení, podmínkou realizace je získání souhlasu ÚORP, trvá.**
- 2/2 Projektant zpracuje změnu realizační dokumentace podchycující změnu uvedenou v bodě 1/2 + požádá o změnu stavby před dokončením - termín do 30.6.2009.
- O :** **projekt zpracován, odeslán k vyjádření na , poté bude požádáno o souhrnné stanovisko, následně žádost o změnu drážního stavebního povolení, probíhá projednávání, trvá**
- 7/2 V místě napojení lesní cesty od Sudislavi na cyklostezku bude stávající příčný rigol obnoven pomocí lomového kamenu do betonu. Zhotovitel předloží cenovou nabídku.
- O :** **do příštího KD, nabídka předložena, objednatel se vyjádří do příštího KD - objednatel akceptuje cenovou nabídku zhotovitele z věcného hlediska, cena vzejde z jednacího řízení, podmínkou realizace je získání souhlasu ÚORP, trvá**
- 8/2 U propustku u koupaliště bude opraveno vstupní čelo zahloubením stávajících 2 ks žlabovek a vyčištěním stávajícího potrubí.
- O :** **zhotovitel připraví cenovou nabídku do příštího KD, splněno, objednatel se vyjádří do příštího KD objednatel akceptuje cenovou nabídku zhotovitele z věcného hlediska, cena vzejde z jednacího řízení, podmínkou realizace je získání souhlasu ÚORP, trvá.**

- 01/3 Zástupci MěÚ prověří možnost umístění billboardu pro reklamní účely, předpoklad 2 ks.
O : **do příštího KD, splněno, předběžně bylo zmíněno místo u koupaliště a u zahrádek ze směru od Chocně, osazení trvá**
- 02/3 Zhotovitel vyzývá objednatele, aby ve 28. týdnu zahájil přejímací řízení dokončené stavby.
O : **zahájení přejímacího řízení proběhne dne 9.7.2009 v 8:00 hodin se srazem účastníků v Klopotech na začátku stavby, viz bod 01/6.**
- 03/3 TDI zajistí žádost o kolaudační řízení na stavebním úřadu ÚO se zahájením v 29.týdnu.
O : **do příštího KD, splněno, termín kolaudačního řízení dohodnut na 16.7.2009, oficiální pozvánka bude zaslána stavebním úřadem ÚO, pozvánka je v administraci**
- 02/4 Zhotovitel ve spolupráci s Technickými službami provede zpětnou montáž laviček ve Faltusově aleji.
O : **do příštího KD, trvá**
- 06/4 25. nebo 26.6.2009 navštíví investor ve věci detailů GP.
O : **dnes vyzvedne u geodeta zaměření stavby promítnuté na podklad katastrální mapy. zajistí prověření umístění stavby ve vztahu k dotčeným pozemkům uvedeným ve stavebním povolení. Po této kontrole budou zahájeny práce na GP za spolupráce s , předpoklad předání je do 9.7.2009, trvá**
- 07/4 Objednatel společně s TDI provedou inventuru více a méně prací. Na základě výsledků bude provedeno jednací řízení bez uveřejnění. Objednatel poté zpracuje oznámení o změně na projektu č. 3 a odešle na ÚORP.
O : **splněno, první jednání proběhlo, u SO 657 došlo k dohodě o technickém řešení a o času realizace, nebylo dosaženo shody o ceně. Objednatel a zhotovitel budou jednat na vyšší úrovni, splněno, vypouští.**
- 01/5 Při prohlídce tratě bylo dohodnuto :
 - oprava místní komunikace v Klopotech bude provedena postřikem s podrcením ve výměře 150 m2 - trvá
 - SO 104 – odpočívá – nebude osazen altán, odpočívka bude rozšířena o plochu z rézinku dle dohody, na jejím vnějším okraji bude umístěna mapa, stojan, sedák, zhotovitel vyznačí pro geodety - trvá
- 02/5 Úsek Mítkov – Choceň bude pravděpodobně realizován, avšak mimo režim ROP. V tomto případě je nutné zkoumat souvislost s provedením objektu SO 666 – **trvá, projektant prověří souvislost**
- 04/5 Objednatel požaduje na zhotoviteli protokolární předání a převzetí pozemků dotčených stavbou vlastníky – **trvá.**

Nové úkoly :

- 01/6 Dnešním dnem bylo zahájeno řízení ohledně předání a převzetí stavby. Při prohlídce byly zjištěny tyto vady a nedodělky :
- 6.1. nejsou osazeny dopravní značky
 - 6.2. nejsou zality pracovní spáry
 - 6.3. SO 110 – uklidit a zarovnat svahování, odstranit vyjeté koleje v krajnici
 - 6.4. SO 103 – uklidit a zarovnat plochy za krajnicí – zřetelné koleje
 - 6.5. SO 103 – urovnat břeh po úpravě plochy u mlýna
 - 6.6. SO 103 – provést dosypávku kolem vpustě, aby nebyla nad úroveň terénu
 - 6.7. SO 103 - začistit kořeny stromů
 - 6.8. SO 104 – provést úpravu přilehlých zemědělských pozemků odstraněním kamenů, dosypáním zeminy a osetím
 - 6.9. SO 104 – dtto u svahu tělesa cyklostezky
 - 6.10. SO 104 – urovnat vyjeté koleje u podjezdu
 - 6.11. SO 104 – dosypat krajnici s urovnáním tělesa cyklostezky
 - 6.12. SO 104 – u rybníka vlevo překrýt kameny zeminou, odstranit staré dřevěné sloupky
 - 6.13. SO 105 – nevyčištěný rigol před koupalištěm
 - 6.14. SO 105 – odstranit pařez vpravo, urovnat terén
 - 6.15. SO 105 – neoznačené zábradlí bezpečnostními pruhy
 - 6.16. SO 105 – před lávkou vlevo provést opravu krajnice, trčí kameny, nutné doplnit zeminou a zatravnit.
 - 6.17. nutná oprava nátěrů zábradlí, na některých místech i na samotné lávce
 - 6.18. u nájezdu na lávku odstranit kameny
 - 6.19. dosypaný svah za lávkou překrýt zeminou, provést zatravnění
 - 6.20. po opravě mostu uvést louku do původního stavu
 - 6.21. neosazené lavičky v aleji
 - 6.22. neprovedená slepecká dlažba
 - 6.23. SO 432 – prověřit úpravu rozvaděče
 - 6.23. SO 111 – nedosypaný sjezd na křižovatce V lukách
 - 6.24. SO 111 - porušená opěrná zídka z kamenné rovnániny
 - 6.25. SO 107 – vyjetá kolej na krajnici u RD vpravo
 - 6.26. SO 107 – nedokončený sjezd u zahrádkářské kolonie
 - 6.27. SO 107 – nedokončené krajnice
 - 6.28. SO 107 – nedosypaný svah u hřiště

Zapsal :