

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 4

STAVBA : PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. P. 85 V LOVČICÍCH

DATUM : 11. 05. 2009

PŘÍTOMNI :

Z – zodpovídá

S – spolupracuje

T – termín

smluvní cena bez DPH dle SOD

fakturováno v 04/09

fakturováno od počátku

5 997 773 Kč

455 748 Kč

455 748 Kč

Stav prací:

hotovo – výkopy, zemnění, bourání, základy, ležatá kanalizace, obvodové zdi přístavby se ztužujícím věncem, příčky ve stávajícím objektu;
provádí se – okenní otvory ve stávajícím obvodovém zdivu, podkladní betony.

Stanovené úkoly:

1.1. bylo dohodnuto, že okno v místnosti č. 21, které ústí na pozemek jiného vlastníka, bude pevně zasklené a neprůhledné (pouze průsvitné). Dodavatel ocení změnu.
Z: [redacted] NT: do 15. 05. 2009 - trvá

1.2. bylo dohodnuto, že okno v místnosti č. 21, které ústí na pozemek jiného vlastníka, bude pevně zasklené a neprůhledné (pouze průsvitné). Dodavatel ocení změnu.
Z: [redacted] NT: do příštího KD - trvá

1.4. bylo dohodnuto, že plastové výplně otvorů v obvodových konstrukcích budou z interiéru i exteriéru barvy bílé.
Z: [redacted] T: dle průběhu výstavby - trvá

1.5. dodavatel žádá projektanta o určení barevného provedení venkovních omítek.
Z: [redacted] NT: do 15. 05. 2009 - trvá

1.6. bylo dohodnuto, že nadstřešní část všech stávajících komínů bude odbourána, mimo komínové těleso využívané nájemníky bytu.
Z: [redacted] T: dle průběhu výstavby - trvá

1.7. bylo dohodnuto, že konečný počet výlezů na střechu bude 5 (na každou střešní rovinu po jednom).
Z: [redacted] T: dle průběhu výstavby - trvá

1.11. bylo dohodnuto, že mezi místnostmi č. 5 a 3 bude ponechán prázdný okenní otvor opatřený pouze parapetem. Pro potřebu oddělení obou místností bude dodavatelem dodán a osazen dřevěný snímatelný díl v podobě stávajícího obkladu sálu. Dodavatel předloží návrh včetně ocenění.
Z: [redacted] T: dle průběhu výstavby - trvá

2.1. bylo dohodnuto, že sklepní okénko zastavěné přístavbou bude nahrazeno větracím potrubím do obvodové zdi přístavby o DN 160 – 200 mm. Dodavatel ocení.
Z: [redacted] T: dle průběhu výstavby - trvá

2.4. dodavatel vypracoval návrh na provedení výstavby pomocí podpůrných konstrukcí. Dodavatel provede sondu do soklu budovy v místě budoucích vstupních dveří. Po zjištění stavu projektant rozhodne o případných úpravách. Bylo dohodnuto, že přečnívající část soklu bude odbourána a zateplení obvodové zdi bude protaženo až cca 30 mm nad stávající chodník. Sokl bude rozlišen pouze barvou, případně tenkovrstvým povrchovým materiálem. Dodavatel ocení změnu.
Z: [redacted] T: do příštího KD

4.1. dodavatel navrhl změnu uložení krokví nad přístavbou pomocí pozednice kotvené ke stávajícímu obvodovému zdivu. Bylo dohodnuto, že dodavatel zjistí stav konstrukce obvodové zdi v místě případného kotvení a po té projektant rozhodne.
Z: [redacted] T: do příštího KD

4.2. byla předána dokumentace změny osvětlení. Dodavatel tuto změnu ocení včetně způsobu kotvení ke stropní konstrukci v místnosti č. 3 (nutno zjistit stávající stav a provedení podhledu).
Z: p. Čáslavský T: do příštího KD

Příští KD ve středu, dne 27. 05. 2009 od 14.⁰⁰ hod. na staveništi.

Zapsal: [redacted]

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 4

Rozdělovník:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]