

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE Č. 9



STAVBA : PŘÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č. P. 85 V LOVČICÍCH

DATUM : 29. 07. 2009

PŘÍTOMNI : [redacted] - [redacted]
[redacted] - [redacted]
[redacted] - [redacted]
[redacted] - [redacted]

Z – zodpovídá

S – spolupracuje

T – termín

smluvní cena bez DPH dle SOD :

5 997 773 Kč

provedeno v 06/09 :

784 080 Kč

provedeno od počátku :

1 692 085 Kč

Stav prací:

hotovo – hrubá stavba, rozvody ZTI a elektro. mimo sálu, výplně otvorů v obvodových stěnách, demontáž střešní krytiny;

provádí se – montáž nové střechy, systém dodatečného zateplení stěn, impregnace původních dřevěných konstrukcí a rozvody v sále.

Stanovené úkoly:

1.2.

V katastru nemovitostí nebyly nalezeny potřebné údaje. Obec provede jednání s majitelem sousedního pozemku a vše bude vyřešeno v geometrickém plánu, který bude pořízen v souvislosti se zaměřením skutečného provedení stavby.

1.7. bylo dohodnuto, že konečný počet výlezů na střechu bude 5 (na každou střešní rovinu po jednom).

Z: [redacted]

T: do konce výstavby - trvá

T: dle průběhu výstavby - trvá

1.11. bylo dohodnuto, že mezi místnostmi č. 5 a 3 bude ponechán prázdný okenní otvor opatřený pouze parapetem. Pro potřebu oddělení obou místností bude dodavatelem dodán a osazen dřevěný snímatelný díl v podobě stávajícího obkladu sálu. Dodavatel předloží návrh včetně ocenění.

Z: [redacted]

T: dle průběhu výstavby - trvá

6.2. investor žádá o osazení kotvící trubky pro kůl na napínání sítě pro míčové hry. Poloha byla určena. Hloubka cca 0,5 m.

Z: [redacted]

T: dle průběhu výstavby - trvá

6.3. investor žádá o odstranění stávajících kotev ochrany osvětlení v sálu a o osazení nových kotev pro instalaci výzdoby sálu. Investor určí druh, počet a polohu.

Z: [redacted]

T: dle průběhu výstavby - trvá

7.1. po rozhodnutí o způsobu provedení povrchové úpravy štitové stěny směrem k nemovitosti p. Kády, je nutno provést klempířskou konstrukci zamezující zatékání do nově provedeného systému dodatečného zateplení obvodových stěn.

Z: [redacted]

T: dle průběhu výstavby - trvá

7.2. dodavatel žádá o možnost provedení změny trasy přívodu plynu bez vlivu na cenu. Původně navržená trasa je technicky komplikovaná. Projektant se změnou trasy souhlasí.

Z: [redacted]

T: dle průběhu výstavby - trvá

7.3. bylo rozhodnuto, že vzhledem k vlastnostem nové střešní krytiny budou na střešní plochu skloněnou k nemovitosti p. Kády instalovány sněhové zachytáče. Dodavatel předloží návrh technického řešení s cenou. Předloženo řešení s cenou 18.000,- Kč bez DPH. O dalším postupu rozhodne zastupitelstvo.

Z: [redacted]

T: po 19. 08. 2009 - trvá

7.4. TDI trvá na tom, aby dodavatel před tím než ošetří stávající krov a bednění přípravkem proti hnilobě a škůdcům, odstranil zbytky kůry a napadeného dříví.

Z: [redacted]

T: dle průběhu výstavby - trvá

8.1. investor žádá dodavatele o návrh a ocenění nového okna do schodišťového prostoru v části bytu.

Z: [redacted]

T: do příštího KD - trvá

9.1. je třeba určit technické provedení odvodu dešťových vod z levé strany uliční části objektu.

Z: [redacted]

T: do příštího KD



Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

01/2



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE č. 9



9.2. investor vznesl dodatečný požadavek napojení vaničky pro nohy, v prostoru pedikúry, na rozvody vody a kanalizace. Zajistí určení přesné polohy vaničky.

T: tento týden

Příští KD ve středu, dne 19. 08. 2009 od 14.⁰⁰ hod. na staveništi.

Zapsal:

Rozdělovník:

[Redacted signature lines]



Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.

02/2



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj