

Datum	Denní záznamy stavby
22.9.2009	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE
	PŘÍTOMNI: ING. BĚLOHOHY, ING. JANAŠ, ARCH. ROST, P. HAVLÍČEK
	ING. HLÁDEK, P. MUŠEK, P. MORÁK
A	• PROVEDENÍ PRŮJEDRA STAVBY
	• POKRAČENÍ BOURACÍ PRÁCE, PODCHYTILKY, VÍKOT ZÁKRYDÍ NA SÁČE
B	• FINANČNÍ PLNĚNÍ 1,352.737 Kč MZ DPH
	VÍCEPRÁCE SE PROJEKTOVÁNÍM
C)	1, VSTUP DO KOMUNIKACE PRO RWB TRVÁ
	2, NA STAVBĚ JEDNÁKOV SP. KOPÍSEK - CLINTON OBNOVIT JEDNÁNÍ O SEPTIKU
	3, DEŠŤOVÁ KANALIZACE Z PROSTORU BÝVALÉ KOTELNY BUDE VEDENÁ DO ŠPIDLOVY ULICE
	4, BOD Z VYH. KD 8.5 TRVÁ - PODCHYTILKY KROUV
	5, PROJEKTANT PROVEŘIL UMÍSTĚNÍ PŘÍSTAVBY NA VYTČENÝ POZEMEK A UPRAVIL REZERVY PŘÍSTAVBY O 15cm OD CLINTONU
	6, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ CENOVOU NABÍDKU NA PROVEŘENÍ DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ
	7, ZHOTOVITEL PŘEDAL INVESTOROVÍ VÁŽNÝ LISTY 21 SRPEN 2009
	8, PROJEKTANT PROVEŘÍ ŘEŠENÍ NADPRAŽÍ VSTUPU Z NAHŘEŠTÍ DO SCHODIŠTĚ, ZHOTOVITEL PROVEDE SONDU
	9, ZHOTOVITEL PROJEKTANT PROVEDE PROVEŘENÍ PŘÍPĚTENÍ TELEFONICKÝCH A KABEL. TRZEVIZE SPOLUČNĚ S OBJEDNATELEM
	10, V PROSTORU U ŠPIDLOVY ULICE BYLO PŘÍVLIVEM ZJIŠTĚNO, ŽE ZAIVO K TISKÁRNVĚ NEMÁ DOSTATKOVÉ ZÁKLADY A SPOLNÍ VODA - PROJEKTANT NAVRHNĚ ŘEŠENÍ
	11, PROJEKTANT NAVRHNĚ ŘEŠENÍ ODHACENÉHO PŘÍVLIVU U 2. NP POD TERASOU
	12, K DNEŠNÍMU ZÁPISU NA PŘEDCHOZÍCH LISTECH - 22.9.2009 ZÚČASTNĚNÍ SOUHLASÍ S NAVRHNĚM ŘEŠENÍM
	13, ZÚČASTNĚNÍ SOUHLASÍ S NAVRHNĚM ODBOURAT O 30cm VNITŘNÍ STĚNU V BÝV. KOTELNĚ Z DŮVODU LEPŠÍCH STATICKÝCH PODMÍNEK PODLAHOVÉ DESKY
	PŘÍST. KD 29.9.2009 V 9 ⁰⁰ HODIN
	 