

Povinná příloha elektronické průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

1.1. Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
Pokračují práce na výběhu afrických zvířat, pokračují terénní úpravy a stavba oplocení kempu a výběhu. Byla provedena stavba vyhlídky, je proveden 1 přístřešek pro zvířata; do kempu byla dodána přenosná ohniště, lavičky a pingpongové stoly; byla provedena recyklace stavební sutě z demolovaných zimovišť zvířat.

1.2. Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o poskytnutí dotace	ANO	NE
Popis změn		
Došlo ke zdržení v provádění terénních úprav z důvodu nepříznivého počasí - deštivo. Stávající terén výběhu po odstranění zimovišť je rozbahněný a nemohly pokračovat některé práce prováděné za pomoci těžké techniky – rypadla, nákladní automobily.		

1.3. Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	15.6.2010	Do	30.7.2010
Popis a cíl klíčových aktivit				
Budou pokračovat práce na stavbě poslední etapy projektu – výběh. Bude dokončeno vybavení kempu. Dojde ke konečnému zaúčtování provedených prací a dodávek. Bude požádáno o kolaudaci výběhu a úplné zkolaudování kempu – je uveden do zkušebního provozu				

1.4. Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek se prozatím jeví, že zřejmě dojde k prodloužení původně plánovaného termínu ukončení stavebních prací na závěrečné etapě projektu – výběh. Prozatím je zřejmé, že k ukončení stavebních prací nedojde dříve než k 15.7.2010. Patrně bude nutné posunout termín ukončení projektu formou žádosti o změnu v projektu. Pozemek staveniště je místy rozbahněný a není možné pokračovat v terénních a sadových úpravách výběhu.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Bude podáno oznámení o změně projektu s upřesněním termínu dokončení.

1.5. Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny	Změna č. 11				
Popis změny					
1) Změny v realizaci IV. etapy projektu (výběh a kemp) a položkovém rozpočtu projektu – vícepráce – přesun mezi položkami – z rezervy do položky ostatní konstrukce a práce a dále návrh na změnu materiálu – místo skládkování suti z demolic její recyklace a nové využití k zásypům terénu ve výběhu. 2) Rozpočet projektu – přesun mezi položkami					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení	23.4.2010	
Řešení změny (vyjádření ŘO)					
Změna schválena po obsahové stránce 19.5.2010					

1.6. Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1. Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
Projekt zakládá veřejnou podporu.

2.2. Výběrová řízení – VZMR I. Kategorie

Seznam ukončených VZMR I. Kategorie za sledované období (ostatní VŘ je nutno vyplnit do záložky Výběrová řízení v elektronické monitorovací zprávě v BENEFIT7)		
Název VŘ	Název dodavatele	Částka bez DPH

3. OSTATNÍ

3.1. Ostatní relevantní informace pro monitorovací zprávu (např. kontaktní osoba zřizovatele pro zasílání avíza o platbě včetně její e-mailové adresy, ...)

Popis
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Špráchal telefon: 499311234 email: miroslav.sprachal@zoodk.cz