

Monitorovací zpráva / hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 05AXEPM00801

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: ZOO Dvůr Králové a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/02.00045

Název projektu: Safari Kemp

Kontaktní osoba: Špráchal Miroslav

Adresa: Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova, 1029, 54401

E-mail: miroslav.sprachal@zoodk.cz

Telefon: 499311234

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 8

Typ zprávy: Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 07.01.2011

Sledované období: 16.09.2010 - 30.12.2010

3. Indikátory hlášení



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Kód nár. číselníku:	52.02.12
Název indikátoru:	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu
Jednotka:	PM
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	6,00
Cílová hodnota:	5,00
Datum dosažené hodnoty:	30.12.2010
Kód nár. číselníku:	61.01.10
Název indikátoru:	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.01.00
Název indikátoru:	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	60,00
Cílová hodnota:	60,00
Datum dosažené hodnoty:	30.12.2010
Kód nár. číselníku:	63.22.00
Název indikátoru:	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka:	počet objektů
Výchozí hodnota:	0,00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0,00
Dosažená hodnota:	0,00
Cílová hodnota:	0,00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku: 63.31.12

Název indikátoru: Počet nově vybudovaných atraktivit CR

Jednotka: Počet

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení: 0,00

Dosažená hodnota: 1,00

Cílová hodnota: 1,00

Datum dosažené hodnoty: 30.12.2010

Kód nár. číselníku: 63.31.14

Název indikátoru: Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování
nové parkovací kapacity ve středisku CR

Jednotka: Počet

Výchozí hodnota: 0,00

Dosažená hodnota před podáním
monitorovací zprávy/hlášení: 0,00

Dosažená hodnota: 2,00

Cílová hodnota: 2,00

Datum dosažené hodnoty: 30.12.2010

4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: I. stavební etapa (propojení vodovodu)
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 617 570,01
Nasmlouvaná částka: 617 570,01
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.04.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.05.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: SOVIS CZ, a.s. / 27532208

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: II. stavební etapa (kemp)
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 58 889 734,00
Nasmlouvaná částka: 29 480 360,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.04.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.08.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: SOVIS CZ, a.s. / 27532208



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: III. stavební etapa (parkoviště).
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 18 921 207,00
Nasmlouvaná částka: 18 877 084,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.08.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2008
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: SOVIS CZ, a.s. / 27532208

Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: IV. stavební etapa (výběh).
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení - rámcová smlouva
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 27 100 000,00
Nasmlouvaná částka: 18 489 979,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.02.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.05.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: STAEG, spol. s r.o. / 25520059

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: V. stavební etapa (vybavení kempu)
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 1 690 732,00
Nasmlouvaná částka: 1 690 732,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.02.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.04.2009
Výběrové řízení s více dodavateli: Ne
Dodavatelé výběrového řízení: QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o. / 47917601

5. Publicita



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Budou vytvořeny propagační brožury a letáky, umístěny budou na kasách ZOO, v turistických informačních centrech, u atrakcí cestovního ruchu atd.

Stav aktuální: Byly vyrobeny letáky ke slavnostnímu uvedení kempu do provozu. Probíhá inzerce v novinách i v rozhlase

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt bude propagován i pomocí internetových stránek, bude se jednat o stránky zejména ZOO Dvůr Králové a.s a na stránkách hotelu Safari, který je také ve vlastnictví ZOO Dvůr Králové a.s.

Stav aktuální: Na webových stránkách jsou aktuálně uvedeny informace o projektu a jsou zde uvedeny i ceny za ubytování v kempu, který je otevřen od 1.5.2010.

Způsob zajištění publicity: Inzerce

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Inzerce bude probíhat v tisku, rozhlase, televizi, dále bude tato propagace umístěna do místních průvodců, do seznamu hotelů, seznamů hotelů a na recepcích hotelů. Inzerce bude i v turistických centrech, v turistických a informačních kancelářích. Inzerce bude probíhat v provozní fázi projektu. Budou dodržena pravidla publicity operačního programu.

Stav aktuální: Je spuštěna mediální kampaň - o projektu Safari kempu je informováno např. na stanici Radio Blaník, ČR Hradec Králové a ČR 2. Kampaň bude pokračovat.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pamětní deska bude osazena v Safari kempu po jeho dokončení, bude splňovat podmínky, které jsou na tento typ publicity kladeny.

Stav aktuální: Byly vyrobeny 2 pamětní desky a osazeny při vjezdu na parkoviště a v budově recepcie.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: K propagaci budou použity billboardy, 10 kusů, které ZOO Dvůr Kálové a.s vlastní, dále bude použit stávající navigační systém ZOO, tyto poutače jsou umístěny ve Dvoře Králové nad Labem, v Jaroměři a v Peci pod Sněžkou. Propagace bude zajištěna i pomocí dalších reklamních ploch, které ZOO vlastní, jsou to reklamní panely a reklamní plochy v celkovém počtu 13 kusů. Budou využity i reklamní plochy při ZOO a navigační systém na parkovišti a v blízkosti ZOO. Tato propagace bude probíhat částečně v realizační fázi projektu a v provozní fázi. V realizační fázi bude probíhat propagace pomocí billboardu, který bude umístěn u staveniště.

Stav aktuální: Je instalován billboard u vjezdu ke stavbě a dále byl instalován 1 billboard u autobusového nádraží ve Dvoře Králové. Tyto oba billboardy budou i nadále ponechány a využity jako reklamní poutače pro nově dokončený Safari kemp.

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Nově vzniklá atraktivita cestovního ruchu - Safari kemp je bezbariérově přístupná, a to jak přístupová komunikace, tak parkoviště a i objekty v Safari kempu. Na parkovišti jsou vybudována stání pro osoby se sníženou mobilitou. Chodníky jsou opatřeny vodícími znaky pro osoby se sníženou schopností orientace. Všechny objekty (recepce, objekt sociálního zázemí i bungalovy) jsou rovněž bezbariérově přístupné. V objektu sociálního zázemí je vybudováno bezbariérové WC.

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: V kempu je vybudováno dětské hřiště s mnoha hracími prvky, které přispěje ke sportovnímu vyžití zejména dětí ubytovaných rodin. Dále byly pořízeny ping-pongové stoly, a půjčovna kol a koloběžek, čímž rovněž dojde k přispění vyžití rodin s dětmi. Pro rodiny s dětmi jsou poskytovány zvýhodněné ceny za ubytování v kempu a rodiny a návštěvníci v ubytování v kempu mohou navštěvovat zdarma přilehlou ZOO.

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Pamětní desky jsou umístěny na viditelných místech. Při vjezdu na parkoviště byl ponechán informační billboard, který může fungovat jako poutač pro návštěvu Safari kempu. Publicita je zaměřena na nejširší spektrum osob, je v tištěné podobě i na webových stránkách, vše je viditelné a přístupné pro nejširší spektrum osob, bez rozdílu věku, náboženského vyznání, barvy pleti, etnika apod.

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální: Nová pracovní místa, která byla vytvořena v rámci projektu, sladují podmínky pro využití pracovního i osobního života jednotlivých pracovníků tak, aby pracovníci mohli čerpat řádnou dovolenou dle potřeb, byly upřednostněny např. potřeby matek s dětmi i starších lidí, a to vytvořením i zkrácených pracovních úvazků.

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 08

Název environmentálního kritéria: Obsahuje projekt aktivity vedoucí k odstranění starých ekologických zátěží?

Výchozí hodnota: 0,00

Cílová hodnota: 0,00

Dosažená hodnota: 0,80

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Dojde k demolici starých zimovišť pro zvířata.

Aktuální stav: Byly demolovány objekty starých skladů slámy a dožitých zimovišť pro zvířata, vč. velké části zpevněných ploch. Ponechané části zpevněných ploch, které jsou využity v novém výběhu byly zrevitalizovány a jsou využívány jako krmné plochy pro zvířata.

Číslo: 11
Název environmentálního kritéria: Zahrnuje projekt využívání recyklátů?

Výchozí hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 5 000,00
Dosažená hodnota: 6 500,00

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt bude při výstavbě používat recykláty. Celková hmotnost recyklátů byla spočítána projektantem na 5000 tun.

Aktuální stav: Při výstavbě byly využívány recykláty, z nichž část vznikla recyklací stavební suti z demolice zimovišť a skladů, které byly odstraněny při stavbě výběhu pro zvířata. Celkové využití recyklátů bylo 6 500 tun. Recykláty se používaly do násypů, místo kameniva, šterku a písku. Došlo k úspoře přírodních zdrojů. Využitím suti po demolici objektů zimovišť, tj. její další recyklací nebylo zatíženo životního prostředí, protože suti nemusela být ukládána na veřejné skládce.

Číslo: 13
Název environmentálního kritéria: Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?

Výchozí hodnota: 0,00
Cílová hodnota: 0,80
Dosažená hodnota: 0,80

Datum dosažené:

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Odstraněním současných zimovišť a betonových povrchů dojde k vybudování výběhu pro zvířata, rozšíří se tak zelená plocha o 0,8 ha.

Aktuální stav: Odstraněním původních zimovišť a částí zpevněných ploch a vybudováním nového výběhu došlo ke zvýšení zelených ploch o více než 0,8 ha.

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 37
Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Revitalizací území dojde k ochraně přírodních prvků v zastavěném území.

Aktuální stav: Výstavbou nového parkoviště bylo zamezeno parkování na zelených plochách ve městě a v okolí ZOO. Odstraněním starých ekologických zátěží, nevzhledných objektů starých skladů, dožitých objektů zimovišť a rozpadajících se zpevněných ploch došlo k ozelenění území. V rámci výstavby kempu a výběhu afrických zvířat bylo vysázeno i značné množství stromy a keřů, čímž došlo k přispění ochraně přírodních prvků v území. Vhodným způsobem byly zelení doplněny nové stavby, plochy okolo nového parkoviště byly rovněž ozeleněny a ponechané zpevněné plochy ve výběhu byly vyspraveny a zrevitalizovány.



Investice do vaší budoucnosti
 Spolufinancováno Evropskou unií
 z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 60

Název
environmentálního
kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Území kde vznikne Safari kemp a výběh byla dlouhodobě zanedbávána, docházelo zde k ukládání stavebního a jiného materiálu, výstavbou tedy dojde k revitalizaci území.

Aktuální stav: Výstavbou nového Safari kempu, jehož součástí je i nový výběh afrických zvířat došlo k regeneraci a revitalizaci území, neboť původně zanedbané plochy našly nové využití, byly odstraněny staré ekologické zátěže a došlo k rozšíření parkovacích ploch okolo ZOO, takže nebude docházet k divokému parkování na zelených plochách ve městě. Nová výstavba svým byla vhodným způsobem včleněna do krajiny a došlo k ozelenění zanedbaných ploch.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje			64 515 027,72	1 360 421,00	100,00	
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních (do 2 % CZV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10 % CZV)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč
01.03	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby			63 040 356,72	0,00	97,71	
01.03.01	Všeobecné konstrukce a práce			3 822 783,80	0,00	5,93	
01.03.01.01	Náklady na umístění stavby, komplet.činnost	1	3 822 783,80	3 822 783,80	0,00	5,93	Kč
01.03.02	Zemní práce	1	8 171 185,74	8 171 185,74	0,00	12,67	Kč
01.03.03	Zakládání staveb	1	1 273 686,13	1 273 686,13	0,00	1,97	Kč
01.03.04	Svislé konstrukce	1	2 858 091,43	2 858 091,43	0,00	4,43	Kč
01.03.05	Vodorovné konstrukce	1	427 139,42	427 139,42	0,00	0,66	Kč
01.03.06	Komunikace	1	14 076 589,76	14 076 589,76	0,00	21,82	Kč
01.03.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	892 841,73	892 841,73	0,00	1,38	Kč
01.03.08	Přidružená stavební výroba	1	9 872 783,20	9 872 783,20	0,00	15,30	Kč
01.03.09	Potrubí	1	3 641 577,59	3 641 577,59	0,00	5,64	Kč
01.03.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice			18 003 677,92	0,00	27,91	Kč
01.03.10.01	Rezerva na vícepráce - k zakázce č. 004 výběh	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč
01.03.10.02	Rezerva na vícepráce - k zakázce č. 003 parkoviště	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč
01.03.10.03	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	18 003 677,92	18 003 677,92	0,00	27,91	Kč
01.03.11	Zařizovací předměty staveb	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.04	Základní vnitřní vybavení	1	1 474 671,00	1 474 671,00	1 360 421,00	2,29	Kč
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.07	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)			0,00	0,00	0,00	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč
02.02	Finanční výdaje			0,00	0,00	0,00	
02.02.01	Polatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj


Finální verze (ROP-IP)

02.04	Nákup služeb			0,00	0,00	0,00
02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
02.05	Propagace projektu	1	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
02.06	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR			0,00	0,00	0,00
02.06.01	Osobní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
02.06.02	Režijní náklady	1	0,00	0,00	0,00	0,00 Kč
02.06.03	Cestovní náhrady	1	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Způsobilé výdaje celkem			64 515 027,72	1 360 421,00	100,00
03.01	Z toho investiční náklady	1	63 154 606,72	63 154 606,72	0,00	97,89 Kč
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	1 360 421,00	1 360 421,00	1 360 421,00	2,11 Kč
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	15 694 356,81	15 694 356,81	0,00	24,33 Kč
05	Celkové výdaje projektu			80 209 384,53	1 360 421,00	124,33

9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	80 209 384,53
Celkové způsobilé výdaje:	64 515 027,72
Celkové nezpůsobilé výdaje:	15 694 356,81
Celkové způsobilé investiční výdaje:	63 154 606,72
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	1 360 421,00
Příjmy projektu:	0,00
Příjmy způsobilé:	0,00
Příjmy nezpůsobilé:	0,00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	64 515 027,72
Veřejné prostředky:	38 709 016,64
Soukromé prostředky:	0,00
Dotace z rozpočtu RR:	25 806 011,08
z toho EU:	23 870 560,25
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	64 515 027,72
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	15 694 356,81



10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.03.2009
Částka dotace:	2 229 477,27
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	2 229 477,27
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
 Pořadí žádosti o platbu:	 02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2009
Částka dotace:	11 014 075,16
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	11 014 075,16
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
 Pořadí žádosti o platbu:	 03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.11.2009
Částka dotace:	9 437 994,46
Z toho neinvestiční:	544 168,40
Skutečnost - částka dotace:	9 437 994,46
Skutečnost - z toho neinvestiční:	544 168,40
 Pořadí žádosti o platbu:	 04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.03.2010
Částka dotace:	354 140,79
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	354 140,79
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00
 Pořadí žádosti o platbu:	 05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.12.2010
Částka dotace:	2 770 323,40
Z toho neinvestiční:	0,00
Skutečnost - částka dotace:	0,00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0,00

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	27 612 698,72
Aktuální stav:	23 870 560,25

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	59
Požadovaná příloha:	přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 3.1.
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	JANAKOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha:	11.20_Povinná příloha monitorovacích zpráv - ŽoP_5.doc
Popis:	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

