

Oznámení příjemce o změnách v projektu

Prioritní osa 3 Cestovní ruch
Oblast podpory 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit
v oblasti cestovního ruchu

Název projektu:

“Safari kemp“

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/3.1.00/02.00045
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: ZOO Dvůr Králové a.s.

Adresa: Štefánikova 1029
544 01 Dvůr Králové n. L.

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): **neplánovaná**

Popis změny:

- 1) Změna v personálním zajištění projektu (změna č. 1 - kapitola 4 žádosti o poskytnutí dotace)
- 2) Změna harmonogramu projektu (změna č. 3 po upraveném hlášení změn ze dne 10.4.2008 a ze dne 20.8.2008 č.j.: Vas/bu - 793/2008 - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace)
- 3) Změna finančního plánu projektu (změna č. 3 - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace)
- 4) Změna zadávacích řízení (změna č. 3 - kapitola 16 žádosti o poskytnutí dotace)

Původní text/hodnota

1) Personální zajištění projektu - kapitola 4 žádosti o poskytnutí dotace

Personální zajištění projektu

Pořadí člena týmu:	001
Titul před jménem:	Ing.
Příjmení:	Zeman
Jméno:	David
Titul za jménem:	
Funkce v rámci projektového týmu:	Člen týmu
Název organizace:	Centrum evropského projektování a.s.
Funkce v rámci organizace:	Projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:

Koordinace schůzek CEP - ZOO. Řešení vzniklých problémů. Zpracování studie ekonomického hodnocení a žádosti do ROPu. Příprava projektu

Zapojení člena při realizaci projektu:

Nezapojen

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s projekty ROP.

Pořadí člena týmu:	002
Titul před jménem:	Ing.
Příjmení:	Žižková
Jméno:	Hana
Titul za jménem:	
Funkce v rámci projektového týmu:	Člen týmu
Název organizace:	Centrum evropského projektování a.s.
Funkce v rámci organizace:	Projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:

Pomoc při zpracování studie ekonomického hodnocení projektu a žádosti.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Nezapojen

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Nezapojen

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zkušenosti s projekty ROP, OPRLZ.

2) Harmonogram projektu - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 1 + 2)

Název aktivity: Výběrové řízení na II. (kemp), III parkoviště a IV (nový výběh zvířat) stavební etapu

Začátek aktivity: 15.4.2008

Konec aktivity: 15.8.2008

Název aktivity: Druhé výběrové řízení na IV (nový výběh zvířat) stavební etapu

Změna rozdělení na: část západní a část východní výběh

Začátek aktivity: 1.9.2008

Konec aktivity: 30.9.2008 - část západní
31.1.2009 - část východní

Název aktivity: 1. finanční etapa projektu, propojení vodovodu (I. stavební etapa)

Začátek aktivity: 15.05.2008

Konec aktivity: 30.06.2008

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.07.2008

Konec aktivity: 15.08.2008

Název aktivity: 2.finanční etapa projektu, bude probíhat výstavba nového výběhu pro zvířata (IV. stavební etapa) a výstavba kempu (II. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.07.2008

Konec aktivity: 30.09.2008

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.10.2008

Konec aktivity: 31.10.2008

Název aktivity: 3.finanční etapa projektu, bude probíhat výstavba nového výběhu pro zvířata (IV. stavební etapa) a výstavba kempu (II. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.10.2008

Konec aktivity: 31.12.2008

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 01.01.2009

Konec aktivity: 31.01.2009

Název aktivity: 4. finanční etapa projektu, bude probíhat výstavba nového výběhu pro zvířata (IV. stavební etapa) a výstavba kempu (II. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.01.2009

Konec aktivity: 19.04.2009

Název aktivity: Dokončení II. stavební etapy (kemp) a IV stavební etapy (výběh pro zvířata), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení kempu a výběhu do provozu.

Začátek aktivity: 20.04.2009

Konec aktivity: 30.04.2009

Název aktivity: 5. finanční etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.09.2009

Konec aktivity: 30.11.2009

Název aktivity: 6. finanční etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.12.2009

Konec aktivity: 28.02.2010

Název aktivity: 7. finanční etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.03.2010

Konec aktivity: 13.06.2010

Název aktivity: Dokončení III. stavební etapy (parkoviště), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení do provozu..

Začátek aktivity: 14.06.2010

Konec aktivity: 30.06.2010

3) Finanční plán projektu - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 2)

Pořadí žádosti o platbu: 01+02

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 7 686 784,80

Datum předložení žádosti o platbu: 31. 10. 2008

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

6) Zadávací řízení - kapitola č. 16 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 2)

Číslo: 003

Předmět zakázky: IV. stavební etapa (výběh) - změna v rozdělení na část západní a část východní výběh

Druh zadávacího řízení: Stavební práce

Způsob vyhlášení: Zjednodušené podlimitní řízení

Předpokládaná částka celkem bez DPH: 16 678 396,60

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 1.9.2008

Předpokládané datum ukončení: 30.9.2008 - část západní

Předpokládané datum ukončení: 31.1.2009 - část východní

Návrh změny textu/hodnoty

1) Personální zajištění projektu - kapitola 4 žádosti o poskytnutí dotace (změna č.1)

Pořadí člena týmu: 001

Titul před jménem: Ing.

Příjmení: Janáková

Jméno: Irena

Titul za jménem:

Funkce v rámci projektového týmu: Člen týmu

Název organizace: Centrum evropského projektování a.s.

Funkce v rámci organizace: Projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:

Nezapojen

Zapojení člena při realizaci projektu:

- konzultační a poradenská činnost při realizaci projektu
- zpracování etapových zpráv s žádostí o platbu a monitorovacích zpráv ve spolupráci s účetní projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- konzultační a poradenská činnost - udržitelnost projektu
- zpracování zpráv o udržitelnosti projektu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Příprava projektových žádostí a studií do ROP SV, do Operačního programu Životní prostředí, asistence výběrových řízení pro žadatele a příjemce podpory ROP SV a EHP/Norsko, asistence výběrových řízení pro Královéhradecký kraj.

Pořadí člena týmu:	002
Titul před jménem:	Ing.
Příjmení:	Rudišarová
Jméno:	Lenka
Titul za jménem:	
Funkce v rámci projektového týmu:	Člen týmu
Název organizace:	Centrum evropského projektování a.s.
Funkce v rámci organizace:	Projektový manažer

Zapojení člena při přípravě projektu:

Nezapojen

Zapojení člena při realizaci projektu:

- konzultační a poradenská činnost při realizaci projektu
- zpracování etapových zpráv s žádostí o platbu a monitorovacích zpráv ve spolupráci s účetní projektu

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- konzultační a poradenská činnost - udržitelnost projektu
- zpracování zpráv o udržitelnosti projektu

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Příprava projektových žádostí a studií do ROP SV; asistence realizační fáze projektů do ROP SV

2) Harmonogram projektu - kapitola 8 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 3)

Název aktivity: Výběrové řízení na II. (kemp)

Začátek aktivity: 15.4.2008

Konec aktivity: 15.8.2008

Název aktivity: Závěrečné výběrové řízení na IV (nový výběh zvířat) stavební etapu - obě části najednou - část západní a část východní výběh, vč. vnitřního vybavení kempu

Začátek aktivity: 01.11.2008

Konec aktivity: 31.03.2009

Název aktivity: 1-3 etapa projektu, bude probíhat propojení vodovodu, výstavba kempu (II. stavební etapa) a výstavba parkoviště (III. stavební etapa).

Začátek aktivity: 15.05.2008

Konec aktivity: 30.11.2008

Název aktivity: Na Úřad regionální rady regionu soudržnost Severovýchod bude podána I. etapová zpráva o průběhu projektu a požádáno o platbu

Začátek aktivity: 1.1.2009

Konec aktivity: 31.1.2009

Název aktivity: 4. etapa projektu, bude probíhat výstavba parkoviště (III. stavební etapa) a výstavba kempu (II. stavební etapa) a zahájení VI. stavební etapy (výběh).

Začátek aktivity: 01.12.2009

Konec aktivity: 19.04.2009

Název aktivity: Dokončení II. stavební etapy (kemp) a III. stavební etapy (parkoviště), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení kempu a parkoviště do provozu, pokračování výstavby výběhu

Začátek aktivity: 20.04.2009

Konec aktivity: 31.07.2009

Název aktivity: 5. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.08.2009

Konec aktivity: 30.11.2009

Název aktivity: 6. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.12.2009

Konec aktivity: 28.02.2010

Název aktivity: 7. etapa projektu, bude probíhat výstavba výběhu (IV. stavební etapa).

Začátek aktivity: 01.03.2010

Konec aktivity: 13.06.2010

Název aktivity: Dokončení IV. stavební etapy (výběh - obě části), bude probíhat odstraňování případných vad a nedodělků, kolaudace stavby, uvedení do provozu..

Začátek aktivity: 14.06.2010

Konec aktivity: 30.06.2010

3) Finanční plán projektu - kapitola 14 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 3)

Pořadí žádosti o platbu: 01+02 +03

Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč): 13 584 745,20

Datum předložení žádosti o platbu: 15. 1. 2009

Z toho neinvestiční (Kč): 0,00

(ostatní termíny žádostí o platbu zůstanou bez změn)

6) Zadávací řízení - kapitola č. 16 žádosti o poskytnutí dotace (změna č. 3)

Číslo: 003

Předmět zakázky: IV. stavební etapa (výběh - obě části - východní i západní) + vybavení kempu

Druh zadávacího řízení: Stavební práce a nákup zboží

Způsob vyhlášení: Otevřené podlimitní řízení

Předpokládaná částka celkem bez DPH: 18 882 396,6

Stav zadávacího řízení : výběrové řízení plánováno

Předpokládané datum vyhlášení: 30.11.2008

Předpokládané datum ukončení: 31.3.2009

Místo změny v dokumentaci

- 1) Změna v personálním zajištění projektu

Žádost str. 8

- 2) Změna harmonogramu projektu (po opravě na základě ohlášených změn ze dne 10.4.2008 a ze dne 20.8.2008 č.j.: Vas/bu - 793/2008)

Žádost str. 24 a 25

- 3) Změna finančního plánu projektu
Žádost str. 33
- 4) Změna zadávacích řízení
Žádost str. 35 (oznámení změn str. 3)

Zdůvodnění změny v dokumentaci

- 1) Změna v personálním zajištění - místo Ing. Davida Zemana je novou osobou pro zajištění řízení realizace projektu Ing. Irena Janáková a místo Ing. Hany Žižkové je novou osobou pro zajištění řízení realizace projektu Ing. Lenka Rudišarová - z důvodu personálních změn a smlouvy na asistenci při řízení projektu u externí firmy
- 2) Změny v harmonogramu projektu byly vyvolány provozní potřebou ZOO. Z důvodu nutného přezimování zvířat ve stávajících objektech zimovišť, za něž nebylo možné sehnat adekvátní náhradu, bylo rozhodnuto ponechat zimoviště, jejichž plánovaná demolice se týká výstavby IV. etapy stavby - výběh, přes letošní zimu a s výstavbou výběhu začít až příští rok.
- 3) Změna ve finančním plánu byla vyvolána tím, že doposud nebyla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s Úřadem regionální rady a proto bude první žádost o platbu podána až ke dni 31.12.2008 částka o níž bude požádáno je tvořena součtem částek z původně plánovaných žádostí o platbu (žádost 1 = 253 825,20 + žádost 2 = 7 432 959,60 + žádost 3 = 5 897 960,40 Kč). Ostatní termíny plánovaných žádostí o platbu zůstanou bez změn, vč. částek.
- 4) Změna v zadávacích řízeních byla vyvolána provozními důvody ze strany ZOO - viz výše v bodě 2) a skluzem při vypracování zadávací dokumentace pro výběrové řízení.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum

Ve Dvoře Králové n. Lab. dne 2008