

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1.1 Údaje o projektu a monitorovací zprávě

Identifikace projektu				
Prioritní osa	Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí			
Oblast podpory	Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst			
Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/02.00366			
Název projektu	Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici			
Celková výše dotace dle Smlouvy	v Kč	22 250 717 Kč		
Datum zahájení projektu	2. dubna 2007			
Datum ukončení projektu	29. října 2010			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	1.			
Sledované období	Začátek	2.4.2007	Konec	27.2.2009
Typ zprávy (Etapová / Závěrečná)	Průběžná monitorovací			
Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy	5. březen 2009			

Za ÚORP převzal	Datum	Podpis

1.2 Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Identifikace příjemce	
Příjemce dotace	Město Jilemnice
Adresa	Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Mgr. Vladimír Richter

Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení	Ing. Martina Prokopová
Telefon	604 510 129
E-mail	m.prokopova@arr-nisa.cz

2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1 Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
V době před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace bylo vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele prováděcí dokumentace k projektu. Výběrové řízení proběhlo v termínu červenec – srpen 2008. Prováděcí dokumentace byla zpracována v období srpen – říjen 2008. Podklady pro toto výběrové řízení byly předloženy k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace mezi Městem Jilemnice a Regionální radou regionu soudržnosti Severovýchod byla podepsána v listopadu roku 2008. Město Jilemnice podalo žádost do Výzvy pro předkládání Žadostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Výzva byla vyhlášena v období červenec – srpen 2008. Žádost byla úspěšná a projekt Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici je pilotním projektem. V období prosinec 2008 – leden 2009 proběhlo výběrové řízení na technický dozor stavby. Předmětem plnění jsou odborné inženýrsko – investorské činnosti související s realizací stavebních prací. V období října 2008 proběhlo výběrové řízení na dodavatele, který zajistí výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Jelikož se jedná o VZMR I.kategorie, byla vystavena objednávka přímo jednomu dodavateli.

V říjnu 2008 byla zahájena příprava výběrového řízení (zadávací dokumentace) na dodavatele stavby vybranou externí společností. V průběhu března 2009 bude podepsána smlouva s vybraným dodavatelem.

V březnu 2009 proběhne dále výběrové řízení na dodavatele billboardu dle podmínek ROP SV (umístěn bude při zahájení stavebních prací). Jelikož se jedná o VZMR I.kategorie, bude vystavena objednávka přímo jednomu dodavateli.

Jelikož projekt byl vybrán jako pilotní, bylo zrušeno výběrové řízení na zajištění administrativního řízení projektu (dotační management). V rámci změnového formuláře č.2 bylo požádáno o přesun uspořené částky do položky 1.4 Stavební a technologická část stavby.

2.2 Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o uzavření dotace	ANO	
Popis změn		

2.3 Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	Březen 2009	Do	Květen 2009
Popis a cíl klíčových aktivit				
Popis smlouvy s vybraným dodavatelem stavby. Instalace billboardu. Zahájení stavebních prací. Činnost technického a autorského dozoru stavby. Publicita projektu.				

2.4 Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
Popis opatření na odstranění těchto problémů

2.5 Výběrové řízení

Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
1.	Zpracování prováděcí dokumentace ke stavbě	Ukončeno	30.7.2008
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			30.7. 2008
Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
V souladu s pravidly ROP SV.		VZMR	Nasmlouvaná cena: 343 469 Kč
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
			408 728 Kč
Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení

2.	Zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby k projektu	Ukončeno	10.10.2008
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			10.10.2008
Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
V souladu s pravidly ROP SV.		VZMR	Nasmlouvaná cena: 140 000 Kč
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
			166 600 Kč
Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
3.	Zajištění technického dozoru – inženýrské činnosti	Ukončeno	4.12. 2008
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
			12.1.2009
Postup při VŘ		Druh VŘ	Plánovaná/ nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
V souladu s pravidly ROP SV.		VZMR	Nasmlouvaná cena: 200 000 Kč
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)
			200 000 Kč

2.6 Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		
Pořadí změny	1.			
Popis změny				
Doplnění chybějících výběrových řízení v žádosti - původní žádost neobsahovala zadávací řízení na publicitu – vydání letáků a zajištění billboardu. Změna finančního plánu dle termínu podpisu smlouvy - původní finanční plán vycházel z odhadu termínu podpisu smlouvy o udělení dotace. Bylo třeba aktualizovat finanční plán dle skutečnosti. Změna v rozpočtu projektu - v původním rozpočtu nebylo v rámci položky DPH – „Z toho neinvestiční“ – vyčleněna částka DPH na billboard a letáky, které jsou neinvestičními výdaji projektu.				
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO		Datum nahlášení	24.11. 2008
Řešení změny (vyjádření ŘO)				
Změna byla schválena.				
Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		
Pořadí změny	2.			
Popis změny				

Změny ve finančního plánu, resp. v žádosti o platbu č. 1 a 2 a 7 (vzhledem k aktuálnímu průběhu projektu a jeho uskutečněným a plánovaným výdajům).

Přesun uspořené částky v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby do položky vícepráce.

Přesun uspořené částky v rámci administrativního řízení projektu do položky „Stavební a technologická část stavby“.

Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP

ANO

**Datum
nahlášení**

26.2. 2009

Řešení změny (vyjádření ŘO)

Zatím není k dispozici vyjádření ŘO.

2.7 Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?			NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.8 Naplňování indikátorů

Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu?					NE
Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota projektu	Aktuálně dosažená hodnota	Cílová hodnota realizace projektu	

2.9 Environmentální kriteria

Environmentální kriteria - kvantifikovatelná			
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)			NE
Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	
Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	

Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	

Environmentální kritéria - nekvantifikovatelná		
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)		NE
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium		
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu		
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav	
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium		
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu		
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav	
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium		
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu		
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav	

2.10 Rovné příležitosti

Rovné příležitosti		
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)		ANO
Kriterium pro rovné příležitosti	Konkrétní kritérium pro rovné příležitosti	
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální
Realizace projektu je konzultována se zástupci specifických cílových skupin a výstupy projektu vyhovují potřebám takových skupin.	V projektové žádosti bylo specifikováno, že realizace projektu bude konzultována s příslušnými cílovými skupinami.	Přípravná fáze stavby, resp. související dokumentace, byla konzultována s příslušnými cílovými skupinami a zpracována tak, aby vyhovovala jejich požadavkům (bezbariérovost).

2.11 Publicita

Publicita		
Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo)		ANO
Způsob zajištění publicity	Konkrétní opatření pro zajištění publicity	
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální
Internetové stránky žadatele	V žádosti bylo uvedeno, že publicita projektu proběhne mj. na stránkách žadatele.	Na stránkách žadatele: www.mestojilemnice.cz byl představen projekt „Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici“. Internetová prezentace obsahuje základní informace k projektu, příslušný slogan a loga ROP SV a EU.
Zpravodaj Města Jilemnice	V žádosti bylo uvedeno, že publicita projektu proběhne mj. v místním zpravodaji.	Informace o projektu a podpory z ROP SV byly publikovány ve zpravodaji Města Jilemnice.

Deník Turnovska a Semilská	V žádosti bylo uvedeno, že publicita projektu proběhne mj. v regionálních novinách.	Informace o projektu a podpory z ROP SV byly publikovány v Deníku Turnovska a Semilská.
----------------------------	---	---

3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3.1 Realizované výdaje

	Uskutečněné způsobilé výdaje za sledované období (Kč)	Způsobilé výdaje plánované na následující sledované období (Kč)
Investice	398 851 Kč	83 300 Kč
Neinvestice	0 Kč	15 000 Kč
Celkem	398 851 Kč	98 300 Kč

3.2 Finanční plán

Došlo ke změně ve finančním plánu? (uvedte pouze ty žádosti o platbu, u kterých došlo ke změně)			ANO	
Pořadí platby	Datum	Částka	Z toho neinvestiční	
1.	31.3. 2009	456 913,14 Kč	13 786 Kč	
2.	30.9. 2009	4 217 077,82 Kč	0 Kč	
3.	31.12. 2009	6 681 112,63 Kč	0 Kč	
4.	31.3. 2010	5 490 523,37 Kč	0 Kč	
5.	30.6. 2010	2 311 792,01 Kč	0 Kč	
6.	31.10.2010	3 093 298,03 Kč	13 786 Kč	

3.3 Prioritní téma

Název (Uvedte pouze ty položky, u kterých došlo ke změně)	Kód	Odhad výdajů (Kč)	
		Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení	Aktuální stav

3.4 Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)

Projekt negeneruje žádné příjmy.

Datum	Jméno a příjmení	Podpis
4.března 2009		