



Oznámení příjemce o změnách v projektu/ve Smlouvě o poskytnutí dotace

(číslo 4)

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.2 Rozvoj měst

Název projektu: Regenerace a revitalizace Masarykova náměstí v Jilemnici

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.2.00/02.00366
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Město Jilemnice

Adresa: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Typ změny (plánovaná)



Popis změny:

Původní text/hodnota

1. Změna harmonogramu projektu

Vzhledem k ukončenému výběrovému řízení na dodavatele stavby a aktuálnímu průběhu stavebních prací je třeba přistoupit k úpravě rozpočtu projektu.

Původní text:

Ukončení projektu: 29.10. 2010

Původní aktivity:

Uzavření smlouvy s dodavatelem stavby a zahájení prací: 17.4. 2009, konec aktivity 31.8.2010

SO 100, začátek aktivity: 1.5.2009, ukončení aktivity: 31.8.2010

SO 104, začátek aktivity: 1.5.2009, ukončení aktivity: 30.6.2010

SO 103, začátek aktivity: 1.6.2009, ukončení aktivity: 30.10.2009

SO 101, začátek aktivity: 1.7.2009, ukončení aktivity: 31.8.2010

SO 102, začátek aktivity: 3.8.2009, ukončení aktivity: 31.8.2010

2. Změna termínů dosažení indikátorů

Původní text:

Počet nově upravených památek: 31.8. 2010

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území: 31.8. 2010

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů: 31.8. 2010

3. Doložení položkového rozpočtu projektu

Původní žádost obsahovala rozpočet před realizací výběrového řízení na dodavatele stavby. Nyní došlo ke změně rozpočtu vlivem výsledku výběrového řízení.

4. Změna finančního plánu

Původní text (viz etapová zpráva č.2):

Pořadí platby	Datum	Částka	Z toho neinvestiční
1.	31.3. 2009	466 156,63 Kč	9 712,46 Kč
2.	30.9. 2009	4203753,25 Kč	0 Kč
3.	31.12. 2009	6681115,57 Kč	0 Kč
4.	31.3. 2010	5490525,79 Kč	0 Kč



5.	30.6. 2010	2311793,03 Kč	0 Kč
6.	31.10.2010	3097372,73 Kč	17 859,54 Kč

5. Změna ve struktuře financování projektu

Původní text:

Vlastní podíl žadatele: 1 960 000 Kč, soukromé prostředky



Návrh změny textu/hodnoty

1. Změna harmonogramu projektu

Nový text:

Ukončení projektu: 26.2. 2010

Nový harmonogram aktivit:

Uzavření smlouvy s dodavatelem stavby a zahájení prací: 18.3. 2009, konec aktivity 16.10.2009

Rekonstrukce náměstí, začátek aktivity: 18.3. 2009, konec aktivity 16.10. 2009

Revitalizace kašny, začátek aktivity: 18.3. 2009, konec aktivity 31.8.2009

Předání stavby, odstranění nedodělků, kolaudace stavby: začátek aktivity: 16.10.2009, konec aktivity: 26.2.2010

Závěrečná administrace projektu: 1.1.2010, konec aktivity: 26.2. 2010

2. Změna termínů dosažení indikátorů

Nový text:

Počet nově upravených památek: 26.2. 2010

Plocha regenerovaného a revitalizovaného území: 26.2. 2010

Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů: 26.2. 2010

3. Změna rozpočtu

Přílohou tohoto oznámení je nově vysoutěžený položkový rozpočet stavebních prací v tištěné i elektronické podobě. Obsahuje položky zařazené v Benefitu pod kódem 01.04 a 01.06.

Do položky 01.06 náleží z vysoutěženého rozpočtu následující položky:

- SO 102: mobiliář (ostatní konstrukce): 609 120 Kč bez DPH
- Kašna: položka 1b: 26 013,04 Kč bez DPH
- položka 2: 551 470,50 Kč bez DPH
- položka 3: 42 078,50 Kč bez DPH

Celkem kód 01.06: 1 228 682,04 Kč bez DPH

4. Změna finančního plánu

Nový finanční plán:

Pořadí platby	Datum	Částka	Z toho neinvestiční
1.	30.4. 2009	466 156,63 Kč	9 712,46 Kč
2.	31.7. 2009	8 428 239 Kč	0 Kč
3.	9.11. 2009	10 717 436 Kč	0 Kč



4.	26.2. 2010	2 638 885 Kč	17 859,54 Kč
5. Změna ve struktuře financování projektu Nový text: Vlastní podíl žadatele: 1 960 000 Kč, veřejné prostředky			

Místo změny v dokumentaci

1. Změna harmonogramu – viz Benefit 7+, str.1, dále kapitola č.8 Harmonogram projektu
2. Změna termínů dosažení indikátorů, viz Benefit 7+, kapitola č.11 Indikátory
3. Doložení položkového rozpočtu po realizaci VŘ v tištěné a elektronické verzi. Úpravy se týkají Benefitů7+, kapitoly č.12 Rozpočet.
4. Změna finančního plánu projektu, viz Benefit 7+, kapitola č.14 Finanční plán
5. Změna struktury financování projektu, viz Benefit 7+, kapitola č.13 Přehled financování projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Ke změně harmonogramu projektu došlo vlivem výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby a postupu stavebních prací.
2. Ke změně indikátorů projektu došlo vlivem změny harmonogramu projektu.
3. Ke úpravě rozpočtu projektu došlo vlivem výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby a nové struktury položkového rozpočtu stavebních prací.
4. Ke změně finančního plánu projektu došlo vlivem změny harmonogramu projektu.
5. V žádosti byl vlastní podíl chybně uveden v kolonce „soukromé prostředky“. Jedná se o vlastní podíl financovaný ze zdrojů Města Jilemnice, tudíž se jedná o „veřejné prostředky“.



V Jilemnici dne 8. června 2009

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Vladimír Richter, starosta		8. června 2009

Příloha č. 1 ke Změnovému formuláři č.4

- **upřesnění rozpočtu dle změny uvedené v bodě 3 tohoto oznámení**

Položka 01.06 Pořízení strojů a zařízení:

Původní hodnota: 1 233 450 Kč

Nová hodnota: 1 228 682,04 Kč

Rozdíl celkem 4767,96 Kč převeden do nezpůsobilých výdajů, viz dále.

Položka 01.08 DPH

Původní hodnota: 3 865 568 Kč

Nová hodnota: 3 864 662,09 Kč

Rozdíl celkem 905,91 Kč převeden do nezpůsobilých výdajů, viz dále.

Položka 04 Nezpůsobilé výdaje celkem:

Původní hodnota: 284 467 Kč

Nová hodnota: 290 140,87 Kč