



Zápis z kontrolního dne: č.3.

REGENERACE A REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JILEMNICI.

Dne 21.4.2009

Přítomni: Město Jilemnice – Ing. Šnorbert, pan Augustin



Kontrola zápisu z 14.4.

1. Byly předány plné moci týkající se zastupování společnosti [redacted] na dotčených úřadech v souvislosti s řešením uzávěrek komunikací v místě stavby. Plné moci nemají náležitosti potřebné z hlediska správního řízení, nové plné moci budou dodány na MÚ v co nejkratší době.
2. Byl předán zápis z kontrolního dne koordinátora BOZP zjištěné závady nutné vyřešit do 27.4.2009 (příští KD BOZP od 13 hod.).
3. Byly předány oceněné varianty řešení technologie opěrné zdi.
4. Byl předán nový harmonogram etapizace prací na náměstí. Bude vyvěšen na webových stáncích MÚ.

Zápis:

1. Řešení obkladové vyzdivky zámecké zdi. Návrh řešení materiálu. Lícové kamenné zdivo by mělo být provedeno z pískovce doplněného minimálně z 30ti % čedičovými kameny z lomu Košťálov. Objednatel upozorňuje na nutnost dodržování horizontálního řádkování a minimální šířku spár. Rovněž použitý pískovec by měl být co nejtmavší. Návrh bude konzultován s památkovou péčí. Konečné rozhodnutí bude učiněno na následujícím kontrolním dni.
2. Nosná část opěrné zdi bude provedena z tvárnic ztraceného bednění výztuží i betonová zálivka dle PD.
3. Objednatel požaduje předložení aktualizovaného platebního splátkového kalendáře od dodavatele.
4. Kontrolní dny příští za čtrnáct dnů 5.5.další kontrolní dny po 14ti dnech.

Přečteno, podepsáno

