



Zápis z kontrolního dne: č. 9
REGENERACE A REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JILEMNICI
Dne 14. 7. 2009

Přítomni:

Přivítání přítomných.



Kontrola zápisu z minulého KD

1. K bodům č. 1-4: není nutné se vyjadřovat.
2. K bodu č. 5: vedoucí dlaždičů pan _____ byl na daný problém upozorněn dne 10.7.
3. K bodu č. 6: úkol platí, bude dořešen na pracovní schůzce, zároveň i dořešení materiálu vyzdívky plotové zidky na koruně zámecké zdi.
4. K bodu ostatním bodům minulého zápisu není nutné zaujímat stanovisko.

Zápis:

1. Byla provedena prohlídka staveniště – práce probíhají dle schváleného harmonogramu.
2. Zhotovitel předložil položkový rozpis normohodin na práce zbývající k dokončení prací na revitalizaci náměstí.
3. Po odhalení původní dlažby okolo kašny byl odhalen detail podezdívky schodů, který částečně přečnívá. Byla domluvena schůzka se zástupci Sdružení, kteří daný problém vyřeší.
4. Byl konzultován výkres umístění mobiliáře na vnitřní části náměstí včetně umístění šachty na instalaci vánočního stromku a parkovacích automatů. Parkovací automaty budou umístěny solárním panelem na západ. Konečné řešení bude prověřeno u správce VO a předáno zhotoviteli dodáno do 17.7.
5. Kontrolní dny: příští kontrolní den se bude konat za čtrnacti dnů 28.7. Pracovní schůzka 20.7. 10 hod na staveništi.

Přečteno, podepsáno _____



www.mesto-jilemnice.cz