



Zápis z kontrolního dne: č.13.

REGENERACE A REVITALIZACE MASARYKOVA NÁMĚSTÍ V JILEMNICI.

Dne 8.9.2009

Přítomni:

Přivítání přítomných.

Kontrola zápisu z minulého KD

1. K bodům č. 1-2: není nutné se vyjadřovat, byly splněny.
2. K bodu č. 3. – Sloupy veřejného osvětlení byly objednány.

Zápis:

1. Byla provedena prohlídka staveniště – práce probíhají dle schváleného harmonogramu.
2. Na stavbě obkladu zámecké zdi probíhají od 7.9. vždy ve 14 hod pravidelné prohlídky provedené práce za účasti stavebního dozoru a zástupce města.
3. V poděli dne 14.9. bude provedena prohlídka dílenského zpracování brány do zámecké zahrady u prováděcí firmy zástupcem města
4. Na základě požadavku Města Jilemnice je nutné uvolnit dne 17.9. od 13 do 17 hod vstup do zámeckého parku, bude probíhat Běh naděje.
5. Opětovné umístění orientační mapy města směrem k radnici a mapa Krkonoš směrem k východu.
6. Dnešním dnem bude dokončena dlažba v okolí kašny, která může být napuštěna.
7. Kontrolní dny: příští kontrolní den se bude konat za čtrnáct dnů 22.9. v 9. hod na staveništi.

Přečteno, podepsáno