

# PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

## o realizaci projektu

### v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

#### 1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

##### 1.1 Údaje o projektu a monitorovací zprávě

| Identifikace projektu                              |                                                                        |               |       |          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|----------|
| Prioritní osa                                      | 4 Rozvoj podnikatelského prostředí                                     |               |       |          |
| Oblast podpory                                     | 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání                       |               |       |          |
| Registrační číslo projektu                         | CZ.1.13/4.1.00/05.00380                                                |               |       |          |
| Název projektu                                     | Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu |               |       |          |
| Celková výše dotace dle Smlouvy                    | v Kč                                                                   | 10 928 617,00 |       |          |
| Datum zahájení projektu                            | 1.11.2008                                                              |               |       |          |
| Datum ukončení projektu                            | 20.1.2011                                                              |               |       |          |
| Monitorovací zpráva                                |                                                                        |               |       |          |
| Pořadové číslo zprávy                              | 1                                                                      |               |       |          |
| Sledované období                                   | Začátek                                                                | 1.8.2007      | Konec | 5.5.2009 |
| Typ zprávy (Etapová / Závěrečná)                   | Etapová                                                                |               |       |          |
| Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy | 10.5.2009                                                              |               |       |          |

| Za ÚORP převzal | Datum | Podpis |
|-----------------|-------|--------|
|                 |       |        |

## 1.2 Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

| Identifikace příjemce                             |                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Příjemce dotace                                   | Baltaxia a.s.                                                          |
| Adresa                                            | U Nisy 604/15, 460 01 Liberec                                          |
| Statutární zástupce<br>(jméno a příjmení, funkce) | Ing. Saulius Bazevičius, předseda představenstva a ředitel společnosti |

| Zhotovitel zprávy |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Jméno a příjmení  | Dagmar Veselovská                                                      |
| Telefon           | 488 577 070, 602 172 871                                               |
| E-mail            | <a href="mailto:d.veselovska@arr-nisa.cz">d.veselovska@arr-nisa.cz</a> |

## 2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

### 2.1 Realizace projektu za sledované období

| Popis realizace projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Přípravná fáze projektu byla v roce 2007 zahájena definicí a schválením vize projektového záměru představenstvem společnosti. Byl sestaven projektový tým a uskutečněno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace a podrobného rozpočtu investice. Celá myšlenka byla konzultována se zástupci obce Příšovice, která realizaci schválila a provedla zanesení realizace projektu do územního plánu obce. Na projekt bylo vydáno stavební povolení a na základě výběrového řízení na zpracovatele žádosti o dotaci z ROP NUTS II SV začaly aktivity spojené se zpracováním projektové žádosti včetně studie ekonomického hodnocení a dalších relevantních příloh. Žádost byla vyhodnocena a schválena k poskytnutí dotace z ROP NUTS II SV.</p> <p>Oproti plánovanému harmonogramu došlo v tomto časovém období k mírnému posunu předpokládaných termínů realizace jednotlivých výběrových řízení. Celý HMG byl tedy o 3 měsíce posunut. Bylo uskutečněno VŘ č. 002 na služby realizátora výběrových řízení, na základě nejvhodnější nabídky byla vybrána firma [REDAKCE]. Následně byly odstartovány přípravy výběrového řízení na dodavatele stavby a VŘ na investorskou a inženýrskou činnost pro stavbu. Pro realizaci VŘ na dodavatele stavby byla připravena zadávací dokumentace s aktualizovanou projektovou dokumentací a výkazem výměr. Veškeré podkladové dokumenty k VŘ pro stavbu a investiční činnost byly konzultovány se zástupci ARR a CEP tak, aby byla zajištěna formální a obsahová správnost dokumentů.</p> |

## 2.2 Plnění harmonogramu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| <b>Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o uzavření dotace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ANO</b> | <b>NE</b> |
| <b>Popis změn</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |           |
| <p>Na základě <u>Oznámení příjemce o změnách v projektu/ ve Smlouvě o poskytnutí dotace</u> bylo provedeno posunutí HMG o 3 měsíce. Zejména tak došlo k posunu v termínech zahájení fyzické realizace projektu – z 20.9.2008 na 1.12.2008; a ukončení – z 20.10.2010 na 20.1.2011.</p> <p>Současně byly změněny termíny předpokládaného zahájení a ukončení jednotlivých VŘ.</p> |            |           |

## 2.3 Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|
| <b>Předpokládané další sledované období realizace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Od</b> | 6.5.2009 | <b>Do</b> | 5.8.2009 |
| <b>Popis a cíl klíčových aktivit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |           |          |
| <p>1. Ukončení výběrových řízení na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dodavatele stavby</li> <li>- Investorskou a inženýrskou činnost</li> </ul> <p>2. Výběr vhodného dodavatele prací/ služby, uzavření smlouvy s dodavatelem.</p> <p>3. Předání staveniště a zahájení stavebních prací</p> <p>4. Stanovení termínů realizace stavby – kontrolní dny</p> <p>5. Vlastní realizace stavby</p> <p>6. Realizace opatření povinné publicity projektu (velkoplošný reklamní panel, internetové stránky projektu)</p> |           |          |           |          |

## 2.4 Problémy při realizaci projektu

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů</b> |
|                                                                                                |
| <b>Popis opatření na odstranění těchto problémů</b>                                            |
|                                                                                                |

## 2.5 Výběrové řízení

| Pořadí                    | Název VŘ                                                                                               | Stav VŘ<br>(zahájeno /<br>ukončeno /<br>zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum<br>zahájení     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 002                       | Areál firmy Baltaxia a.s. –<br>Adaptace a rekonstrukce<br>skladového objektu (VŘ na<br>realizátora VŘ) | ukončeno                                         | 15.12.2008 / 09.01.2009                       |
|                           |                                                                                                        |                                                  | Předpokládané/Skutečné datum<br>ukončení      |
|                           |                                                                                                        |                                                  | 20.1.2009/ 06.02.2009                         |
| Postup při VŘ             |                                                                                                        | Druh VŘ                                          | Plánovaná/<br>nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH) |
| Podle zákona 137/2006 Sb. |                                                                                                        | VZMR                                             | 100 000,00 / ██████████                       |
| Vítěz VŘ - název          |                                                                                                        | Vítěz VŘ –<br>hospodářsko<br>právní forma        | Z toho způsobilé výdaje (s DPH)               |
| ██████████.               |                                                                                                        | Společnost<br>s ručením<br>omezeným              | 0,00 Kč                                       |
| Pořadí                    | Název VŘ                                                                                               | Stav VŘ<br>(zahájeno /<br>ukončeno /<br>zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum<br>zahájení     |

|                                             |                                                                                                                             |                                                  |                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 003                                         | Areál firmy Baltaxia a.s. –<br>Adaptace a rekonstrukce<br>skladového objektu (VŘ<br>stavební práce a zřizovací<br>předměty) | zahájeno                                         | 15.1.2009/<br>Předpokládané/Skutečné datum<br>ukončení |
|                                             |                                                                                                                             |                                                  | 31.3.2009/                                             |
|                                             |                                                                                                                             |                                                  | Plánovaná/<br>nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)          |
| Postup při VŘ                               |                                                                                                                             | Druh VŘ                                          |                                                        |
| Podle Zákona 137/2006 Sb. a pravidel<br>ROP |                                                                                                                             | VŘ podlimitní                                    | 17 564 362,00/                                         |
| Vítěz VŘ - název                            |                                                                                                                             | Vítěz VŘ –<br>hospodářsko<br>právní forma        | Z toho způsobilé výdaje (s DPH)                        |
|                                             |                                                                                                                             |                                                  |                                                        |
| Pořadí                                      | Název VŘ                                                                                                                    | Stav VŘ<br>(zahájeno /<br>ukončeno /<br>zrušeno) | Předpokládané/ Skutečné datum<br>zahájení              |
| 004                                         | Areál firmy Baltaxia a.s. –<br>Adaptace a rekonstrukce<br>skladového objektu<br>(Inženýrská činnost)                        | zahájeno                                         | 15.1.2009/<br>Předpokládané/Skutečné datum<br>ukončení |
|                                             |                                                                                                                             |                                                  | 31.3.2009/                                             |
|                                             |                                                                                                                             |                                                  | Plánovaná/<br>nasmlouvaná cena v Kč (bez DPH)          |
| Postup při VŘ                               |                                                                                                                             | Druh VŘ                                          |                                                        |
| Podle Zákona 137/2006 Sb. a pravidel<br>ROP |                                                                                                                             | VZMR II.kat                                      | 650 000,00/                                            |
| Vítěz VŘ - název                            |                                                                                                                             | Vítěz VŘ –<br>hospodářsko<br>právní forma        | Z toho způsobilé výdaje (s DPH)                        |
|                                             |                                                                                                                             |                                                  |                                                        |

## 2.6 Změny v projektu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                        |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|--|
| <b>Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | <b>ANO</b> |                        | <b>NE</b>  |  |
| <b>Pořadí změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1</b>   |            |                        |            |  |
| <b>Popis změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                        |            |  |
| <u>Změna termínů harmonogramu - Posun plánovaného harmonogramu projektu</u><br>Plánované aktivity v realizační fázi projektu budou posunuty o 3 měsíce při zachování plánované době trvání projektu v délce 38,6 měsíce. Díky tomuto dojde ke změnám v harmonogramu projektu v případě stanoveného data zahájení a ukončení fyzické realizace projektu, přičemž změna přinese i posun data ukončení projektu. Data zahájení a ukončení projektu, včetně stanovených termínů zahájení jednotlivých aktivit projektu: plánovaných VŘ na dodavatele služeb a dodávek a stavebních prací, jsou posunuty o celé 3 měsíce.<br>Veškeré změny jsou pouze časového významu, finanční hodnoty zůstávají nezměněny. |            |            |                        |            |  |
| <b>Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ANO</b> | <b>NE</b>  | <b>Datum nahlášení</b> | 22.12.2009 |  |
| <b>Řešení změny (vyjádření ŘO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                        |            |  |
| Změna byla odsouhlasena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                        |            |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |           |                        |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------|-----------|--|
| <b>Pořadí změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2</b>   |           |                        |           |  |
| <b>Popis změny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                        |           |  |
| <u>Změna finančního plánu projektu</u><br>Finanční plán, který byl nastaven v žádosti Benefit 7 neodpovídá současnému vývoji realizace projektu a je tedy nutné provést jeho aktualizaci. Původní první žádost o platbu na částku 1 432 000,- Kč by měla být předložena dne 15.4.2009. Dle stávajícího vývoje realizace projektu je evidentní, že tento předpokládaný plán nemůže být naplněn, neboť nedošlo k žádným uznatelným výdajům projektu. Při zvážení pravděpodobného vývoje začátku a realizace stavebních prací s ohledem na současnou fázi projektu, dojde k snížení plánovaných šesti ŽoP na 4 ŽoP, avšak k navýšení jednotlivých částek u některých ŽoP. |            |           |                        |           |  |
| <b>Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ANO</b> | <b>NE</b> | <b>Datum nahlášení</b> | 26.3.2009 |  |
| <b>Řešení změny (vyjádření ŘO)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |           |                        |           |  |
| Změna byla odsouhlasena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |           |                        |           |  |

## 2.7 Kontroly

|                                                         |            |            |                 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Byla provedena kontrola v monitorovaném období?</b>  |            | <b>ANO</b> | <b>NE</b>       |
| <b>Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu</b> |            |            |                 |
| <b>Datum kontroly</b>                                   |            |            |                 |
| <b>Číslo kontroly</b>                                   |            |            |                 |
| <b>Závěry kontroly</b>                                  |            |            |                 |
|                                                         |            |            |                 |
| <b>Nápravná opatření uložena</b>                        | <b>ANO</b> | <b>NE</b>  |                 |
| <b>Nápravná opatření splněna</b>                        | <b>ANO</b> | <b>NE</b>  | <b>Částečně</b> |
| <b>Poznámky</b>                                         |            |            |                 |
|                                                         |            |            |                 |

## 2.8 Naplňování indikátorů

| Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu?   |           |                          |                           | ANO                               | NE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----|
| Název indikátoru                                                                       | Jednotka  | Výchozí hodnota projektu | Aktuálně dosažená hodnota | Cílová hodnota realizace projektu |    |
| Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields             | m2        | 0                        | 0                         | 1 995,5                           |    |
| Upravená plocha v bezprostředním okolí areálu a objektů brownfields                    | ha        | 0                        | 0                         | 0,22                              |    |
| Počet nově vytvořených pracovních míst pro muže                                        | PM - muži | 4                        | 4                         | 7                                 |    |
| Počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy                                        | PM - ženy | 5                        | 5                         | 7                                 |    |
| Počet zapojených partnerů                                                              | počet     | 1                        | 0                         | 1                                 |    |
| Počet nově vytvořených prac. Míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí | PM        | 9                        | 9                         | 14                                |    |
| Plocha revitalizovaných nevyžívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem      | ha        | 0                        | 0                         | 0,19                              |    |

## 2.9 Environmentální kritéria

| Environmentální kritéria - kvantifikovatelná                                                                                                                                                                                      |                 |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)                                                                                             |                 | ANO              | NE             |
| Kvantifikovatelné environmentální kritérium                                                                                                                                                                                       | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota | Cílová hodnota |
| <b>Bude projekt realizován s využitím brownfields? (ha)</b>                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,19</b>    |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                |
| Stav k projektové žádosti                                                                                                                                                                                                         |                 | Aktuální stav    |                |
| Prostřednictvím projektu bude revitalizován nevyužívaný a zanedbaný areál, resp. skladová hala, společně s příjezdovými komunikacemi (dle PD plocha nových a revitalizovaných komunikací cca 2295 m <sup>2</sup> )                |                 | nerealizováno    |                |
| Kvantifikovatelné environmentální kritérium                                                                                                                                                                                       | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota | Cílová hodnota |
| <b>Přispěje realizace projektu ke snížení záborů půdy? (ha)</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,19 ha</b> |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                |
| Stav k projektové žádosti                                                                                                                                                                                                         |                 | Aktuální stav    |                |
| V souvislosti s realizací projektu nebude investor provádět výstavbu na tzv. greenfields, ale bude s podporou zdrojů EU řešit tržní selhání a přispěje k hospodárnému nakládání s bohatstvím – půdou, jenž je neomezeným statkem. |                 | nerealizováno    |                |
| Kvantifikovatelné environmentální kritérium                                                                                                                                                                                       | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota | Cílová hodnota |
| <b>Rozloha revitalizovaných brownfields v rámci projektu (ha).</b>                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,19</b>    |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                |
| Stav k projektové žádosti                                                                                                                                                                                                         |                 | Aktuální stav    |                |
| Realizace projektu přinese dle PD revitalizaci brownfields zařazeného v databázi brownfields Libereckého kraje, revitalizovaná hala bude následně dle principů UR využívána k podnikatelským účelům fy Baltaxia a.s.              |                 | nerealizováno    |                |
| <b>Plocha regenerovaných zón pro podnikatelské účely (33.21.11)</b>                                                                                                                                                               | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,19</b>    |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu                                                                                                                                                                                            |                 |                  |                |
| Stav k projektové žádosti                                                                                                                                                                                                         |                 | Aktuální stav    |                |
| V rámci celého zdevastovaného areálu – bývalých Drubežáren Příšovice bude investorem za spolufinancování EU regenerována část z                                                                                                   |                 | nerealizováno    |                |

| Environmentální kritéria - nekvantifikovatelná                                                                                                                                                                  |               |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)                                                                         |               | <div>ANO</div> <div>NE</div> |
| Nekvantifikovatelné environmentální kritérium                                                                                                                                                                   |               |                              |
| <b>Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích?</b>                                                                                                                                       |               |                              |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu                                                                                                                                                                          |               |                              |
| Stav k projektové žádosti                                                                                                                                                                                       | Aktuální stav |                              |
| Dle PD přispěje projekt v rámci regenerovaného území k úpravě venkovních prostor –volné zelené plochy, doplněné výsadbou keřů vytvářejících ochranný pás mezi areálem a okolní krajinou                         | Nerealizováno |                              |
| Nekvantifikovatelné environmentální kritérium                                                                                                                                                                   |               |                              |
| <b>Přispěje projekt ke snížení hlukové zátěže obyvatel?</b>                                                                                                                                                     |               |                              |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu                                                                                                                                                                          |               |                              |
| Stav k projektové žádosti                                                                                                                                                                                       | Aktuální stav |                              |
| Realizace přinese využití BF a revitalizaci haly, která nebude hlukem ohrožovat okolní prostředí. Hala bude opatřena zděným pláštěm tl.300mm s neprozvučností RW=42dB a obkladem.                               | Nerealizováno |                              |
| Nekvantifikovatelné environmentální kritérium                                                                                                                                                                   |               |                              |
| <b>Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?</b>                                                                                                                                    |               |                              |
| Popis aktivit/opatření/dopadu projektu                                                                                                                                                                          |               |                              |
| Stav k projektové žádosti                                                                                                                                                                                       | Aktuální stav |                              |
| Prostřednictvím projektu bude regenerováno území obce Příšovice, které v současné době působí neesteticky a potlačuje potenciál obce, z hlediska CR vstupní brány do turisticky atraktivního regionu Český ráj. | Nerealizováno |                              |

## 2.10 Rovné příležitosti

| Rovné příležitosti                                                                                                 |                                            |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)</b> | <b>ANO</b>                                 | <b>NE</b>     |
|                                                                                                                    | Konkrétní kritérium pro rovné příležitosti |               |
| Kritérium pro rovné příležitosti                                                                                   | Stav při podání projektové žádosti         | Stav aktuální |
| V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.                | nerealizováno                              | nerealizováno |

## 2.11 Publicita

| Publicita                                                                                                                            |                                                                       |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo)</b> | <b>ANO</b>                                                            | <b>NE</b>                                                               |
|                                                                                                                                      | Konkrétní opatření pro zajištění publicity                            |                                                                         |
| Způsob zajištění publicity                                                                                                           | Stav při podání projektové žádosti                                    | Stav aktuální                                                           |
| Pamětní deska (vysvětlující tabulka)                                                                                                 | nerealizováno                                                         | nerealizováno                                                           |
| Informační akce (prezentace při veletrzích)                                                                                          | Realizována prezentace projektu na veletrhu Salima Brno v březnu 2008 | Bude realizována prezentace projektu na nejbližším veletrhu Salima Brno |
| Internetové stránky projektu                                                                                                         | nerealizováno                                                         | nerealizováno                                                           |
| Inzerce                                                                                                                              | nerealizováno                                                         | nerealizováno                                                           |
| Velkoplošný reklamní panel (billboard)                                                                                               | nerealizováno                                                         | nerealizováno                                                           |

### 3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

#### 3.1 Realizované výdaje

|             | Uskutečněné způsobilé výdaje<br>za sledované období (Kč) | Způsobilé výdaje plánované na<br>následující sledované období (Kč) |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Investice   | 0,00 Kč                                                  | 0,00 Kč                                                            |
| Neinvestice | 0,00 Kč                                                  | 0,00 Kč                                                            |
| Celkem      | 0,00 Kč                                                  | 0,00 Kč                                                            |

#### 3.2 Finanční plán

| Došlo ke změně ve finančním plánu? (uved'te pouze ty žádosti o platbu, u kterých došlo ke změně) |            |              |                     | ANO | NE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------------|-----|----|
| Pořadí platby                                                                                    | Datum      | Částka       | Z toho neinvestiční |     |    |
| 1                                                                                                | 15.10.2009 | 1 800 000,00 | 0,00                |     |    |
| 2                                                                                                | 15.3.2010  | 1 200 000,00 | 0,00                |     |    |
| 3                                                                                                | 15.7.2010  | 2 400 000,00 | 0,00                |     |    |
| 4                                                                                                | 20.1.2011  | 5 528 617,00 | 0,00                |     |    |
| 5                                                                                                | 15.7.2010  | 0,00         | 0,00                |     |    |
| 6                                                                                                | 20.10.2010 | 0,00         | 0,00                |     |    |

#### 3.3 Prioritní téma

| Název (Uved'te pouze ty položky, u kterých<br>došlo ke změně) | Kód | Odhad výdajů (Kč)                                      |               |
|---------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|---------------|
|                                                               |     | Stav před<br>podáním<br>monitorovací<br>zprávy/hlášení | Aktuální stav |
|                                                               |     |                                                        |               |
|                                                               |     |                                                        |               |
|                                                               |     |                                                        |               |

### 3.4 Příjmy projektu

**Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uved'te údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)**

Nebyly.

| Datum    | Jméno a příjmení        | Podpis |
|----------|-------------------------|--------|
| 6.5.2009 | Ing. Saulius Bazevičius |        |