

Oznámení příjemce o změnách v projektu

Prioritní osa 4. Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory 4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu:

Areál firmy Baltaxia a.s. – Adaptace a rekonstrukce skladového objektu

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/4.1.00/05.00380
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Baltaxia a.s.

Adresa: U Nisy 604/15, 460 01 Liberec

Typ změny (neplánovaná): Změna termínů harmonogramu - Posun plánovaného harmonogramu projektu

Popis změny:

Plánované aktivity v realizační fázi projektu budou posunuty o 3 měsíce při zachování plánované době trvání projektu v délce 38,6 měsíce. Díky tomuto dojde ke změnám v harmonogramu projektu v případě stanoveného data zahájení a ukončení fyzické realizace projektu, přičemž změna přinese i posun data ukončení projektu. Data zahájení a ukončení projektu, včetně stanovených termínů zahájení jednotlivých aktivit projektu: plánovaných VŘ na dodavatele služeb a dodávek a stavebních prací, jsou posunuty o celé 3 měsíce.

Veškeré změny jsou pouze časového významu, finanční hodnoty zůstávají nezměněny.

Původní text/hodnota

1. Harmonogram projektu:

- Datum zahájení a ukončení projektu: 1.8.2008 20.10.2010
- Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu: 20.9.2008 20.10.2010
- Usmluvnění s poskytovatelem dotace, na základě zákona 137/2006 bude provedeno VŘ a zadávací řízení na dodavatele díla.
Začátek aktivity: 15.9.2008 Konec aktivity: 31.12.2008
- Po výběru nejvhodnějšího kandidáta, uzavření sml. vztahu, budou započaty stavební práce a dodávky dle logické posloupnosti. Na RR budou předkládány průběžné monit. zprávy.
Začátek aktivity: 1.1.2009 Konec aktivity: 1.10.2010
- Dokončení stavební části, kolaudace, slavnostní ukončení projektu. Publicita. Závěrečné vyúčtování a předložení MZ na RR.
Začátek aktivity: 2.10.2010 Konec aktivity: 20.10.2010

2. Zadávací řízení:

- VŘ poř.č. 002 (realizátor VŘ), VZMR I.kat – předpokládané datum zahájení: 15.9.2008, předpokládané datum ukončení: 15.10.2008
- VŘ poř.č. 003 (stavební práce a zřizovací předměty), OŘ podlimitní – předpokládané datum zahájení: 16.10.2008, předpokládané datum ukončení: 31.12.2008
- VŘ poř.č. 004 (inženýrské činnosti), VZMR II. kat.– předpokládané datum zahájení: 1.11.2008, předpokládané datum ukončení: 31.12.2008

Návrh změny textu/hodnoty

1. Harmonogram projektu:

- Datum zahájení a ukončení projektu: 1.11.2008 20.1.2011
- Datum fyzického zahájení a fyzického ukončení projektu: 1.12.2008 20.1.2011
- Usmluvnění s poskytovatelem dotace, na základě zákona 137/2006 bude provedeno VŘ a zadávací řízení na dodavatele díla.
Začátek aktivity: 1.12.2008 Konec aktivity: 31.3.2009
- Po výběru nejvhodnějšího kandidáta, uzavření sml. vztahu, budou započaty stavební práce a dodávky dle logické posloupnosti. Na RR budou předkládány průběžné monit. zprávy.
Začátek aktivity: 1.4.2009 Konec aktivity: 1.1.2011
- Dokončení stavební části, kolaudace, slavnostní ukončení projektu. Publicita. Závěrečné vyúčtování a předložení MZ na RR.
Začátek aktivity: 2.1.2011 Konec aktivity: 20.1.2011

2. Zadávací řízení (změna pouze v termínech):

- VŘ poř.č. 002 (realizátor VŘ), VZMR I. kat.– předpokládané datum zahájení: 15.12.2008, předpokládané datum ukončení: 15.1.2009
- VŘ poř.č. 003 (stavební práce a zřizovací předměty), OŘ podlimitní – předpokládané datum zahájení: 15.1.2009, předpokládané datum ukončení: 31.3.2009
- VŘ poř.č. 004 (inženýrské činnosti), VZMR II. kat. – předpokládané datum zahájení: 15.1.2008, předpokládané datum ukončení: 15.2.2009

Místo změny v dokumentaci

1. Harmonogram projektu:

Žádost Benefit7 – Informace o projektu str. 1

Kap. 8: Harmonogram projektu

2. Zadávací řízení

Žádost Benefit 7 – kapitola: 16 Zadávací řízení

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Posun harmonogramu vyplývá z důvodu posunu termínu plánovaných výběrových řízení, jejichž realizace byla posunuta z důvodu posunu termínu podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace a díky průběhu VŘ č. 002 na realizátora výběrových řízení (nastavení požadavků kvalifikace a odbornosti pro bezchybný průběh výběrových řízení na dodavatele stavby a zajištění inženýrské činnosti).

2. Výběrové řízení č. 002 na realizátora výběrových řízení není v projektu způsobitelným výdajem, avšak od tohoto VŘ se odvíjí realizace ostatních plánovaných VŘ.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Ing. Saulius Bazevičius		

V Liberci dne.....