

PRŮBĚŽNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA

o realizaci projektu

v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod

1. OBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

1.1 Údaje o projektu a monitorovací zprávě

Identifikace projektu				
Prioritní osa	2 Rozvoj městských a venkovských oblastí			
Oblast podpory	2.3 Rozvoj venkova			
Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/02.00314			
Název projektu	Sportovní areál Němčice			
Celková výše dotace dle Smlouvy	v Kč	5 657 397,81		
Datum zahájení projektu	1.9.2007			
Datum ukončení projektu	29.9.2009			
Monitorovací zpráva				
Pořadové číslo zprávy	1			
Sledované období	Začátek	4.11.2008	Konec	4.2.2009
Typ zprávy (Etapová / Závěrečná)	průběžná			
Předpokládané datum předložení monitorovací zprávy	4.3.2009			

Za ÚORP převzal	Datum	Podpis

1.2 Údaje o příjemci a zhotoviteli zprávy

Identifikace příjemce	
Příjemce dotace	Obec Němčice
Adresa	Němčice 107, 561 18 Němčice
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce)	Ing. Josef Racek, starosta

Zhotovitel zprávy	
Jméno a příjmení	Mgr. Jaroslav Špajs
Telefon	465 526 075
E-mail	spajs@ohgs.cz

2. VĚCNÁ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

2.1 Realizace projektu za sledované období

Popis realizace projektu
V sledovaném období probíhaly tyto aktivity: - úprava projektové dokumentace stavby do aktuální podoby vyžadované investorem. Původní dokumentace byla staršího data a odpovídala stavu a předmětu projektu (dostavba sportovního areálu, jehož stavba byla zahájena svépomocí a na základě dokumentace dostačující v době zahájení přibližně před 25 roky). Tato obnovená projektová dokumentace je základním předpokladem pokračování a úspěšné realizace projektu a je důležitým podkladem pro výběr zhotovitele stavby. Práce na jejím dokončování dosud trvají. - příprava a vlastní zpracování zadávacích podkladů a zadávacích dokumentací pro další dílčí dodávky a služby projektu.

2.2 Plnění harmonogramu

Harmonogram projektu je dodržován dle Smlouvy o uzavření dotace	ANO	NE
Popis změn		
V souvislosti s prodloužením termínu úpravy projektové dokumentace došlo k posunu termínů dílčích služeb souvisejících s realizací projektu, resp. s provedením výběrových řízení na dodavatele těchto služeb. Provedení výběrových řízení se předpokládá v březnu 2009, vlastní zahájení realizace projektu pak v dubnu 2009.		

2.3 Plánované klíčové aktivity projektu v dalším monitorovacím období

Předpokládané další sledované období realizace	Od	5.2.2009	Do	4.5.2009
Popis a cíl klíčových aktivit				
Dokončení projektové dokumentace, provedení výběrových řízení vč. výběru zhotovitele stavby, zahájení vlastní realizace.				

2.4 Problémy při realizaci projektu

Popis problémů spojených s realizací projektu, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů
V průběhu sledovaného období nenastaly problémy, které by měly (mohly) ovlivnit plnění cílů projektu. Došlo k prodloužení termínu dokončení projektové dokumentace vůči předpokládanému harmonogramu. Protože však investor považuje tuto projektovou přípravu za zásadní pro vlastní realizaci projektu, tento posun je z hlediska celého projektu akceptován.
Popis opatření na odstranění těchto problémů
Urychlené dokončení projektové dokumentace a provedení výběrových řízení.

2.5 Výběrové řízení

Pořadí	Název VŘ	Stav VŘ (zahájeno / ukončeno / zrušeno)	Předpokládané/ Skutečné datum zahájení
			Předpokládané/Skutečné datum ukončení
	Postup při VŘ	Druh VŘ	Plánovaná/ nasmmlouvaná cena v Kč (bez DPH)
Vítěz VŘ - název		Vítěz VŘ – hospodářsko právní forma	Z toho způsobilé výdaje (s DPH)

2.6 Změny v projektu

Proběhly v monitorovacím období změny v projektu?		ANO		NE	
Pořadí změny					
Popis změny					
Změna byla řádně nahlášena na příslušném ÚORP	ANO	NE	Datum nahlášení		
Řešení změny (vyjádření ŘO)					

2.7 Kontroly

Byla provedena kontrola v monitorovaném období?		ANO	NE
Název subjektu, který provádí / provedl kontrolu			
Datum kontroly			
Číslo kontroly			
Závěry kontroly			
Nápravná opatření uložena	ANO	NE	
Nápravná opatření splněna	ANO	NE	Částečně
Poznámky			

2.8 Naplňování indikátorů

Došlo za sledované období k pokroku v naplňování monitorovacích indikátorů projektu?				ANO	NE
Název indikátoru	Jednotka	Výchozí hodnota projektu	Aktuálně dosažená hodnota	Cílová hodnota realizace projektu	
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů zájmové a volnočasové povahy	m ²	0	0	178	
Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	ha	0	0	1,3	
Plocha regenerovaných a revitalizovaných objektů ve venkovských oblastech	m ²	0	0	178	

2.9 Environmentální kritéria

Environmentální kritéria - kvantifikovatelná

Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně kvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)

ANO

NE

Kvantifikovatelné environmentální kritérium	Výchozí hodnota	Dosažená hodnota	Cílová hodnota
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu			
Stav k projektové žádosti		Aktuální stav	

Environmentální kritéria - nekvantifikovatelná

Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně nekvantifikovatelných environmentálních kritérií? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)

ANO

NE

Nekvantifikovatelné environmentální kritérium

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu
--

Rovné příležitosti		
<i>Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně rovných příležitostí? (Vyplňte ta, u kterých ke změně došlo)</i>	ANO	NE
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav	
Nekvantifikovatelné environmentální kritérium		
Popis aktivit/opatření/dopadu projektu		
Stav k projektové žádosti	Aktuální stav	

2.10 Rovné příležitosti

Kritérium pro rovné příležitosti	Konkrétní kritérium pro rovné příležitosti	
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální

2.11 Publicita

Publicita		
<i>Došlo ve sledovaném období k naplnění či změně naplňování pravidel publicity? (Vyplňte ta opatření, u kterých ke změně došlo)</i>	ANO	NE
Způsob zajištění publicity	Konkrétní opatření pro zajištění publicity	
	Stav při podání projektové žádosti	Stav aktuální

Velkoplošné reklamní panely (billboardy)	V rámci povinné publicity projektu Sportovní areál Němčice bude vytvořen velkoplošný reklamní panel o rozměru 2,4 x 5,1 m, který bude instalován na veřejně viditelném místě v době realizace projektu. Panel bude obsahovat základní informace o projektu (název, hlavní cíl a nabídka, investor, dodavatel a další údaje) a informaci o spolufinancování projektu z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z ROP NUTS II SV (na 25 % plochy příslušná loga, slogan a další podmínky dle grafického manuálu).	zatím není
Pamětní desky (vysvětlující tabulky)	V rámci povinné publicity projektu bude již v závěru dokončení projektu na hlavní budovu sportovního areálu při hlavní vstupu do budovy, instalována trvalá pamětní deska (vysvětlující tabulka), obsahující název projektu, investora a informaci o spolufinancování projektu z Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z ROP NUTS II SV (na 25 % plochy příslušná loga, slogan a další podmínky dle grafického manuálu).	zatím není

3. FINANČNÍ ČÁST MONITOROVACÍ ZPRÁVY

3.1 Realizované výdaje

	Uskutečněné způsobilé výdaje za sledované období (Kč)	Způsobilé výdaje plánované na následující sledované období (Kč)
Investice	0	600 000
Neinvestice	0	0
Celkem	0	600 000



3.2 Finanční plán

Došlo ke změně ve finančním plánu? (uveďte pouze ty žádosti o platbu, u kterých došlo ke změně)			ANO	NE
Pořadí platby	Datum	Částka	Z toho neinvestiční	

3.3 Prioritní téma

Název (Uveďte pouze ty položky, u kterých došlo ke změně)	Kód	Odhad výdajů (Kč)	
		Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení	Aktuální stav

3.4 Příjmy projektu

Popis a vyčíslení příjmů během realizace projektu (uveďte údaj jak za sledované období, tak kumulativní, tj. dosud dosažený)
žádné

Datum	Jméno a příjmení	Podpis
4.3.2009	Ing. Josef Racek	