

Datum	Denní záznamy stavby
24.11.2009	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO ANE
	PŘÍTOMNI: ING. BÉLOUCHÝ, ING. JANSÁ, P. HÝLOVSKÝ, ING. PLÁČEK
	ING. FÍRSKÝ, P. IRBENSKÁ, P. KUSK, P. HORÁK
A	PROVEDENÍ PROKLÁDKY STAVBY
B	FINANČNÍ PLNĚNÍ 6,911,539,- Kč bez DPH
C	1, PROJEKTANT ZABYL E-MILCEŘ SPADVISKO & HYDROLOGICKÉ PRŮZKUMY - MŮJNO PŘESNĚ SPECIFIKOVAT
	2, PŘÍPOJKA OD - TRVA
	3, OBJEDNATEL PŘEDÁ POŽADAVKY K VYKONÁNÍ NA
	ZMĚNY, NA ROZLIŠENÍ PŮČEK ZMĚNY NEBUDOU MÍT VLIV
	4, PODLE PLYN PŘÍPOJKY PRO RWE - PŘEDLOŽENO SPADVISKO
	5, UKONČENÍ VŠÍ BUDY DOBETONÁVKOU S KARI SÍTI
	6, VEDENÍ STOKOVÉHO KOLEN VÝTAHU VŠÍ-TRVA
	PROJEKTANT BĚZ OKLADNĚ VYŘEŠIT
	7, IZOLACE SVISLÝCH DEŠŤOVÝCH SUDŮ BUDOU TL. 9mm
	8, PROJEKTANT PROVĚŘIT PODPODNOŽNÍ VÝŠKU HL. SCHODIŠTĚ
	MEZI 1.NP a 2.NP
	9, INSTAL. KANÁLY POD SCHODIŠTĚM - 1.301
	NEBUDOU ŘEŠENY - POJKLADNÍ BETON JE VYTVOŘEN
	SÍTI KARI, DO PŘILEHLÉHO ZÁKLADU BUDOU NAURČENY
	TRNY A 30cm Ø 10mm
	10, ATIRA K NADŘÁTILŮM NA MÍSTNOSTI 2.302
	BUDY Z PLYNŮ CHLAD
	11, ZHOTOVITEL PROVEDE VYČIŠTĚNÍ SEPTIKU DLE JEDNOTKOVÝCH
	CEN ZMĚNOVÉHO LISTU
	12, ZHOTOVITEL PŘEDAL ZMĚNOVÉ LISTY Č. 15 a 16
	13, ZHOTOVITEL SE DO PŘÍŠTÍHO RD ROZHODNE PRO TECHNOLOGII
	PODLAH HLADIŠTĚ - P20 S PŮTĚREM X KONCIT
	14, ZHOTOVITEL PŘEDLOŽÍ PROJEKTANTOVÍ A OBJEDNATELI
	PODKLADY POŽÁRNÍCH KLÁVĚVÍ A STĚN, DÁLČE
	PODKLADY DODAVATELE OKEN
	15, PROJEKTANT DODÁ ZHOTOVITELI A T.D. POŽÁRNĚ
	BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY
	16, PROJEKTANT DOŘEŠÍ VSTUP DO VODNĚRNÉ ŠACHTY
	- STUPADLA