

Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa:	4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory:	4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu: Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec

Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/4.1.00/12.00753
------------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

Adresa: Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): NEPLÁNOVANÁ

Popis změny:

Změna termínů naplnění indikátorů projektu, změna harmonogramu a finančního plánu projektu

Původní text/hodnota**1.Hodnoty indikátorů**

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnota	Rozdíl	Měrná jednotka	Předpokládané datum plnění	Typ indikátoru
52.02.21	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem	0	5	5	PM	1.11.2011	Výsledky
65.01.00	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	0	0,37	0,37	ha	1.11.2011	Výsledky
65.20.00	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	0	0,37	0,37	ha	1.11.2011	Výsledky
65.20.03	Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields	0	1300	1300	m2	1.11.2011	Výstupy
65.20.04	Upravená plocha v bezprostředním okolí areálů a objektů brownfields	0	0,24	0,24	ha	1.11.2011	Výstupy

2. Harmonogram projektuDatum zahájení projektu: **1.1.2009**Datum ukončení projektu: **30.9.2012**Předpokládané datum zahájení realizace: **1.4.2011**Předpokládané datum ukončení fyzické realizace: **31.8.2012**

Aktivita	Začátek aktivity	Konec aktivity
Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV	1.1.2009	31.8.2009
Vypracování projektové dokumentace	1.1.2009	10.8.2009
Zahájení přípravné fáze projektu	1.1.2009	1.1.2009
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh.	1.6.2009	31.8.2009
Podání žádosti o dotaci.	31.8.2009	31.8.2009
Realizace výběrového řízení (VŘ).	1.1.2011	31.3.2011
Předání staveniště stavební firmě a instalace velkoplošného reklamního panelu (billboardu).	1.4.2011	1.4.2011
Realizace stavebních prací a souvisejících dodávek - rekonstrukce objektu „Střelnice“ + nákup pozemků a nemovitostí.	1.4.2011	31.8.2012
Předání provedené stavby investorovi a instalace pamětní desky.	1.9.2012	1.9.2012
Kolaudační řízení, závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu, ukončení projektu.	1.9.2012	30.9.2012

3. Finanční plán projektu

Žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)
01	01.07.2011	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00
02	01.09.2011	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
03	01.11.2011	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
04	01.01.2011	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00
05	01.03.2012	16 074 000,00	0,00	16 074 000,00
06	01.05.2012	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00
07	01.07.2012	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
08	30.09.2012	6 276 000,00	0,00	6 276 000,00

Návrh změny textu/hodnoty**1.Hodnoty indikátorů**

Kód	Název indikátoru	Výchozí hodnota	Plánovaná hodnot	Rozdíl	Měrná jednotka	Předpokládané datum plnění	Typ indikátoru
52.02.21	Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj podnikatelského prostředí celkem	0	5	5	PM	31.1.2014	Výsledky
65.01.00	Plocha regenerovaného a revitalizovaného území celkem	0	0,56	0,56	ha	31.1.2013	Výsledky
65.20.00	Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem	0	0,56	0,56	ha	31.1.2013	Výsledky
65.20.03	Plocha nově vybudovaných nebo rekonstruovaných objektů v rámci brownfields	0	1300	1300	m2	31.1.2013	Výstupy
65.20.04	Upravená plocha v bezprostředním okolí areálů a objektů brownfields	0	0,43	0,43	ha	31.1.2013	Výstupy

2. Harmonogram projektuDatum zahájení projektu: **1.1.2009**Datum ukončení projektu: **31.1.2013**Předpokládané datum zahájení realizace: **1.8.2011**Předpokládané datum ukončení fyzické realizace: **1.1.2013**

Aktivita	Začátek aktivity	Konec aktivity
Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV	1.1.2009	31.8.2009
Vypracování projektové dokumentace	1.1.2009	10.8.2009
Zahájení přípravné fáze projektu	1.1.2009	1.1.2009
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh.	1.6.2009	31.8.2009
Podání žádosti o dotaci.	31.8.2009	31.8.2009
Realizace výběrového řízení (VŘ).	1.1.2011	31.3.2011
Předání staveniště stavební firmě a instalace velkoplošného reklamního panelu (bilboardu).	1.8.2011	1.8.2011
Realizace stavebních prací a souvisejících dodávek - rekonstrukce objektu „Střelnice“ + nákup pozemků a nemovitostí.	1.8.2011	31.12.2012
Předání provedené stavby investorovi a instalace pamětní desky.	1.1.2013	1.1.2013
Kořadační řízení, závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu, ukončení projektu.	1.1.2013	31.1.2013

3. Finanční plán projektu

Žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)
01	01.09.2011	4 230 000,00	0,00	4 230 000,00
02	01.11.2011	4 080 000,00	0,00	4 080 000,00
03	01.01.2012	3 648 000,00	0,00	3 648 000,00
04	01.03.2012	14 752 000,00	0,00	14 752 000,00
05	01.05.2012	6 074 000,00	0,00	6 074 000,00
06	01.07.2012	6 960 000,00	0,00	6 960 000,00
07	01.09.2012	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00
08	31.01.2013	6 276 000,00	0,00	6 276 000,00

Místo změny v dokumentaci

Elektronická žádost projektu – záložky:

1. Harmonogram projektu
2. Hodnoty indikátorů
3. Finanční plán

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Změny zapříčiněny administrativním procesem kontroly změn v projektu a celkovému posunutí termínu zahájení samotné realizace projektu.

Změny v projektu byly vyvolány havárií na budově, kdy spadla část střechy nad administrativní částí památkově chráněné budovy a k prasknutí zamrzlého starého ventilu přívodu vody ve sklepě a následnému zatopení sklepů.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Pavel Prade		V Jablonci nad Nisou dne 26.7.2011