

Oznámení příjemce o změnách v projektu / ve Smlouvě o poskytnutí dotace

Prioritní osa:	4 Rozvoj podnikatelského prostředí
Oblast podpory:	4.1 Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Název projektu: Dostavba a nové využití objektu „Střelnice“ Liberec

Registrační číslo projektu:	CZ.1.13/4.1.00/12.00753
------------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: BUTTERFLY Trading, s.r.o.

Adresa: Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): NEPLÁNOVANÁ

Popis změny:

Změna finančního plánu projektu, změna harmonogramu projektu

Původní text/hodnota**1.Finanční plán projektu**

Žádost o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)
01	16.06.2012	15 200 000,00	0,00	15 200 000,00
02	16.10.2012	20 600 000,00	0,00	20 600 000,00
03	31.01.2013	18 200 000,00	0,00	18 200 000,00

2.Harmogram projektu

Datum zahájení projektu: 01.01.2009

Datum ukončení projektu: 31.10.2011

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.04.2010

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 30.09.2011

Aktivita 	Začátek aktivity 	Konec aktivity 
Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV	01.01.2009	31.08.2009
Vypracování projektové dokumentace	01.01.2009	10.08.2009
Zahájení přípravné fáze projektu	01.01.2009	01.01.2009
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh.	01.06.2009	31.08.2009
Podání žádosti o dotaci.	31.08.2009	31.08.2009
I. etapa projektu - realizace VŘ, nákup nemovitosti.	01.04.2010	31.05.2010
II. etapa projektu - Příprava a základy- příprava staveniště, demolice, zajištění stavební jámy, zemní práce, základové konstrukce, odvodnění, podkladní vrstvy, bleskosvod a uzemnění.	01.06.2010	31.10.2010
III. etapa projektu - Hrubé stavby - železobetonové a betonové konstrukce, ocelové a zděné konstrukce.	01.11.2010	31.01.2011
IV. etapa projektu - Střecha, fasáda a hrubé rozvody -sádrok. a příčky, omítky, vnitřní obklady, podlahy, fasády, izolace, střešní plášť, klempířské výr. a práce, truhlářské výrobky a práce, zám.výrobky a práce, sanit. zařízení, kan, vodovod, plyn, aj.	01.02.2011	31.05.2011
V. etapa projektu - Dokončení - podhledy, malířské a natěračské práce, dveře, truhlářské výrobky a práce, zámečnické výrobky a práce, podlahy, povrchové úpravy, sanitární zařízení, vybavení kuchyně, osvětlení, mobiliář, OS budovy a další.	01.06.2011	30.09.2011
Slavnostní otevření.	01.10.2011	31.10.2011
Kolaudace.	01.10.2011	01.10.2011
Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. Ukončení projektu.	31.10.2011	31.10.2011

Návrh změny textu/hodnoty**1.Finanční plán projektu**

Žádost o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka k proplacení dotace RR (Kč)	Z toho neinvestiční (Kč)	Z toho investiční (Kč)
01	16.10.2012	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
02	16.01.2013	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
03	16.04.2013	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
04	16.07.2013	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00
05	16.10.2013	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
06	31.12.2013	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00

2.Harmogram projektu

Datum zahájení projektu: 01.01.2009

Datum ukončení projektu: 31.12.2013

Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu: 01.10.2012

Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu: 01.11.2013

Aktivita 	Začátek aktivity 	Konec aktivity 
Zpracování podkladů, příloh a dokumentace k podání žádosti o dotaci z ROP SV	01.01.2009	31.08.2009
Vypracování projektové dokumentace	01.01.2009	10.08.2009
Zahájení přípravné fáze projektu	01.01.2009	01.01.2009
Zpracování žádosti o dotaci a kompletace příloh.	01.06.2009	31.08.2009
Podání žádosti o dotaci.	31.08.2009	31.08.2009
I. etapa projektu - realizace VŘ, nákup nemovitosti.	01.07.2012	30.09.2010
II. etapa projektu - Příprava a základy- příprava staveniště, demolice, zajištění stavební jámy, zemní práce, základové konstrukce, odvodnění, podkladní vrstvy, bleskosvod a uzemnění.	01.10.2012	31.01.2013
III. etapa projektu - Hrubé stavby - železobetonové a betonové konstrukce, ocelové a zděné konstrukce.	01.02.2013	30.04.2013
IV. etapa projektu - Střecha, fasáda a hrubé rozvody -sádrok. a příčky, omítky, vnitřní obklady, podlahy, fasády, izolace, střešní plášť, klempířské výr. a práce, truhlářské výrobky a práce, zám.výrobky a práce, sanit. zařízení, kan, vodovod, plyn, aj.	01.05.2013	31.07.2013
V. etapa projektu - Dokončení - podhledy, malířské a natěračské práce, dveře, truhlářské výrobky a práce, zámečnické výrobky a práce, podlahy, povrchové úpravy, sanitární zařízení, vybavení kuchyně, osvětlení, mobiliář, OS budovy a další.	01.08.2013	30.10.2013
Kolaudace.	01.11.2013	01.11.2013
Závěrečná monitorovací zpráva s poslední žádostí o platbu. Ukončení projektu.	02.11.2013	31.12.2013

Místo změny v dokumentaci

Elektronická žádost projektu – záložky:

1. Finanční plán
2. Harmonogram projektu

Zdůvodnění změny v dokumentaci

Změny ve finančním plánu projektu „Dostavba a nové využití objektu - Střelnice Liberec“ jsou zapříčiněny posunutím termínu zahájení samotné stavby. Žadatel společnost Butterfly Trading, s.r.o. zrušila výběrové řízení na dodavatele stavby. V současné době probíhá nové výběrové řízení, které bohužel není ještě ukončeno. Probíhají jednání s vítězem VŘ nad smlouvou o dílo.

Z těchto důvodů není doposud znám dodavatel stavby, se kterým by byla podepsána smlouva a není tedy ani možné čerpat finanční prostředky.

Zároveň je z časových důvodů nutné změnit celkový harmonogram projektu a posunout termín ukončení projektu.

Jelikož si je žadatel vědom, že se čas na realizaci projektu krátí, připravil ve variantách časový plán plnění aktivit projektu na nově plánované období, který přikládá k této žádosti o změnu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Pavel Prade		V Jablonci nad Nisou dne 6.6.2012