

Datum	Denní záznamy stavby
16.7.2010	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE
	PŘÍTOMNI: ING. BĚLOUŠKY, P. HUSEK, ING. HLÁDEK, P. HUSEK, A. HARTK
A	PROVEDENA PROHLÍDKA STAVBY
B	FINANČNÍ PLNĚNÍ 9,075.571,- Kč bez DPH + 3,149.388 Kč DPH
C	1, REBENT ODVĚTRÁNÍ DÍEL PRŮVĚTRNOSTI MŘÍŽEV
	POKRAČUJE PROJEKTANT
	2, HL. PŘÍVOD ELEKTRO DO ROZVADĚČE 140V BUDE
	VEDEN VNÁSTPIL PODLAHY VIZ E-PAK GP ZE 7.1.2010
	3, ZHOTOVITEL PŘÍBRANÝ PROJEKTANT NEPRODLENĚ
	VYŘEŠÍ DISPOZICI ZÁZEMÍ KAVARNY
	4, PROJEKTANT NEPRODLENĚ VYŘEŠÍ VÝSKOKY ROZDÍLŮ
	VSTUPU 1.40V A PŘÍLEHLEHO CHODNÍKU TAK, ABY
	VÝHODNĚ POŽÁRNÍ UNIKOVÉ CESTĚ, DLE SMV. POKYNY
	MAX. 20 mm
	5, POŽADAVEK NA STATIKA PŘEVZÍT VÝTVZ SPRÁŽENÍ
	DESKY V 3. NP - CO NEODRŽE
	6, HODNOCENÍ HARMONOGRAMU
	- BOUŘACÍ PRÁCE MNO POTŘEBNÍ STŘECHY JSOU PŘEVEDENY,
	STŘECHA BUDE ROZEBRÁNA DLE POČASÍ - DLE HARMONOGRAMU 17.7.2010
	7, DO PŘÍSTIHO KD ZHOTOVITEL PŘEDÁ UPRAVENÝ
	HARMONOGRAM
	8, SPOLNĚNÍ MILNÍKY DLE HARMONOGRAMU DO 17.7.2010
	PŘÍSTI - KD 19.7.2010 ~ 9 ⁰⁰ HODIN
	BUT
	fun