

Monitorovací zpráva - hlášení o pokroku

Operační program: CZ.1.13 ROP NUTS II Severovýchod

Číslo monitorovací zprávy/hlášení: 05AXEPM00501

1. Údaje o projektu

Prioritní osa: 13.3
Cestovní ruch

Oblast podpory: 13.3.1
Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu

Podoblast podpory:

Kraj: ROP NUTS II Severovýchod

Příjemce: ZOO Dvůr Králové a.s.

Registrační číslo projektu: CZ.1.13/3.1.00/02.00045

Název projektu: Safari Kemp

Kontaktní osoba: Špráchal Miroslav

Adresa: Dvůr Králové nad Labem, Štefánikova, 1029, 54401

E-mail: miroslav.sprachal@zoodk.cz

Telefon: 499311234

2. Položka ze seznamu monitorovacích zpráv a hlášení

Pořadí: 5

Typ zprávy: Etapová zpráva s žádostí o platbu

Předpokládané datum předložení: 25.03.2010

Sledované období: 16.02.2010 - 15.03.2010

3. Indikátory hlášení

Kód nár. číselníku: 52.02.12

Název indikátoru: Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na rozvoj cestovního ruchu

Jednotka: PM


Výchozí hodnota: 0.00

Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení: 0.00

Dosažená hodnota: 0.00


Cílová hodnota: 7.00

Datum dosažené hodnoty:



Kód nár. číselníku:	61.01.10
Název indikátoru:	Délka nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras
Jednotka:	km
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.01.00
Název indikátoru:	Počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných lůžek celkem
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	60.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.22.00
Název indikátoru:	Počet zrekonstruovaných památkových objektů
Jednotka:	počet objektů
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	0.00
Datum dosažené hodnoty:	
Kód nár. číselníku:	63.31.12
Název indikátoru:	Počet nově vybudovaných atraktivit CR
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1.00
Datum dosažené hodnoty:	

Kód nár. číselníku:	63.31.14
Název indikátoru:	Vybudování nového přístupu k atraktivitě CR nebo vybudování nové parkovací kapacity ve středisku CR
Jednotka:	Počet
Výchozí hodnota:	0.00
Dosažená hodnota před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	0.00
Dosažená hodnota:	0.00
Cílová hodnota:	1.00
Datum dosažené hodnoty:	



4. Výběrová řízení

Pořadové číslo VŘ: 001
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: I. stavební etapa (propojení vodovodu)
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 617 570.01
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.04.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.05.2008
Dodavatelé výběrového řízení: SOVIS CZ, a.s. / 27532208

Pořadové číslo VŘ: 002
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: II. stavební etapa (kemp)
Postup při VŘ: Otevřené řízení podlimitní
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 29 480 360.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.04.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 15.08.2008
Dodavatelé výběrového řízení: SOVIS CZ, a.s. / 27532208

Pořadové číslo VŘ: 003
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: III. stavební etapa (parkoviště).
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 1 892 206.79
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.08.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 30.09.2008
Dodavatelé výběrového řízení: SOVIS CZ, a.s. / 27532208



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Pořadové číslo VŘ: 004
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: IV. stavební etapa (výběh).
Postup při VŘ: Zjednodušené podlimitní řízení - rámcová smlouva
Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 18 489 979.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.02.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 14.05.2009
Dodavatelé výběrového řízení: STAEG, spol. s r.o. / 25520059

Pořadové číslo VŘ: 005
Specifikace druhu žadatele: veřejný zadavatel
Název VŘ: V. stavební etapa (vybavení kempu)
Postup při VŘ: Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh VŘ podle předmětu: Dodávky
Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno
Plánovaná/nasmlouvaná cena v Kč(bez DPH): 1 690 732.00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ: 15.02.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ: 02.04.2009
Dodavatelé výběrového řízení: QUERCUS NÁBYTEK,s.r.o. / 47917601

5. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informační a komunikační materiál (plakát, leták, brožura, skládačka, informační sdělení, zpravodaj, studie ...)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Budou vytvořeny propagační brožury a letáky, umístěny budou na kasách ZOO, v turistických informačních centrech, u atraktivit cestovního ruchu atd.
Stav aktuální: Jsou pravidelně uváděny zprávy v tisku, informující o projektu; jsou připravovány grafické návrhy letáků k uvedení kempu do provozu.

Způsob zajištění publicity: Internetové stránky projektu

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Projekt bude propagován i pomocí internetových stránek, bude se jednat o stránky zejména ZOO Dvůr Králové a.s a na stránkách hotelu Safari, který je také ve vlastnictví ZOO Dvůr Králové a.s.
Stav aktuální: Byly vytvořeny webové stránky projektu - odkaz na www.zoodvurkralove.cz - plánujeme - safari kemp. Na těchto stránkách jsou aktuálně uvedeny informace o projektu a jsou zde nově uvedeny i ceny za ubytování v kempu, který bude otevřen od 1.5.2010.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Způsob zajištění publicity: Inzerce

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Inzerce bude probíhat v tisku, rozhlasu, televizi, dále bude tato propagace umístěna do místních průvodců, do seznamu hotelů, seznamů hotelů a na recepcích hotelů. Inzerce bude i v turistických centech, v turistických a informačních kancelářích. Inzerce bude probíhat v provozní fázi projektu. Budou dodržena pravidla publicity operačního programu.

Stav aktuální: Je spuštěna mediální kampaň - o projektu Safari kempu je informováno např. na stanici Rádio OK. Kampaň bude pokračovat.

Způsob zajištění publicity: Pamětní desky (vysvětlující tabulky)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: Pamětní deska bude osazena v Safari kempu po jeho dokončení, bude splňovat podmínky, které jsou na tento typ publicity kladeny.

Stav aktuální: Připravuje se instalace pamětních desek u stavby parkoviště a na objektu recepce v kempu - bude provedena jakmile to dovolí povětrnostní podmínky - nejpozději před slavnostním otevřením kempu zač. května.

Způsob zajištění publicity: Velkoplošné reklamní panely (billboardy)

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Stav při podání projektové žádosti: K propagaci budou použity billboardy, 10 kusů, které ZOO Dvůr Kálové a.s. vlastní, dále bude použit stávající navigační systém ZOO, tyto poutače jsou umístěny ve Dvoře Králové nad Labem, v Jaroměři a v Peci pod Sněžkou. Propagace bude zajištěna i pomocí dalších reklamních ploch, které ZOO vlastní, jsou to reklamní panely a reklamní plochy v celkovém počtu 13 kusů. Budou využity i reklamní plochy při ZOO a navigační systém na parkovišti a v blízkosti ZOO. Tato propagace bude probíhat částečně v realizační fázi projektu a v provozní fázi. V realizační fázi bude probíhat propagace pomocí billboardu, který bude umístěn u staveniště.

Stav aktuální: Je instalován billboard u vjezdu ke stavbě (povinná publicita) a dále byl instalován 1 billboard u autobusového nádraží ve Dvoře Králové.



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

6. Rovné příležitosti

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt obsahuje vybudování zařízení pro zlepšení pohybu osob se sníženou mobilitou.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Projekt přispěje ke zlepšení služeb pro rodiče s dětmi.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: Publicita projektu a oslovení cílových skupin reflektuje princip rovných příležitostí a specifické potřeby cílových skupin.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

Kriterium pro rovné příležitosti: V rámci projektu budou vytvořeny vhodné pracovní podmínky pro sladění pracovního a osobního života.

Konkrétní opatření pro zajištění rovných příležitostí:

Stav při podání projektové žádosti:

Stav aktuální:

7. Environmentální kritéria

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 08

Název environmentálního kritéria: Obsahuje projekt aktivity vedoucí k odstranění starých ekologických zátěží?

Výchozí hodnota: 0.00

Cílová hodnota: 0.00

Dosažená hodnota: 0.00

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Dojde k demolici starých zimovišť pro zvířata.

Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Číslo: 11
Název environmentálního kritéria: Zahrnuje projekt využívání recyklátů?

Výchozí hodnota: 0.00
Cílová hodnota: 5 000.00
Dosažená hodnota: 0.00

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Projekt bude při výstavbě používat recykláty. Celková hmotnost recyklátů byla spočítána projektantem na 5000 tun.

Aktuální stav:

Číslo: 13
Název environmentálního kritéria: Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zelených ploch v sídlech?

Výchozí hodnota: 0.00
Cílová hodnota: 0.80
Dosažená hodnota: 0.00

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Odstraněním současných zimovišť a betonových povrchů dojde k vybudování výběhu pro zvířata, rozšíří se tak zelená plocha o 0,8 ha.

Aktuální stav:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:

Číslo: 37
Název environmentálního kritéria: Přispěje projekt k ochraně přírodních prvků v zastavěných územích ?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Revitalizací území dojde k ochraně přírodních prvků v zastavěném území.

Aktuální stav:

Číslo: 60
Název environmentálního kritéria: Dojde v souvislosti s projektem k revitalizaci nebo regeneraci území?

Popis aktivit/opatření/dopadu projektu:

Stav k projektové žádosti: Území kde vznikne Safari kemp a výběh byla dlouhodobě zanedbávána, docházelo zde k ukládání stavebního a jiného materiálu, výstavbou tedy dojde k revitalizaci území.


Aktuální stav:



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

8. Rozpočet projektu

Kód	Název	Počet kusů	Cena kusu [Kč]	Výdaje celkem [Kč]	Z toho neinvestiční [Kč]	Procento	Jednotka
01	Hlavní výdaje	0	0.00	74 628 915.48	1 360 421.00	100.00	
01.01	Projektová dokumentace u stavebních projektů (do 5 % CZV), u ostatních (do 2 % CZV)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	Kč
01.02	Nákup pozemků a staveb (do 10 % CZV)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	Kč
01.03	Stavební a technologická část stavby vč. odstranění stavby	0	0.00	72 938 183.48	0.00	97.73	
01.03.01	Všeobecné konstrukce a práce	0	0.00	4 879 595.54	0.00	6.54	
01.03.01.01	Náklady na umístění stavby, komplet.činnost	1	4 879 595.54	4 879 595.54	0.00	0.00	Kč
01.03.02	Zemní práce	1	9 371 973.84	9 371 973.84	0.00	12.56	Kč
01.03.03	Zakládání staveb	1	1 029 557.33	1 029 557.33	0.00	1.38	Kč
01.03.04	Svislé konstrukce	1	3 219 546.03	3 219 546.03	0.00	4.31	Kč
01.03.05	Vodorovné konstrukce	1	469 398.68	469 398.68	0.00	0.63	Kč
01.03.06	Komunikace	1	14 483 774.52	14 483 774.52	0.00	19.41	Kč
01.03.07	Úpravy povrchů, podlah, výplně otvorů	1	1 110 028.80	1 110 028.80	0.00	1.49	Kč
01.03.08	Přidružená stavební výroba	1	11 066 922.72	11 066 922.72	0.00	14.83	Kč
01.03.09	Potrubí	1	4 999 771.00	4 999 771.00	0.00	6.70	Kč
01.03.10	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	24 614 640.00	22 307 615.02	0.00	29.89	Kč
01.03.10.01	Rezerva na vícepráce - k zakázce č. 004 výběh	1	3 697 995.80	3 697 995.80	0.00	0.00	Kč
01.03.10.02	Rezerva na vícepráce - k zakázce č. 003 parkoviště	1	44 123.24	44 123.24	0.00	0.00	Kč
01.03.10.03	Ostatní konstrukce, práce a demolice	1	18 565 495.98	18 565 495.98	0.00	0.00	Kč
01.03.11	Zařizovací předměty staveb	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.03.12	Přípojky a jiná technická zařízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.04	Základní vnitřní vybavení	1	1 690 732.00	1 690 732.00	1 360 421.00	2.27	Kč
01.05	Pořízení strojů a zařízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.06	Dlouhodobý nehmotný majetek	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
01.07	DPH (pokud příjemce nemá nárok na odpočet DPH na vstupu)	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	Vedlejší výdaje (do 10 % CZV)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.01	Výdaje na dodržení pravidel povinné publicity	1	0.00	0.00	0.00	0.00	Kč
02.02	Finanční výdaje	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.02.01	Polatky za zřízení a vedení zvláštního bankovního účtu/podúčtu	1	0.00	0.00	0.00	0.00	
02.03	Výdaje na audit, je-li vyžadován ŘO	1	0.00	0.00	0.00	0.00	Kč




02.04	Nákup služeb	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.04.01	Odborné znalecké posudky (např. oceňování majetku)	1	0.00	0.00	0.00	0.00 Kč
02.04.02	Konzultační služby v rámci řízení projektu (finanční, ekonomické, právní, technické)	1	0.00	0.00	0.00	0.00 Kč
02.04.03	Výdaje na realizaci výběrových řízení	1	0.00	0.00	0.00	0.00 Kč
02.05	Propagace projektu	1	0.00	0.00	0.00	0.00 Kč
02.06	Ostatní náklady - pouze pro aktivity zabývající se tvorbou produktů CR	0	0.00	0.00	0.00	0.00
02.06.01	Osobní náklady	1	0.00	0.00	0.00	0.00
02.06.02	Režijní náklady	1	0.00	0.00	0.00	0.00 Kč
02.06.03	Cestovní náhrady	1	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Způsobilé výdaje celkem	0	0.00	74 628 915.48	1 360 421.00	100.00
03.01	Z toho investiční náklady	1	73 268 494.48	73 268 494.48	0.00	98.18 Kč
03.02	Z toho neinvestiční náklady	1	1 360 421.00	1 360 421.00	1 360 421.00	1.82 Kč
04	Nezpůsobilé výdaje celkem	1	4 826 761.01	4 826 761.01	3 642 002.00	6.47 Kč
05	Celkové výdaje projektu	0	0.00	79 455 676.49	5 002 423.00	106.47

9. Přehled financování

Výdaje projektu (v Kč)

Celkové zdroje:	79 455 676.49
Celkové způsobilé výdaje:	74 628 915.48
Celkové nezpůsobilé výdaje:	4 826 761.01
Celkové způsobilé investiční výdaje:	73 268 494.48
Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:	1 360 421.00
Příjmy projektu:	0.00
Příjmy způsobilé:	0.00
Příjmy nezpůsobilé:	0.00
Způsobilé výdaje bez příjmů:	74 628 915.48
Veřejné prostředky:	44 777 349.29
Soukromé prostředky:	0.00
Dotace z rozpočtu RR:	29 851 566.19
z toho EU:	27 612 698.72
Celkové prostředky (zdroje) na krytí způsobilých výdajů bez příjmů:	74 628 915.48
Celkové prostředky (zdroje) na krytí nezpůsobilých výdajů bez příjmů:	4 826 761.01



10. Finanční plán

Pořadí žádosti o platbu:	01
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.03.2009
Částka dotace:	2 229 477.27
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	2 229 477.27
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	02
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	31.07.2009
Částka dotace:	11 014 075.16
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	11 014 075.16
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	03
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.11.2009
Částka dotace:	9 437 994.46
Z toho neinvestiční:	544 168.40
Skutečnost - částka dotace:	9 437 994.46
Skutečnost - z toho neinvestiční:	544 168.40
Pořadí žádosti o platbu:	04
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	15.03.2010
Částka dotace:	354 140.79
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00
Pořadí žádosti o platbu:	05
Datum předpokládaného předložení žádosti o platbu:	30.07.2010
Částka dotace:	6 815 878.51
Z toho neinvestiční:	0.00
Skutečnost - částka dotace:	0.00
Skutečnost - z toho neinvestiční:	0.00



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

11. Prioritní téma

Název prioritního tématu:	Jiná podpora zlepšení služeb cestovního ruchu
Číslo prioritního tématu:	57
Odhad výdajů (Kč):	
Stav před podáním monitorovací zprávy/hlášení:	27 612 698.72
Aktuální stav:	27 612 698.72

12. Přílohy

Název přílohy:	Povinná příloha monitorovacích zpráv
Číslo přílohy:	59
Požadovaná příloha:	přílohy k žádosti 2. výzva - oblast 3.1.
Počet listů:	0
Počet vyhotovení:	0
Doložena:	Ano
Nerelevantní:	Ne
Datum schválení:	
Přílohu zadal:	JANAKOVA@CEP-RRA.CZ
Příloha:	11.20_Povinná příloha monitorovacích zpráv - ŽoP4.doc
Popis:	



Investice do vaší budoucnosti
Spolufinancováno Evropskou unií
z Evropského fondu pro regionální rozvoj

13. Čestné prohlášení

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem žadatele:

Místo a datum:

Podpis:

