

Oznámení příjemce o změnách v projektu č.6

Prioritní osa 2 Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory 2.3 Rozvoj venkova

Název projektu: Komplexní revitalizace veřejných prostranství
a budov obce Holovousy

Registrační číslo projektu	CZ.1.13/2.3.00/10.00665
-----------------------------------	-------------------------

Žadatel:

Název: Obec Holovousy

Adresa: Holovousy 39, 508 01 Hořice

Typ změny (plánovaná/neplánovaná): plánovaná

Popis změny:

- 1) Změna harmonogramu projektu
- 2) Změna výběrových řízení
- 3) Změna rozpočtu projektu (samostatná příloha)

Původní text/hodnota**2) Harmonogram projektu**

Název aktivity:	průzkum potřeb obyvatel, dotazníkové šetření, diskuse s veřejností
Začátek aktivity:	02.01.2008
Konec aktivity:	15.02.2008
Název aktivity:	projednání záměru projektu v zastupitelstvu obce, zadání zpracování projektové dokumentace
Začátek aktivity:	15.02.2008
Konec aktivity:	28.02.2008
Název aktivity:	zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce a nástavba OÚ Holovousy
Začátek aktivity:	28.02.2008
Konec aktivity:	30.03.2008
Název aktivity:	zpracování projektové dokumentace úpravy veřejných prostranství – náves Chodovice, náves Holovousy, náves Chloumky, kostel, hřbitov, sportovní areál
Začátek aktivity:	15.03.2008
Konec aktivity:	30.12.2008
Název aktivity:	zajištění vyjádření a povolení orgánů státní správy
Začátek aktivity:	01.04.2008
Konec aktivity:	28.01.2009
Název aktivity:	zpracování studie ekonomického hodnocení projektu
Začátek aktivity:	01.09.2008
Konec aktivity:	26.01.2009
Název aktivity:	podání žádosti o dotaci
Začátek aktivity:	29.01.2009
Konec aktivity:	30.01.2009
Název aktivity:	výběrová řízení na dodavatele - realizace aktivit projektu
Začátek aktivity:	01.02.2010
Konec aktivity:	31.10.2010
Název aktivity:	uzavření smluv s dodavateli
Začátek aktivity:	05.03.2010
Konec aktivity:	31.12.2010
Název aktivity:	slavnostní zahájení realizace projektu
Začátek aktivity:	03.10.2009
Konec aktivity:	03.10.2009
Název aktivity:	rekonstrukce a nástavba OÚ Holovousy, stavební práce na objektu a okolí
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	31.10.2010

Původní text/hodnota

Název aktivity:	sportovní areál - zpevněné plochy - skatepark
Začátek aktivity:	01.05.2010
Konec aktivity:	31.10.2010
Název aktivity:	restaurování varhan v kostele sv.Bartoloměje v Chodovicích
Začátek aktivity:	01.05.2010
Konec aktivity:	30.11.2010
Název aktivity:	vybavení nových prostor budovy obecního úřadu - nábytek (stoly, židle, police, světla), PC, kuchyňka, rozhlasová ústředna
Začátek aktivity:	01.10.2010
Konec aktivity:	31.12.2010
Název aktivity:	sportovní areál - víceúčelové hřiště, dětské průlezky, mobiliář, zeleň
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	01.11.2010
Název aktivity:	vybavení interiéru kostela sv.Bartoloměje v Chodovicích - židle, výstavní panely, osvětlení, promítací technika, teplozářiče
Začátek aktivity:	01.06.2010
Konec aktivity:	15.12.2010
Název aktivity:	náves Chodovice - rekonstrukce osvětlení, cest, osazení mobiliáře, restaurování křížku, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	15.12.2010
Název aktivity:	náves Holovousy - el.přípojka a nasvícení sochy, rekonstrukce komunikací, osazení mobiliáře, restaurování sochy P.Marie, úprava zeleně, dětský koutek
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	30.07.2011
Název aktivity:	kostel sv.Bartoloměje - obnova kamenné zdi a oplocení
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	30.05.2011
Název aktivity:	hřbitov - restaurování a přemístění náhrobků
Začátek aktivity:	01.09.2010
Konec aktivity:	15.06.2011
Název aktivity:	obnova rybníčku na Chloumkách
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	30.05.2011
Název aktivity:	kostel sv.Bartoloměje - restaurování hlavního oltáře a kazatelny
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	30.06.2011
Název aktivity:	hřbitov - rekonstrukce komunikací, obnova kamenného kříže, osazení mobiliáře, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	01.04.2011
Konec aktivity:	15.11.2011

Původní text/hodnota

Název aktivity:	náves Chloumky - rekonstrukce cest, osazení mobiliáře, dětského koutku, restaurování křížku a studánky, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	30.11.2011
Název aktivity:	kostel sv.Bartoloměje - rekonstrukce cest, restaurování křížků, osazení náhrobků, osazení mobiliáře - lavičky, vývěska, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	01.06.2010
Konec aktivity:	30.11.2011
Datum zahájení projektu:	02.01.2008
Datum ukončení projektu:	30.11.2011
Doba trvání projektu v měsících:	47,00
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:	01.04.2010
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	30.11.2011

Původní text/hodnota**1) Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Veřejná prostranství (v 6 lokalitách – komunikace, zpevněné plochy, mobiliář, veřejné osvětlení, obnova nádrže Chloumky, zeleň, dětská hřiště)
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce a dodávky
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	6 312 686,76
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2010
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Víceúčelové hřiště a skatepark
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	2 728 528,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.04.2010
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Rekonstrukce kamenné zdi u kostela a márnice
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	1 551 707,97
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.04.2010

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	Restaurování křížů a oplocení u kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	1 977 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2010

Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Nástavba budovy obecního úřadu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	3 998 250,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2010

Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	restaurování varhan
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	645 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2010

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	restaurování oltáře a kazatelny
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	781 200,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.03.2010
Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	vybavení obecního úřadu a kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	671 804,85
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.07.2010
Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Veřejná prostranství
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	163 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2008

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	010
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Památky a kamenické prvky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	36 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.08.2008
Pořadové číslo VŘ:	011
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Zeleň
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	8 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2008
Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Nástavba budovy OÚ
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	185 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.02.2008

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	013
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Elektro – VO - Chodovice, Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	37 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.10.2008
Pořadové číslo VŘ:	014
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Obnova nádrže Chloumky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	20.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	015
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet – hřbitovní kamenná zeď a márnice
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	6 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	016
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet - ostatní rozpočty
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	15 900,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008
Pořadové číslo VŘ:	017
Název VŘ:	Konzultační služby – řízení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení zrušeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	250 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Pořadové číslo VŘ:	018
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu – pamětní tabule; štítky; webové stránky; billboard
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	139 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2010

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	019
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu – slavnostní zahájení a ukončení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	60 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2010
Pořadové číslo VŘ:	020
Název VŘ:	Stavební dozor realizace projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.11.2009
Pořadové číslo VŘ:	021
Název VŘ:	Studie ekonomického hodnocení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.02.2008

Původní text/hodnota

Pořadové číslo VŘ:	022
Název VŘ:	Realizace výběrových řízení
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	40 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.10.2009

Návrh změny textu/hodnoty**2) Harmonogram projektu**

Název aktivity:	průzkum potřeb obyvatel, dotazníkové šetření, diskuse s veřejností
Začátek aktivity:	02.01.2008
Konec aktivity:	15.02.2008
Název aktivity:	projednání záměru projektu v zastupitelstvu obce, zadání zpracování projektové dokumentace
Začátek aktivity:	15.02.2008
Konec aktivity:	28.02.2008
Název aktivity:	zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce a nástavba OÚ Holovousy
Začátek aktivity:	28.02.2008
Konec aktivity:	30.03.2008
Název aktivity:	zpracování projektové dokumentace úpravy veřejných prostranství – náves Chodovice, náves Holovousy, náves Chloumky, kostel, hřbitov, sportovní areál
Začátek aktivity:	15.03.2008
Konec aktivity:	30.12.2008
Název aktivity:	zajištění vyjádření a povolení orgánů státní správy
Začátek aktivity:	01.04.2008
Konec aktivity:	28.01.2009
Název aktivity:	zpracování studie ekonomického hodnocení projektu
Začátek aktivity:	01.09.2008
Konec aktivity:	26.01.2009
Název aktivity:	podání žádosti o dotaci
Začátek aktivity:	29.01.2009
Konec aktivity:	30.01.2009
Název aktivity:	výběrová řízení na dodavatele - realizace aktivit projektu
Začátek aktivity:	01.02.2010
Konec aktivity:	31.10.2010
Název aktivity:	uzavření smluv s dodavateli
Začátek aktivity:	20.03.2010
Konec aktivity:	31.12.2010
Název aktivity:	slavnostní zahájení realizace projektu
Začátek aktivity:	03.10.2009
Konec aktivity:	03.10.2009
Název aktivity:	rekonstrukce a nástavba OÚ Holovousy, stavební práce na objektu a okolí
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	31.10.2010

Návrh změny textu/hodnoty

Název aktivity:	sportovní areál - zpevněné plochy - skatepark
Začátek aktivity:	15.04.2010
Konec aktivity:	31.10.2010
Název aktivity:	restaurování varhan v kostele sv.Bartoloměje v Chodovicích
Začátek aktivity:	20.03.2010
Konec aktivity:	30.12.2010
Název aktivity:	vybavení nových prostor budovy obecního úřadu - nábytek (stoly, židle, police, světla), PC, kuchyňka, rozhlasová ústředna
Začátek aktivity:	01.07.2010
Konec aktivity:	30.10.2010
Název aktivity:	sportovní areál - víceúčelové hřiště, dětské průlezky, mobiliář, zeleň
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	01.11.2010
Název aktivity:	vybavení interiéru kostela sv.Bartoloměje v Chodovicích - židle, výstavní panely, osvětlení, promítací technika, teplozářiče
Začátek aktivity:	01.06.2010
Konec aktivity:	15.12.2010
Název aktivity:	náves Chodovice - rekonstrukce osvětlení, cest, osazení mobiliáře, restaurování křížku, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	15.04.2010
Konec aktivity:	15.06.2011
Název aktivity:	náves Holovousy - el.přípojka a nasvícení sochy, rekonstrukce komunikací, osazení mobiliáře, restaurování sochy P.Marie, úprava zeleně, dětský koutek
Začátek aktivity:	15.04.2010
Konec aktivity:	30.07.2011
Název aktivity:	kostel sv.Bartoloměje - obnova kamenné zdi a oplocení
Začátek aktivity:	01.06.2010
Konec aktivity:	30.09.2011
Název aktivity:	hřbitov - restaurování a přemístění náhrobků
Začátek aktivity:	01.05.2010
Konec aktivity:	15.07.2011
Název aktivity:	obnova rybníčku na Chloumkách
Začátek aktivity:	15.04.2010
Konec aktivity:	30.07.2010
Název aktivity:	kostel sv.Bartoloměje - restaurování hlavního oltáře a kazatelny
Začátek aktivity:	20.03.2010
Konec aktivity:	30.09.2010
Název aktivity:	hřbitov - rekonstrukce komunikací, obnova kamenného kříže, osazení mobiliáře, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	15.04.2010
Konec aktivity:	15.07.2011

Návrh změny textu/hodnoty

Název aktivity:	náves Chloumky - rekonstrukce cest, osazení mobiliáře, dětského koutku, restaurování křížku a studánky, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	15.04.2010
Konec aktivity:	30.11.2011
Název aktivity:	kostel sv.Bartoloměje - rekonstrukce cest, restaurování křížků, osazení náhrobků, osazení mobiliáře - lavičky, vývěska, výsadba zeleně
Začátek aktivity:	01.04.2010
Konec aktivity:	30.11.2011
Datum zahájení projektu:	02.01.2008
Datum ukončení projektu:	30.11.2011
Doba trvání projektu v měsících:	47,00
Předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu:	01.04.2010
Předpokládané datum ukončení fyzické realizace projektu:	30.11.2011

Návrh změny textu/hodnoty**1) Výběrová řízení**

Pořadové číslo VŘ:	001
Název VŘ:	Veřejná prostranství (v 6 lokalitách – komunikace, zpevněné plochy, mobiliář, veřejné osvětlení, obnova nádrže Chloumky, zeleň, dětská hřiště)
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce a dodávky
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	5 518 215,18
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.04.2010
Pořadové číslo VŘ:	002
Název VŘ:	Víceúčelové hřiště a skatepark
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	3 459 544,96
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	22..03.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.05.2010
Pořadové číslo VŘ:	003
Název VŘ:	Rekonstrukce kamenné zdi u kostela a márnice
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	1 551 707,97
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.04.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2010

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	004
Název VŘ:	Restaurování křížů a oplocení u kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Služby
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	2 367 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.04.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.06.2010

Pořadové číslo VŘ:	005
Název VŘ:	Nástavba budovy obecního úřadu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Stavební práce
Postup při VŘ:	Otevřené řízení podlimitní
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	2 908 250,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.04.2010

Pořadové číslo VŘ:	006
Název VŘ:	restaurování varhan
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	488 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.02.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.03.2010

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	007
Název VŘ:	restaurování oltáře a kazatelny
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	598 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	22.03.2010
Pořadové číslo VŘ:	008
Název VŘ:	vybavení obecního úřadu a kostela
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	Dodávky
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	1 587 849,59
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.05.2010
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	31.07.2010
Pořadové číslo VŘ:	009
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Veřejná prostranství
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	163 800,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	010
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Památky a kamenické prvky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	Výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	36 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.07.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.08.2008
Pořadové číslo VŘ:	011
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Zeleň
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	8 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2008
Pořadové číslo VŘ:	012
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Nástavba budovy OÚ
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	185 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	15.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	25.02.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	013
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Elektro – VO - Chodovice, Holovousy
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	37 600,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.09.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	01.10.2008
Pořadové číslo VŘ:	014
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Obnova nádrže Chloumky
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	23 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	20.02.2008
Pořadové číslo VŘ:	015
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet – hřbitovní kamenná zeď a márnice
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	6 500,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	016
Název VŘ:	Projektová dokumentace – Položkový rozpočet - ostatní rozpočty
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	15 900,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.11.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	15.12.2008
Pořadové číslo VŘ:	017
Název VŘ:	Konzultační služby – řízení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení zrušeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	250 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2009
Pořadové číslo VŘ:	018
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu – pamětní tabule; štítky; webové stránky; billboard
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	167 983,19
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2010

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	019
Název VŘ:	Zajištění pravidel publicity projektu – slavnostní zahájení a ukončení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	60 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.09.2010
Pořadové číslo VŘ:	020
Název VŘ:	Stavební dozor realizace projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení zahájeno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč vč. DPH:	190 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.08.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	30.06.2010
Pořadové číslo VŘ:	021
Název VŘ:	Studie ekonomického hodnocení projektu
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč bez DPH:	30 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	10.01.2008
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	10.02.2008

Návrh změny textu/hodnoty

Pořadové číslo VŘ:	022
Název VŘ:	Realizace výběrových řízení
Specifikace druhu zadavatele:	veřejný zadavatel
Druh VŘ podle předmětu:	služby
Postup při VŘ:	veřejná zakázka malého rozsahu
Stav VŘ:	výběrové řízení uskutečněno
Předpokládaná/skutečná hodnota celkem v Kč	
vč. DPH:	40 000,00
Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:	01.06.2009
Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:	07.09.2009

Místo změny v dokumentaci

- 1) Žádost Benefit7, 8. Harmonogram projektu – str. 26-29
- 2) Žádost Benefit7, 16. Výběrová řízení, str. 39-40
- 3) Žádost Benefit7, 12. Rozpočet projektu, str. 33-34

Zdůvodnění změny v dokumentaci

1. Změna v harmonogramu projektu je vyvolána posunem realizace a ukončení výběrových řízení a posunem realizace některých aktivit projektu
2. Změna výběrových řízení (viz. samostatná příloha) je způsobena přehodnocením některých částek rozpočtu – byly provedeny přesuny mezi položkami a to jak hlavních tak i vedlejších výdajů. Žadatel předpokládá snížení některých částek na dodavatele stavebních prací, které korespondují s vítěznými nabídkami (veřejná prostranství, nástavba obecního úřadu a restaurování oltáře a kazatelny) v dosud neuzavřených výběrových řízení č. 001; 005; 006 a 007. Žadatel proto přehodnotil některé částky z dosud neukončených výběrových řízení (vybavení OÚ a kostela; restaurátorské práce, víceúčelové hřiště apod., které byly povýšeny); zároveň byla povýšena částka na povinnou publicitu (informační štítky, webové stránky).
3. Změna rozpočtu (viz. samostatná příloha) je způsobena přehodnocením některých částek rozpočtu po podání nabídek již zahájených výběrových řízení – jsou provedeny přesuny mezi položkami v hlavních výdajích i ve vedlejších výdajích. Došlo k ponížení některých částek stavební a technologické části stavby (nižší vysoutěžené částky než plánované), a dále k navýšení částek dosud neuzavřených VŘ a částky DPH (počítáno s DPH 20%). Zároveň žadatel provedl i změnu v neinvestičních výdajích projektu, tak, aby tyto výdaje korespondovaly s navrhovaným záúčtováním budoucích prací a zařadil do neinvestic pouze restaurování zapsaných kulturních památek a zeleň. A dále ve vedlejších výdajích – vypracování SEH, finanční výdaje a výdaje na slavnostní akce na zahájení a ukončení projektu.

Jméno a příjmení oprávněného zástupce žadatele	Podpis oprávněného zástupce žadatele	Datum
Mgr. Martina Berdychová, starostka		16.3.2010

Vdne.....